

Акт № 13

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 08.08.2018, заключенного с ООО «БАССЕЙНЫ «АТЛАНТИКА» о создании и последующей эксплуатации объекта спорта – Плавательный бассейн в г. Сертолово

г. Санкт-Петербург

«24» января 2022 года

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 23.10.2018 № 404 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 08.08.2018, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Сертолово, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», осуществлена плановая документарная проверка выполнения мероприятий по реализации объекта.

Проверка проводилась главным экспертом государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» А.М. Панфиловым.

Проверка проводилась с 11.01.2022 по 25.01.2022.

Проверяемый период: с 01.10.2021 по 30.12.2021.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения.

Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем направления Концедентом обращения с целью уточнения перечня мероприятий, выполненных Концессионером за IV квартал 2021 г.

21.01.2022 Концедентом направлен запрос № кстр-02-300/2022, от Концессионера получен ответ от 24.01.2022 № 01/24/01, из которого следует:

Между Правительством Ленинградской области (концедентом) и ООО «БАССЕЙНЫ «АТЛАНТИКА» (концессионером) заключено дополнительное соглашение № 5 от 09.12.2021 к Концессионному соглашению об увеличении срока стадии создания объекта до 42 месяцев.

4. По состоянию на 24.01.2022 на строительной площадке:

- осуществлена инженерная подготовка территории земельного участка;
- завершено устройство котлована под здание плавательного бассейна;
- завершены бетонные работы;
- завершен монтаж металлоконструкций крышной котельной;
- завершен монтаж металлоконструкций кровли;
- завершены работы по устройству внутренних перегородок из кирпича.

В настоящее время производятся следующие работы:

- устройство наружных стен из кирпича

Общая строительная готовность объекта составляет 23%.

Первый заместитель председателя
комитета по строительству
Ленинградской области

С.В. Шалыгин