

**Акт**  
**выездной проверки по исполнению концессионного соглашения**  
**от 08.08.2018, заключенного с ООО «Бассейн Атлантика» на создание объекта**  
**спорта – плавательный бассейн в г. Сертолово**

г. Сертолово,  
ул. Молодцова

«27» июля 2021 года

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 23.10.2018 № 404 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 08.08.2018, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Сертолово, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 02.07.2021 в 14 часов 00 минут осуществлен выезд по месту нахождения объекта: земельный участок с кадастровым номером 47:08:0102002:8305, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова.

Проверка проводилась главным инженером проекта Государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» Терентьевым И.В.

Проверка проводилась с 02.07.2021 по 27.07.2021.

Проверяемый период: по состоянию первое полугодие 2021.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения.


На строительной площадке в период проверки работы не ведутся.

Ранее (второе полугодие 2020 года) выполнены следующие виды работ:

- осуществлена инженерная подготовка территории земельного участка;
  - завершено устройство котлована;
  - завершены работы по устройству фундаментной плиты на отметке - 4.280;
  - завершены работы по гидроизоляции и стяжке фундаментной плиты на отметке - 4.280;
  - выполнено устройство стены подвала по оси «В» с отметки -4.280 по отметку -2.180;
  - выполнена бетонная подготовка фундаментной плиты на отметке -2.180;
  - завершены работы по гидроизоляции и стяжке фундаментной плиты на отметке - 2.180;
  - завершены работы по армированию фундаментной плиты на отметке -2.180;
  - завершены работы по гидроизоляции в осях 1-16/В с отметки -4.280 по отметку - 2.180;
  - завершены работы по устройству стен и колонн подвала на отметке -4.280;
  - завершены работы по устройству перекрытий на отметке -0.150;
  - завершены работы по устройству стен и колонн 1-ого этажа;
  - завершены работы по устройству перекрытий на отметке +4.350;
  - завершены работы по монтажу лестниц в подвале;
  - завершены работы по гидроизоляции стен подвала;
  - завершены работы по устройству стен, колонн и перекрытий на отметке +8.550.
-

Представитель ООО «Бассейн Атлантика» в настоящей проверке участия не принимал.

Заместитель председателя  
комитета по строительству  
Ленинградской области

  
\_\_\_\_\_ В.В.Паршин

---