

Акт
выездной проверки по исполнению концессионного соглашения
от 08.08.2018, заключенного с ООО «Бассейн Атлантика» на создание объекта
спорта – плавательный бассейн в г. Сертолово

г. Сертолово,
ул. Молодцова

«26» января 2021 г.

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 23.10.2018 № 404 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 08.08.2018, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Сертолово, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществлена плановая проверка выполнения мероприятий по реализации объекта.

Проверка проводилась Главным инженером проекта – главным специалистом отдела строительного контроля ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Терентьевым И.В.

Проверка проводилась 26.01.2021.

Проверяемый период: по состоянию 26.01.2021.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения.

Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем выездной проверки на земельный участок с кадастровым номером 47:08:0102002:8305, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова.


На строительной площадке на момент выезда 25 человек (3 ИТР, 22 рабочих) ведутся работы по устройству опалубки, армированию и бетонированию парапетов, монтаж опорных балок для кровельных металлоконструкций.

Завершены следующие виды работ:

- осуществлена инженерная подготовка территории земельного участка;
- завершено устройство котлована;
- завершены работы по устройству фундаментной плиты на отметке - 4.280;
- завершены работы по гидроизоляции и стяжке фундаментной плиты на отметке - 4.280;
- выполнено устройство стены подвала по оси «В» с отметки -4.280 по отметку -2.180;
- выполнена бетонная подготовка фундаментной плиты на отметке -2.180;
- завершены работы по гидроизоляции и стяжке фундаментной плиты на отметке - 2.180;
- завершены работы по армированию фундаментной плиты на отметке -2.180;
- завершены работы по гидроизоляции в осях 1-16/В с отметки -4.280 по отметку - 2.180;
- завершены работы по устройству стен и колонн подвала на отметке -4.280;
- завершены работы по устройству перекрытий на отметке -0.150;
- завершены работы по устройству стен и колонн 1-ого этажа;

- завершены работы по устройству перекрытий на отметке +4.350;
- завершены работы по монтажу лестниц в подвале;
- завершены работы по гидроизоляции стен подвала;
- завершены работы по устройству стен, колонн и перекрытий на отметке +8.550.

Первый заместитель председателя
комитета по строительству
Ленинградской области



С.В. Шалыгин