

Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
от 21.07.2017, заключенного с ООО «Бассейн ГАТ» на создание объекта спорта
– плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина

г. Санкт-Петербург

«26» января 2018 г.

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 21.09.2017 № 382 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 21.07.2018, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Гатчина, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществлена плановая проверка проведения проектно-изыскательских работ по объекту.

Проверка проводилась Главным экспертом ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Строкиным А.А.

Проверка проводилась 26.01.2018

Проверяемый период: по состоянию 26.01.2018


Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения

Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем направления Концедентом обращения с целью уточнения перечня мероприятий выполненных Концессионером по состоянию на 26.01.2018.

31.01.2018 от Концессионера получен ответ, из которого следует:

1. На земельном участке проведены инженерно-изыскательские работы;
2. Заключен договор с ООО «СК «Вита» от 03.10.2017 № 01/10-17-ПД на разработку проектной и рабочей документации;
3. Разработан и согласован в установленном порядке альбом объемно-пространственных и архитектурно-планировочных решений;
4. Получены технические условия на подключение к сетям электроснабжения, газоснабжения и сетям связи;
5. Получены технические условия на вынос сетей газоснабжения и объектов электросетевого хозяйства;
6. Получены технические условия на примыкание к автомобильной дороге общего пользования;
7. Завершено проведение государственной историко-культурной экспертизы, подготовлен соответствующий Акт, который направлен на согласование в Комитет по культуре Ленинградской области;
8. Готовность выполнения проектно-сметной документации составляет – 75%.

Первый заместитель
председателя
комитета по строительству
Ленинградской области



С.В. Шалыгин