

**Акт**  
**выездной проверки по исполнению концессионного соглашения**  
**от 21.07.2017, заключенного с ООО «Бассейн ГАТ» на создание объекта спорта**  
**– плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина**

г. Гатчина,  
ул. Генерала Кныша

«25» января 2021 г.

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 21.09.2017 № 382 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 21.07.2017, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Гатчина, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществлена плановая проверка проведения проектно-изыскательских работ по объекту.

Проверка проводилась Главным инженером проекта – главным специалистом отдела строительного контроля ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Терентьевы И.В.

Проверка проводилась 25.01.2021.

Проверяемый период: по состоянию 25.01.2021.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения.

Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем выездной проверки на земельный участок с кадастровым номером 47:25:0107008:203, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 13 А.

На строительной площадке на момент выезда 34 человек (1 ИТР, 33 рабочих) ведутся работы по устройству фасада здания, внутренней отделки помещений, монтажу внутренних инженерных систем, а также осуществляются пуско-наладочные работы системы вентиляции и крышной котельной.

По устной информации представителя ООО «Бассейн ГАТ» плановый срок окончания строительно-монтажных работ март 2021 года.

Первый заместитель председателя  
комитета по строительству  
Ленинградской области

  
С.В. Шалыгин