

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

Ответственный исполнитель: комитет по строительству Ленинградской области

отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Мин	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2022 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2022 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2023 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Федеральный проект "Жилье"	672 361,60	616 578,69	119 986,58	0,00	672 361,60	564 810,69	115 485,58	0,00	672 361,60	564 810,69	115 485,58	0,00		96,01	Мероприятие выполнено
1.1.	Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Выдольское сельское поселение, п. Новогорелово, по адресу: на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Выдольское городское поселение, пос. Новогорелово	0,00	32,85	2,86	0,00	0,00	32,85	2,86	0,00	0,00	32,85	2,86	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 36,79 (план - 30,0 тыс. кв.м.). Строительная готовность 100% (разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2021). Количество вновь созданных мест в объектах социальной инфраструктуры - 280.	100,00	
1.2.	Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 42:07:0144001-034 на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гор. Кудрово	212 404,30	160 184,86	32 399,06	0,00	212 404,30	108 416,91	27 898,07	0,00	212 404,30	108 416,91	27 898,07	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 16,01 (план - 16,0 тыс. кв.м.). Строительная готовность 100%. ЗОС от 29.12.2022 №29122022/1-зос	86,11	
1.3.	Учреждение начального и среднего общего образования (Школа) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проекцией Анапоров Балтика, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шушарова на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, гор. Муршино	238 739,30	363 771,07	52 392,21	0,00	238 739,30	363 771,07	52 392,21	0,00	238 739,30	363 771,07	52 392,21	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 48,31 (план - 32,0 тыс. кв.м.). Строительная готовность 93%. (план - 100%)	100,00	
1.4.	Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Выдольское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Выдольское городское поселение, пос. Новогорелово	58 801,60	39 259,15	8 527,07	0,00	58 801,60	39 259,10	8 527,07	0,00	58 801,60	39 259,10	8 527,07	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 36,79 (план - 30,0 тыс. кв.м.). Строительная готовность 100 % (разрешение на ввод в эксплуатацию 26.04.2022). Количество вновь созданных мест в объектах социальной инфраструктуры - 640.	100,00	
1.5.	Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новострой до Гаряцкого проезда" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Буровское сельское поселение, пос. Буры на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Буровское сельское поселение, пос. Буры	121 128,50	39 773,54	19 886,77	0,00	121 128,50	39 773,54	19 886,77	0,00	121 128,50	39 773,54	19 886,77	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 31,97 (план - 30,8 тыс. кв.м.). Строительная готовность - 100% (план - 100%)	100,00	
1.6.	Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, части Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района, Ленинградской области на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье	41 287,90	13 557,22	6 778,61	0,00	41 287,90	13 557,22	6 778,61	0,00	41 287,90	13 557,22	6 778,61	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 27,34 (план - 22,0 тыс. кв.м.). Строительная готовность - 20% (план - 20%)	100,00	
2	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»	0,00	5 345 622,74	21 215,11	0,00	0,00	5 324 864,02	19 859,19	0,00	0,00	5 324 796,47	19 859,19	0,00		99,59	Мероприятие выполнено
2.1.	Предоставление субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"	0,00	5 058 926,00	0,00	0,00	0,00	5 058 926,00	0,00	0,00	0,00	5 058 858,45	0,00	0,00	Выполнение в соответствии отчетом ППК "Фонд развития территорий" по состоянию на 31.12.2022	100,00	Мероприятие выполнено
2.2.	Мероприятие по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	0,00	24 134,62	5 137,32	0,00	0,00	24 134,62	5 137,32	0,00	0,00	24 134,62	5 137,32	0,00	Приобретено 11 жилых помещений общей площадью 492,3 кв. м.	100,00	Мероприятие выполнено
2.2.1.	Копинское сельское поселение Волховского муниципального района	0,00	1 916,94	1 283,06	0,00	0,00	1 916,94	1 283,06	0,00	0,00	1 916,94	1 283,06	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 30,5 кв. м.	100,00	
2.2.2.	Пашское сельское поселение Волховского муниципального района	0,00	2 413,49	24,38	0,00	0,00	2 413,49	24,38	0,00	0,00	2 413,49	24,38	0,00	Приобретены 2 жилых помещения общей площадью 62,3 кв. м.	100,00	
2.2.3.	Город Выборг Выборского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.4.	Каменогорское городское поселение Выборского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.5.	Сиверское сельское поселение Гатчинского муниципального района	0,00	3 813,48	886,52	0,00	0,00	3 813,48	886,52	0,00	0,00	3 813,48	886,52	0,00	Приобретено 2 жилых помещения общей площадью 92,2 кв. м.	100,00	
2.2.6.	Суванинское сельское поселение Гатчинского муниципального района	0,00	2 029,76	831,34	0,00	0,00	2 029,76	831,34	0,00	0,00	2 029,76	831,34	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 37,4 кв. м.	100,00	
2.2.7.	Пеневанское сельское поселение Киршинского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.8.	Шинесельбурское городское поселение Кировского муниципального района	0,00	3 120,12	234,85	0,00	0,00	3 120,12	234,85	0,00	0,00	3 120,12	234,85	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 50,8 кв. м.	100,00	
2.2.9.	Лодьинское сельское поселение Лодьинского муниципального района	0,00	2 714,81	173,29	0,00	0,00	2 714,81	173,29	0,00	0,00	2 714,81	173,29	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 64,1 кв. м.	100,00	
2.2.10.	Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района	0,00	3 115,75	1 534,52	0,00	0,00	3 115,75	1 534,52	0,00	0,00	3 115,75	1 534,52	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 51,0 кв. м.	100,00	
2.2.11.	Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	0,00	1 785,21	134,37	0,00	0,00	1 785,21	134,37	0,00	0,00	1 785,21	134,37	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 44,4 кв. м.	100,00	
2.2.12.	Лыбавское городское поселение Тосненского района	0,00	3 225,08	35,00	0,00	0,00	3 225,08	35,00	0,00	0,00	3 225,08	35,00	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 59,6 кв. м.	100,00	
2.2.13.	Ульяновское городское поселение Тосненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.14.	Неразмещенный остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2.3.	Мероприятие по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам	0,00	262 562,12	16 077,79	0,00	0,00	241 803,40	14 721,87	0,00	0,00	241 803,40	14 721,87	0,00	В муниципальных образованиях «Мельниковское сельское поселение» Приозерского муниципального района (массив ул. Новоселов), «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района (массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин), «Красноозерное сельское поселение» Приозерского муниципального района (массив дер. Красноозерное), «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района (массив пос. Молодцово), «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района (массив ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, пос.Сосново) подрядными организациями в настоящее время ведется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Перечисление субсидий осуществляется исходя из потребности в оплате денежных обязательств, при предоставлении муниципальных образований документов, подтверждающих необходимость и осуществления расходов. По состоянию на 01.01.2023 средства субсидии областного бюджета в размере 241 803 396,12 руб. были перечислены: на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: в бюджеты следующих муниципальных образований: - Мельниковское с. п. Приозерского муниципального района (массив ул.Новоселов); - Тихвинское г. п. Тихвинского муниципального района (массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин); - Красноозерное с. п. Приозерского муниципального района (массив д. Красноозерное); - Кировское г. п. Кировского муниципального района (массив пос. Молодцово). на проектирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: В МО Кингисеппское г. п. Кингисеппского муниципального района (массив мкр. Южный, г. Кингисепп) перечислена субсидия в полном объеме в размере 6 862 000,00 руб. Средства финансирования из местного бюджета составили - 14 721 866,14 руб.	Мероприятие выполнено
2.3.2.	Массив д. Красноозерное Приозерского района	0,00	83 765,04	4 408,68	0,00	0,00	83 765,04	4 408,69	0,00	0,00	83 765,04	4 408,69	0,00	Ведется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Срок окончания - 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 г подрядной организацией «ЛесСпецСтрой» частично выполнены следующие работы: разбивка трассы под газопровод - 100%, устройство наружного газопровода - 50 %, устройство наружной системы водоснабжения - 35%, восстановление водопроводных труб - 10%, размещение грунта - 50%, устройство автомобильных дорог - 32%, разбивка трассы наружного электроснабжения - 100%. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.	100,00
2.3.3.	Массив ул.Новоселов, пос. Мельниково Приозерского района	0,00	59 223,81	3 117,04	0,00	0,00	59 223,81	3 117,04	0,00	0,00	59 223,81	3 117,04	0,00	Ведется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Срок окончания - 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 г. подрядной организацией ООО «СТИНСТРОЙ» работы по строительству сетей уличного освещения выполнены в полном объеме, дорожной сети выполнены на 39,2%. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.	100,00
2.3.4.	Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин Тихвинского района	0,00	69 705,03	5 246,61	0,00	0,00	69 705,03	5 246,61	0,00	0,00	69 705,03	5 246,61	0,00	Ведется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Срок окончания - 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 данными подрядными организациями выполнены следующие строительные работы: подготовительные работы - 22%, автомобильные дороги - 47,3%, наружный водопровод и внутриплощадочные сети - 38%, наружный газопровод и внутриплощадочные сети -54%, линия канализации - 49,4%. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.	100,00
2.3.5.	Массив пос. Молодцово Кировского района	0,00	30 833,21	2 041,52	0,00	0,00	17 999,82	1 191,80	0,00	0,00	17 999,82	1 191,80	0,00	Ведется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Срок окончания - 2023 год. Строительные работы в 2022 году осуществлялись с отставанием от графика производства работ по причине необходимости переноса строительства опор уличного освещения, выполняемых в поселке с учетом строения прохода. Перенос опор уличного освещения в соответствии с проектной документацией был осуществлен в сентябре 2022 года. Однако учитывать темпы строительства улично-дорожной сети и вести строительные работы в соответствии с графиком работ подрядной организацией не удалось в связи с повышенной автономностью грунта и невозможностью продолжения строительной техники на территории строительства объекта. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен на 38%	58,38
2.3.6.	Массив ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, пос.Сосново	0,00	4 277,04	321,93	0,00	0,00	4 247,70	319,72	0,00	0,00	4 247,70	319,72	0,00	Переходный МК № 5519 от 14.11.2019 г. на строительство транспортной инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, и. Сосново на сумму 101 312 316,74 руб. (в т.ч. ОБ-94 220 450,00 руб.). Подрядная организация: ООО «Управление механизации 68». 15.12.2022 г. подрядчиком заключено дополнительное соглашение от 14.11.2019 г. МК 5519 предусматривающее изменение цены контракта в сторону уменьшения. Цена муниципального контракта составила - 101 281 068,75 руб. (в т.ч. ОБ-94 191 111,97 руб.) Размер экономии по стоимости МК составил - 31 247,99 руб. (в т.ч. средства ОБ - 29 338,03 руб.). Работы на благоустройство выполнены в полном объеме, работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры полностью завершены. На 2023 год запланированы работы по регистрации права собственности на построенный объект. С учетом экономии, запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.	99,31
2.3.7.	Массив пос. Молодцово Кировского района	0,00	7 896,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт № 252021 от 31.05.2021 года на сумму 7 518 000 руб. (ОБ-7 066 920 руб.; МБ- 451 080 руб.) на проектирование сетей газа и водо-снабжения. Проклада организации ООО «Интэко-Скс». По состоянию на 01.01.2023 г. технические условия подключения и сети водоснабжения от ГУП «Деповодоканал» администрации МО Кировское г.п. Кировского муниципального района не получены в связи с отсутствием резерва мощности станции пользы г. Кировск. Дополнительным соглашением от 02.12.2022 г. Муниципальному контракту предусмотрено расторжение муниципального контракта в части оказания услуг по работе проектно- сметной документацией на строительство сетей водоснабжения и уменьшение общей цены контракта до 3 496 430,00 рублей. Результаты использования субсидии в 2022 году не достигнуты.	0,00
2.3.8.	Массив мкр. Южный, г. Кингисепп	0,00	6 862,00	438,00	0,00	0,00	6 862,00	438,00	0,00	0,00	6 862,00	438,00	0,00	В МО Кингисеппское г. п. Кингисеппского муниципального района (массив мкр. Южный, г. Кингисепп) перечислена субсидия в размере 6 862 000,00 руб. на проектирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Результаты использования субсидии в соответствии с заключенным соглашением достигнуты в полном объеме.	100,00
3	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	763 198,40	908 645,22	321 405,43	0,00	763 198,34	906 043,69	321 405,35	0,00	763 198,34	906 043,69	321 405,35	0,00	Мероприятие выполнено	
3.1.	Реализация программ формирования современной городской среды	354 814,70	775 168,42	254 147,68	0,00	354 814,64	775 168,28	254 147,60	0,00	354 814,64	775 168,28	254 147,60	0,00	Мероприятие выполнено	
3.1.1.	Бокситогорское городское поселение Бокситогорский муниципальный район Сквер у Дома культуры со стороны ул. Вишнякова	4 812,55	10 514,03	1 332,75	0,00	4 812,55	10 514,03	1 332,75	0,00	4 812,55	10 514,03	1 332,75	0,00	Работы завершены	
3.1.2.	Пикалевское городское поселение Бокситогорский муниципальный район г. Пикалево, территория вдоль ул. Набережная	7 997,87	17 473,08	2 519,11	0,00	7 997,84	17 472,98	2 519,09	0,00	7 997,84	17 472,98	2 519,09	0,00	Работы завершены	
3.1.3.	Ефимовское городское поселение Бокситогорский муниципальный район г.п. Ефимовский, территория г.железнодорожного вокзала	2 600,45	5 681,22	435,90	0,00	2 600,45	5 681,22	435,90	0,00	2 600,45	5 681,22	435,90	0,00	Работы завершены	
3.1.4.	Работинское сельское поселение Волосовский муниципальный район Территория объекта многоквартирных домов в д. Работинцы, д. 15/1, д. 15, д. 10	3 140,00	6 860,00	526,31	0,00	3 140,00	6 860,00	526,31	0,00	3 140,00	6 860,00	526,31	0,00	Работы завершены	

3.1.5	Воловожское городское поселение Воловожский муниципальный район Выездная территория, пересечение ул. Хрустичского и Гатчинского шоссе с пр. Витхисера в г. Волово	3 669,72	8 017,28	1 155,87	0,00	3 669,72	8 017,28	1 155,87	0,00	3 669,72	8 017,28	1 155,87	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.6	Павское сельское поселение Воловожский муниципальный район "Павский променад", с. Паво, ул. Советская, ориентир от д. 82 до д. 169	3 099,81	6 772,19	1 221,22	0,00	3 099,81	6 772,19	1 221,22	0,00	3 099,81	6 772,19	1 221,22	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.7	Воловожское городское поселение Воловожский муниципальный район Парк им. 40-летия ВЛКСМ в г. Волово в границах участка Авиационной и бульвара Чайковского	3 058,64	6 682,25	1 439,41	0,00	3 058,64	6 682,25	1 439,41	0,00	3 058,64	6 682,25	1 439,41	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.8	Староладовское сельское поселение Воловожский муниципальный район Общественно значимое публичное пространство общественного значения "Зона отдыха у ИДЦ "Старая Ладога" и ТЦ в селе Старая Ладога (2 этап)	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.9	Светостройское городское поселение Воловожский муниципальный район Общественная территория Дом Вага, ул. Петроаводская, д. 35А, г. Светострой	6 067,25	13 255,20	2 146,94	0,00	6 067,25	13 255,20	2 146,94	0,00	6 067,25	13 255,20	2 146,94	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.10	Иксальское сельское поселение Воловожский муниципальный район Д. Иксал, микрорайон Центральный	2 826,00	6 174,00	1 000,00	0,00	2 826,00	6 174,00	1 000,00	0,00	2 826,00	6 174,00	1 000,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.11	Новоладовское городское поселение Воловожский муниципальный район Пр. Карла Маркса от д. 33 до д. 49, 3 часть, 1 этаж	6 280,00	13 720,00	3 637,40	0,00	6 280,00	13 720,00	3 637,40	0,00	6 280,00	13 720,00	3 637,40	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.12	Лдбровское городское поселение Воловожский муниципальный район Территория, ограниченная ул. Зошенко и рекой Нева, Промысловой, кожной озарной пос. Пески	7 850,00	17 150,00	7 000,00	0,00	7 850,00	17 150,00	7 000,00	0,00	7 850,00	17 150,00	7 000,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.13	Морозовское городское поселение Веселовский муниципальный район Общественная территория, ограниченная в южном направлении 11 и 13 по ул. Первомайская и жилыми домами 19 и 21 по ул. Хесина	4 396,00	9 604,00	3 228,45	0,00	4 396,00	9 604,00	3 228,45	0,00	4 396,00	9 604,00	3 228,45	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.14	Южковское сельское поселение Веселовский муниципальный район "Центурий сад", д. Лутилово, территория возле ул. 2А по ул. Лутовая	3 140,00	6 860,00	1 999,79	0,00	3 140,00	6 860,00	1 999,79	0,00	3 140,00	6 860,00	1 999,79	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.15	Сертовское городское поселение Веселовский муниципальный район "Центральная аллея", мкр. Черная речка, в районе домов 4, 5 и 20	5 148,52	11 248,04	1 703,71	0,00	5 148,52	11 248,04	1 703,71	0,00	5 148,52	11 248,04	1 703,71	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.16	Романовское сельское поселение Веселовский муниципальный район Площадь у Дома культуры "Свеча", п. Романовка	5 011,44	10 948,56	1 387,83	0,00	5 011,44	10 948,56	1 387,83	0,00	5 011,44	10 948,56	1 387,83	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.17	Агапитовское сельское поселение Веселовский муниципальный район Д. Агапитово, "Парк Авиаторов", 2 этаж	4 710,00	10 290,00	1 666,67	0,00	4 710,00	10 290,00	1 666,67	0,00	4 710,00	10 290,00	1 666,67	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.18	Веселовское городское поселение Веселовский муниципальный район Ул. Побысы, ул. Магистральная, ул. Дружбы, ул. Свири	9 112,04	19 907,21	8 208,58	0,00	9 112,04	19 907,21	8 208,58	0,00	9 112,04	19 907,21	8 208,58	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.19	Завенское городское поселение Веселовский муниципальный район Г. Курдино, Парк "Косая гора", ул. Новая, участок между ул. Центральной и лесной аллеями	6 280,00	13 720,00	2 988,50	0,00	6 280,00	13 720,00	2 988,50	0,00	6 280,00	13 720,00	2 988,50	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.20	Бугровское сельское поселение Веселовский муниципальный район Площадка для занятий активными видами спорта, п. Бурья, ул. Парковая, дома 22А и 24	3 140,00	6 860,00	9 634,22	0,00	3 140,00	6 860,00	9 634,22	0,00	3 140,00	6 860,00	9 634,22	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.21	Новодевятинское сельское поселение Веселовский муниципальный район Общественная территория N 8 "Кипарисовый парк", д. Новое Деягитово, ул. Кипарисовая, уч. 6	640,27	1 398,80	5 782,13	0,00	640,27	1 398,80	5 782,13	0,00	640,27	1 398,80	5 782,13	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.22	Муринское городское поселение Веселовский муниципальный район Улица Шувалова	2 403,66	5 251,30	402,89	0,00	2 403,66	5 251,30	402,89	0,00	2 403,66	5 251,30	402,89	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.23	Гончаровское сельское поселение Выборгский район П. Перово, ул. Круговая, д. 3, д. 6, д. 7 (2 очереди)	1 554,30	3 395,70	667,79	0,00	1 554,30	3 395,70	667,79	0,00	1 554,30	3 395,70	667,79	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.24	Выборгское городское поселение Выборгский район Благоустройство части парка "Батареяная гора"	9 420,00	20 580,00	8 098,00	0,00	9 420,00	20 580,00	8 098,00	0,00	9 420,00	20 580,00	8 098,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.25	Светостройское городское поселение Выборгский район Благоустройство территории городского парка, прилегающей к ул. Стрелковская, включая центральную аллею (1 этап)	7 050,79	15 403,96	2 500,00	0,00	7 050,79	15 403,96	2 500,00	0,00	7 050,79	15 403,96	2 500,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.26	Сиверское городское поселение Гатчинский муниципальный район Торговая площадь около ул. Веселовая	4 281,69	9 354,28	1 348,61	0,00	4 281,69	9 354,28	1 348,61	0,00	4 281,69	9 354,28	1 348,61	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.27	Пудоминское сельское поселение Гатчинский муниципальный район П. Лухани, центральная аллея между домами 4 и 6 по ул. Июковская	3 243,42	7 085,94	1 294,04	0,00	3 243,42	7 085,94	1 294,04	0,00	3 243,42	7 085,94	1 294,04	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.28	Сыдакельское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Общественная территория за Домом культуры по адресу: д. Сосновское, д. 10А (2 этап)	3 115,67	6 806,83	1 102,50	0,00	3 115,67	6 806,83	1 102,50	0,00	3 115,67	6 806,83	1 102,50	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.29	Гатчинское городское поселение Гатчинский муниципальный район Территория между территориями Гатчинской классической мекройной больницы и жилыми домами N 48, 52, 56 по пр. 25 Октября, от ул. Рошневская до Красносельского шоссе	9 273,79	20 260,58	14 530,91	0,00	9 273,79	20 260,57	14 530,91	0,00	9 273,79	20 260,57	14 530,91	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.30	Ташковское городское поселение Гатчинский муниципальный район Территория, ограниченная улицами Пестовская, Некрасов, Большая Таймы, Чапаева, Ленинградская и п. Таймы (футбольное поле)	2 825,63	6 173,19	1 000,00	0,00	2 825,63	6 173,19	1 000,00	0,00	2 825,63	6 173,19	1 000,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.31	Вырицкое городское поселение Гатчинский муниципальный район П. Вырица, ул. Железнодорожная, д. 20	3 931,78	8 589,82	1 550,00	0,00	3 931,78	8 589,82	1 550,00	0,00	3 931,78	8 589,82	1 550,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.32	Новосветское сельское поселение Гатчинский муниципальный район П. Новый Свет, территория за д. 42	3 140,00	6 860,00	8 544,70	0,00	3 140,00	6 860,00	8 544,70	0,00	3 140,00	6 860,00	8 544,70	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.33	Кобринское сельское поселение Гатчинский муниципальный район П. Кобринское, "Парк Пемревичий", ул. Пемревичная в п. Кобринка	3 250,72	7 101,88	1 150,77	0,00	3 250,72	7 101,88	1 150,77	0,00	3 250,72	7 101,88	1 150,77	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.34	Коммунарское городское поселение Гатчинский муниципальный район Зона отдыха около р. Парва по пер. Тельвисский (от пересечения с ул. Фабричная до ул. Ленинградское шоссе)	7 725,99	16 879,07	3 500,00	0,00	7 725,98	16 879,05	3 500,00	0,00	7 725,98	16 879,05	3 500,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.35	Пустомерское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район "Яблоневый сад", д. Большая Пустомерка, территория напротив д. 1 по ул. Звездная	3 315,81	7 244,10	1 440,09	0,00	3 315,81	7 244,10	1 440,09	0,00	3 315,81	7 244,10	1 440,09	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.36	Кингисеппское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Г. Кингисепп, территория, прилегающая к городскому Дому культуры, пр. Карла Маркса, д. 40 (2 этаж)	11 353,27	24 803,65	2 721,52	0,00	11 353,27	24 803,65	2 721,52	0,00	11 353,27	24 803,65	2 721,52	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.37	Ивангородское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Север по ул. Газарина вдоль набережной канала	9 420,00	20 580,00	3 707,87	0,00	9 420,00	20 580,00	3 707,87	0,00	9 420,00	20 580,00	3 707,87	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.38	Будоговское городское поселение Киришский муниципальный район Благоустройство территории от Физкультурно-оздоровительного комплекса ул. Октябрьская, д. 68 до д. 93 по ул. Советская, г.п. Будогощь	3 140,20	6 860,45	1 494,35	0,00	3 140,20	6 860,45	1 494,35	0,00	3 140,20	6 860,45	1 494,35	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.39	Киришское городское поселение Киришский муниципальный район Сквер "Спортивный", территория ограничена ул. Романтиков, ул. Строителей, пр. Побысы, автомобильной станцией	4 710,00	10 290,00	4 230,77	0,00	4 710,00	10 290,00	4 230,77	0,00	4 710,00	10 290,00	4 230,77	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.40	Шансеслабурское городское поселение Кировский муниципальный район Общественная территория вблизи ДДУ "Теремок", г. Шансеслабур, ул. 1 мая	8 776,72	19 174,63	2 764,45	0,00	8 776,72	19 174,63	2 764,45	0,00	8 776,72	19 174,63	2 764,45	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.41	Отраженское городское поселение Кировский муниципальный район "Тельвисский парк", 1 этаж (территория, ограниченная ул. Завской, ул. Новой, ул. Газарина и пешеходной дорожкой напротив д. 19 по ул. Советской)	6 280,00	13 720,00	2 500,00	0,00	6 280,00	13 720,00	2 500,00	0,00	6 280,00	13 720,00	2 500,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.42	Пановское городское поселение Кировский муниципальный район Общественная территория набережная "Корсар" (п. Паново, вдоль ул. Комсомольца)	3 108,60	6 791,40	1 200,00	0,00	3 108,60	6 791,40	1 200,00	0,00	3 108,60	6 791,40	1 200,00	0,00	Работы завершены	100,00
3.1.43	Кировское городское поселение Кировский муниципальный район Г. Кировск, благоустройство ул. Ладовской	6 280,00	13 720,00	1 780,68	0,00	6 280,00	13 720,00	1 780,68	0,00	6 280,00	13 720,00	1 780,68	0,00	Работы завершены	100,00

3.1.44	Придамоское городское поселение Кировский муниципальный район Пешоцкая 2, 2 "Парковая зона"	3 140,00	6 860,00	990,00	0,00	3 140,00	6 860,00	990,00	0,00	3 140,00	6 860,00	990,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.45	Лодейнополюское городское поселение Лодейнополюский муниципальный район Территория у озера "Озеро", 2 очередь	5 094,67	11 130,39	1 604,68	0,00	5 094,67	11 130,39	1 604,68	0,00	5 094,67	11 130,39	1 604,68	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.46	Нижинское сельское поселение Домошовский муниципальный район Центральный парк в д. Нижин, ул. Центральная, ул. 54а (2 этап)	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.47	Лейбасовское городское поселение Домошовский муниципальный район Благоустройство городского парка "Лейбас", парковая зона ограничена ул. Прирозерская, ул. Мир, ул. Степанова	2 934,33	6 410,67	1 155,00	0,00	2 934,33	6 410,67	1 155,00	0,00	2 934,33	6 410,67	1 155,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.48	Лопуновское сельское поселение Домошовский муниципальный район Общественная территория в д. Лопуновка, ул. Первомайская у д. 9, д. 11	4 164,11	9 097,38	1 981,60	0,00	4 164,11	9 097,38	1 981,60	0,00	4 164,11	9 097,38	1 981,60	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.49	Копорское сельское поселение Домошовский муниципальный район Общественная территория вблизи МКД N 5, 8 по ул. Багдатовая	2 261,81	4 941,40	712,41	0,00	2 261,81	4 941,40	712,41	0,00	2 261,81	4 941,40	712,41	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.50	Виллово-Трипольское городское поселение Домошовский муниципальный район Г.п. Виллово, территория между домами 8 и 9	2 543,31	5 556,39	23 200,30	0,00	2 543,30	5 556,38	23 200,25	0,00	2 543,30	5 556,38	23 200,25	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.51	Толмачевское городское поселение Лузский муниципальный район Г.п. Толмачево, ул. Толмачева, д. 1	3 140,00	6 860,00	1 363,64	0,00	3 140,00	6 860,00	1 363,64	0,00	3 140,00	6 860,00	1 363,64	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.52	Володарское сельское поселение Лузский муниципальный район Общественная территория от ул. Хуторская до д. 5 и д. Володарское	3 140,00	6 860,00	2 506,54	0,00	3 140,00	6 860,00	2 506,54	0,00	3 140,00	6 860,00	2 506,54	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.53	Ретюновское сельское поселение Лузский муниципальный район Общественное пространство "Ретюновское запруды"	3 389,68	7 405,47	1 199,46	0,00	3 389,68	7 405,47	1 199,46	0,00	3 389,68	7 405,47	1 199,46	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.54	Лузское городское поселение Лузский муниципальный район Центральная набережная р. Луза от ул. Болотной до ул. Алексея Васильева (новый и старый берега)	6 280,00	13 720,00	12 080,00	0,00	6 280,00	13 720,00	12 080,00	0,00	6 280,00	13 720,00	12 080,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.55	Яя-Теоусовское сельское поселение Лузский муниципальный район Центральная площадь в д. Яя-Теоусов, ул. Центральная между зданием администрации и д. 5, д. 2, д. 1	3 140,00	6 860,00	2 770,00	0,00	3 140,00	6 860,00	2 770,00	0,00	3 140,00	6 860,00	2 770,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.56	Возмоновское сельское поселение Лузский муниципальный район Общественная территория на здании КИД "Селиванов" (2 этап)	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.57	Засланское сельское поселение Лузский муниципальный район Центральная часть д. Засланье	2 826,00	6 174,00	1 000,00	0,00	2 826,00	6 174,00	1 000,00	0,00	2 826,00	6 174,00	1 000,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.58	Никольское городское поселение Приозерский муниципальный район Общественная территория между ул. Новая, участок N 47 и ул. Новая, д. 3, д. 5, д. 7, пр. Речного Флага, д. 26 (2 этап)	2 797,42	6 111,56	1 353,13	0,00	2 797,42	6 111,56	1 353,13	0,00	2 797,42	6 111,56	1 353,13	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.59	Полдозерское городское поселение Приозерский муниципальный район Пешеходная зона пр. Ленина от пр. Мирная до городского парка по нечетной стороне	4 710,00	10 290,00	2 800,00	0,00	4 710,00	10 290,00	2 800,00	0,00	4 710,00	10 290,00	2 800,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.60	Вонисенское городское поселение Приозерский муниципальный район Свирицкая набережная (2 этап)	2 998,78	6 551,47	1 560,86	0,00	2 998,78	6 551,47	1 560,86	0,00	2 998,78	6 551,47	1 560,86	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.61	Радольское сельское поселение Приозерский муниципальный район Общественная территория около МОУ "Радольская СОШ", ул. Береговая, д. 6б, д. Радолье	1 571,01	3 432,22	682,26	0,00	1 571,01	3 432,22	682,26	0,00	1 571,01	3 432,22	682,26	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.62	Запорожское сельское поселение Приозерский муниципальный район Парковая зона у реки Вязь (2 этап)	2 768,17	6 047,66	1 100,00	0,00	2 768,17	6 047,66	1 100,00	0,00	2 768,17	6 047,66	1 100,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.63	Приозерское городское поселение Приозерский муниципальный район Лесопарковая зона у МКУК КУ "Карина", г. Приозерск	4 710,00	10 290,00	1 500,00	0,00	4 710,00	10 290,00	1 500,00	0,00	4 710,00	10 290,00	1 500,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.64	Мельниковское сельское поселение Приозерский муниципальный район Территория у Карла Райсдаля "Зона вокруг дома культуры", п. Мельниково, ул. Калинина	3 115,92	6 807,40	1 354,56	0,00	3 115,92	6 807,40	1 354,56	0,00	3 115,92	6 807,40	1 354,56	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.65	Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Пешоцкая под организацию культурно-массовых мероприятий п. ст. Громово, ул. Школьная в д. 22	3 140,00	6 860,00	2 344,62	0,00	3 140,00	6 860,00	2 344,62	0,00	3 140,00	6 860,00	2 344,62	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.66	Славинское городское поселение Славинский муниципальный район Пешоцкая перед д. 25, корп. 4, 6, 8 по ул. Ленина "Яблоневый сад"	9 420,00	20 580,00	15 000,00	0,00	9 420,00	20 580,00	15 000,00	0,00	9 420,00	20 580,00	15 000,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.67	Сосновоборский городской округ Городской сквер по ул. Космонавтов, микрорайон 4а (2 этап)	12 024,82	26 270,78	12 765,20	0,00	12 024,82	26 270,78	12 765,20	0,00	12 024,82	26 270,78	12 765,20	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.68	Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район Г.п. Тихвин, территория от ул. Карла Маркса вдоль Витгеусово ручья до д. 33, 6 микрорайон	12 560,00	27 440,00	3 478,30	0,00	12 560,00	27 440,00	3 478,30	0,00	12 560,00	27 440,00	3 478,30	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.69	Федоровское городское поселение Тосненский район Г.п. Федоровское за д. 9, корп. 1 по ул. Петрова	3 140,00	6 860,00	13 095,79	0,00	3 140,00	6 860,00	13 095,78	0,00	3 140,00	6 860,00	13 095,78	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.70	Красноборское городское поселение Тосненский район Г.п. Красный Бор, территория у железнодорожной станции напротив дома 2/4 по пр. Советский (2 этап)	3 378,76	7 381,62	935,68	0,00	3 378,76	7 381,62	935,68	0,00	3 378,76	7 381,62	935,68	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.71	Фероховское городское поселение Тосненский район Общественная территория у МКУК "Фероховский ДК"	3 140,00	6 860,00	2 958,02	0,00	3 140,00	6 860,00	2 958,02	0,00	3 140,00	6 860,00	2 958,02	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.72	Тельмановское сельское поселение Тосненский район Благоустройство пляжа и береговой линии реки Икера в п. Тельмана у д. 17 и д. 19	2 755,02	6 018,93	974,88	0,00	2 755,01	6 018,93	974,88	0,00	2 755,01	6 018,93	974,88	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.73	Лыбасовское городское поселение Тосненский район Г.п. Лыбась, между МКДОУ N 3, МКД N 3, и МКД N 15 по ул. Ленина	4 082,00	8 918,00	1 900,00	0,00	4 082,00	8 918,00	1 900,00	0,00	4 082,00	8 918,00	1 900,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.74	Тосненское городское поселение Тосненский район Пешеходная зона вдоль пр. Ленина от д. 20 до д. 28 (от ст. Варыгина до ст. Пабельки)	12 775,48	27 910,77	4 023,97	0,00	12 775,48	27 910,77	4 023,97	0,00	12 775,48	27 910,77	4 023,97	0,00	Работы завершены	100,00	
3.1.75	Нинельское городское поселение Тосненский район Общественная территория перед МКУ "Нинельский Дом культуры", Советский пр., д. 16б	3 670,81	8 019,67	1 989,83	0,00	3 670,81	8 019,67	1 989,83	0,00	3 670,81	8 019,67	1 989,83	0,00	Работы завершены	100,00	
3.2.	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	408 383,70	133 476,80	67 257,75	0,00	408 383,70	130 875,41	67 257,75	0,00	408 383,70	130 875,41	67 257,75	0,00		99,57	Мероприятие выполнено
3.2.1	Лузское городское поселение Лузский муниципальный район Концепция развития парка у стадиона, г. Луза	108 240,41	20 000,00	37 422,12	0,00	108 240,41	20 000,00	37 422,12	0,00	108 240,41	20 000,00	37 422,12	0,00	Работы завершены	100,00	
3.2.2	Лодейнополюское городское поселение Лодейнополюский муниципальный район Набережная вдоль р. Сивы	59 859,59	20 000,00	7 000,00	0,00	59 859,59	20 000,00	7 000,00	0,00	59 859,59	20 000,00	7 000,00	0,00	Работы завершены	100,00	
3.2.3	Светогорское городское поселение Выборгский район Благоустройство городской площади	63 443,70	20 000,00	2 005,28	0,00	63 443,70	20 000,00	2 005,28	0,00	63 443,70	20 000,00	2 005,28	0,00	В настоящее время техническая готовность составляет - 98 %, ожидаемый результат будет достигнут в марте 2023	100,00	
3.2.4	Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район Благоустройство Летнего сада в городе Тихвине	87 840,00	30 000,00	7 000,00	0,00	87 840,00	30 000,00	7 000,00	0,00	87 840,00	30 000,00	7 000,00	0,00	В настоящее время техническая готовность составляет -71 %, ожидаемый результат будет достигнут в октябре 2023 года.	100,00	
3.2.5	Коммунарское городское поселение Гатчинский муниципальный район Парк «Игора»	89 000,00	20 000,00	9 999,99	0,00	89 000,00	20 000,00	9 999,99	0,00	89 000,00	20 000,00	9 999,99	0,00	Работы завершены	100,00	
3.2.6	Город Ивангород Кингисеппский муниципальный район Общественное пространство "Парусина" г. Ивангород	0,00	23 476,80	3 830,36	0,00	0,00	20 875,41	3 830,36	0,00	0,00	20 875,41	3 830,36	0,00	Работы завершены	90,47	
4.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	0,00	396 510,97	49 132,61	0,00	0,00	389 339,56	47 004,32	0,00	0,00	377 921,46	47 004,32	0,00		95,35	Мероприятие выполнено
4.1	Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области	0,00	221 561,71	32 143,01	0,00	0,00	214 708,71	31 296,01	0,00	0,00	214 708,71	31 296,01	0,00		96,96	Мероприятие выполнено
4.2	Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества городской среды	0,00	101 369,26	16 989,60	0,00	0,00	101 050,85	15 708,31	0,00	0,00	101 050,85	15 708,31	0,00		98,65	Мероприятие выполнено
4.2.1	Светогорское городское поселение Выборгский район, г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 12, д. 14	0,00	15000,00	1700,00	0,00	0,00	15000,00	1700,00	0,00	0,00	15000,00	1700,00	0,00	Работы завершены	100,00	
4.2.2	Пудоминское сельское поселение Гатчинский муниципальный район, д. Пудомин, д. 8, д. 8А, д. 9	0,00	7868,84	778,24	0,00	0,00	7868,84	778,24	0,00	0,00	7868,84	778,24	0,00	Работы завершены	100,00	

4.2.3	Сосновоборское городское округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомолят 3 этап Микрорайон 4а «Городской север»	0,00	10951,00	3651,58	0,00	0,00	10 924,74	3 346,29	0,00	0,00	10 924,74	3 346,29	0,00	Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, остаток средств связан с фактически выполненными работами, согласно актам выполненных работ.	97,73	
4.2.4	Сосновоборское городское округ, г. Сосновый Бор, ул. Комсомолят 4 этап Микрорайон 4а «Городской север»	0,00	17024,00	5674,69	0,00	0,00	16 738,48	4 699,36	0,00	0,00	16 738,48	4 699,36	0,00	Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, остаток средств связан с фактически выполненными работами, согласно актам выполненных работ.	94,45	
4.2.5	Никольское городское поселение Тосненский район г. Никольское, ул. Комсомольцев, д. 12-14	0,00	10000,00	1144,12	0,00	0,00	10000,00	1144,12	0,00	0,00	10000,00	1144,12	0,00	Работы завершены	100,00	
4.2.6	Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Пешеходная зона к Тосненскому городскому парку от ул. Рыбничева	0,00	30000,00	3000,00	0,00	0,00	29 993,37	2 999,34	0,00	0,00	29 993,37	2 999,34	0,00	Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, остаток средств связан с фактически выполненными работами, согласно актам выполненных работ.	99,98	
4.2.7	Шинисельбурское городское поселение Кировский муниципальный район ул. Чекалова, музей под открытым небом «Эко-всехвост сражений», Пашаля у речного вокзала	0,00	10 525,42	1040,97	0,00	0,00	10 525,42	1040,97	0,00	0,00	10 525,42	1040,97	0,00	Работы завершены	100,00	
4.3	Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр компетенций Ленинградской области"	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	58 581,90	0,00	0,00	Субсидии предоставлены. В столбце 13 указано значение 58581,90 тыс.руб., поскольку 11 418,10 тыс.руб. на 01.01.2023 подлежали возврату в областной бюджет ЛО (среднемесячная численность за 2022 год составила 25 чел. из планируемых 35 чел. согласно утвержденному штатному расписанию)	83,69	Мероприятие выполнено
4.4	Премии победителей конкурсов	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	Проведение итогов конкурсов состоялось в июле 2022 года и в августе 2022 года Мероприятие выполнено, выплачены 12 премий.	100,00	Мероприятие выполнено
5.	Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)")	0,00	1 686 050,89	241 381,26	3 561 408,65	0,00	1 671 649,94	399 459,94	3 167 965,67	0,00	1 671 649,94	399 459,94	3 167 923,15		95,45	Мероприятие выполнено
5.1	Елизаветинское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	1 014,39	0,00	2 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	контракты заключены - целевые показатели достигнуты и учтены в 2020	0,00	
5.2	Сарболовское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	895,06	0,00	1 037,64	0,00	52,98	9,46	126,77	0,00	52,98	9,46	126,77	контракты не заключены в связи с непредвиденными обстоятельствами, целевые показатели достигнуты и учтены в 2020	9,79	
5.3	Полновское сельское поселение (Выборгский муниципальный район)	0,00	754,70	0,00	1 580,15	0,00	754,70	3 165,14	1 580,15	0,00	754,70	3 165,14	1 580,15	контракты заключены, целевые показатели достигнуты и учтены в 2021	235,56	
5.4	Дрожное городское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	848,42	0,00	587,80	0,00	165,67	5,18	346,87	0,00	165,67	5,18	346,87	контракты заключены, целевые показатели достигнуты и учтены в 2021	36,05	
5.5	Рокоставское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	729,10	878,53	705,36	0,00	729,10	878,53	705,36	0,00	729,10	878,53	705,36	0 кв.м / 0 чел./1 контракт	100,00	
5.6	Сиверское городское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	2 146,23	40,13	3 748,11	0,00	1 284,16	40,13	2 688,71	0,00	1 284,16	40,13	2 688,71	0 кв.м / 0 чел./1 контракт	67,62	
5.7	Сельстрояское городское поселение (Волховский муниципальный район)	0,00	131 731,36	6 970,02	0,00	0,00	131 731,36	6 970,02	0,00	0,00	131 731,36	6 970,02	0,00	0 кв.м / 0 чел./0 контрактов	100,00	
5.8	Лесковское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район)	0,00	112 825,00	5 741,88	12 708,42	0,00	109 909,90	7 154,66	11 443,81	0,00	109 909,90	7 154,66	11 443,81	0 кв.м / 0 чел./0 контрактов	97,89	
5.9	Токсовское городское поселение (Всеволожский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8 кв.м / 2 чел./0 контракт	100,00	
5.10	Город Коммунар (Гатчинский муниципальный район)	0,00	593,89	0,00	980,50	0,00	593,89	1 675,61	980,50	0,00	593,89	1 675,61	980,50	28,3 кв.м / 2 чел./1 контракт	206,43	
5.11	Город Ивангора (Кингисеппский муниципальный район)	0,00	137 916,21	11 815,96	0,00	0,00	137 916,21	11 815,96	0,00	0,00	137 916,21	11 815,96	0,00	0 кв.м / 0 чел./0 контрактов	100,00	
5.12	Будачинское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4 кв.м / 10 чел./0 контрактов	100,00	
5.13	Лодейновское городское поселение (Лодейновский муниципальный район)	0,00	210 198,15	14 754,67	16 516,09	0,00	205 881,10	16 266,80	13 534,70	0,00	205 881,10	16 266,80	13 534,70	2730,4 кв.м / 202 чел./0 контрактов	97,60	
5.14	Ягское сельское поселение (Лодейновский муниципальный район)	0,00	68 733,93	2 658,48	1 766,98	0,00	68 631,64	3 071,72	1 766,98	0,00	68 631,64	3 071,72	1 766,98	1037,6 кв.м / 66 чел./0 контрактов	100,43	
5.15	Лужское городское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	498 704,86	35 912,55	3 551,29	0,00	498 248,34	36 831,37	3 551,29	0,00	498 248,34	36 831,37	3 551,29	0 кв.м / 0 чел./0 контрактов	100,09	
5.16	Полдорское городское поселение (Полдорский муниципальный район)	0,00	272 529,28	21 591,36	38,11	0,00	272 413,32	21 591,36	22,87	0,00	272 413,32	21 591,36	22,87	7762,39 кв.м / 526 чел./0 контрактов	99,96	
5.17	Загряжское сельское поселение (Старшепольский муниципальный район)	0,00	2 119,52	10,03	3 499,32	0,00	794,50	94,80	1 311,72	0,00	794,50	94,80	1 311,72	101 кв.м / 11 чел./10 контрактов	39,10	
5.18	Тихвинское городское поселение (Тихвинский муниципальный район)	0,00	244 310,79	0,00	2 931,11	0,00	242 543,08	29 205,16	457,96	0,00	242 543,08	29 205,16	457,96	133,5 кв.м / 7 чел./1 контракт	110,10	
5.19	Город Палково (Бокситогорский муниципальный район)	0,00	0,00	235,54	66 216,07	0,00	0,00	1 576,49	61 872,99	0,00	0,00	1 576,49	61 872,99	929,9 кв.м / 45 чел./11 контрактов	95,48	
5.20	Город Волхов (Волховский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	245 415,39	0,00	0,00	21 268,58	244 489,78	0,00	0,00	21 268,58	244 489,78	0 кв.м / 0 чел./0 контрактов	108,29	
5.21	Сельстрояское городское поселение (Волховский муниципальный район)	0,00	0,00	662,03	644 714,06	0,00	0,00	7 150,83	549 341,08	0,00	0,00	7 150,83	549 341,08	862,06 кв.м / 46 чел./23 контракта	86,23	
5.22	Город Всеволожск (Всеволожский муниципальный район)	0,00	0,00	3 627,10	71 035,52	0,00	0,00	39 277,84	70 052,58	0,00	0,00	39 277,84	70 052,58	742,35 кв.м / 61 чел./19 контрактов	146,43	
5.23	Кузьмолосское городское поселение. (Всеволожский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	21 257,39	0,00	0,00	7 144,78	16 939,30	0,00	0,00	7 144,78	16 939,30	203,59 кв.м / 15 чел./5 контрактов	113,30	
5.24	Раханское городское поселение (Всеволожский муниципальный район)	0,00	0,00	347,09	12 731,23	0,00	0,00	1 270,07	10 102,81	0,00	0,00	1 270,07	10 102,81	108,3 кв.м / 6 чел./3 контракта	86,96	
5.25	Город Выборг (Выборгский муниципальный район)	0,00	0,00	4 323,99	74 020,49	0,00	0,00	23 543,83	70 645,83	0,00	0,00	23 543,83	70 645,83	637,83 кв.м / 55 чел./21 контракт	120,23	
5.26	Каменогорское городское поселение (Выборгский муниципальный район)	0,00	0,00	65 543,49	0,00	0,00	515,74	60 702,51	0,00	0,00	515,74	60 702,51	0,00	ожидаемый результат будет достигнут в 2023 году в связи с приобретением жилых помещений у застройщиков в строящихся домах	93,40	
5.27	Город Коммунар (Гатчинский муниципальный район)	0,00	0,00	14 149,40	59 081,52	0,00	0,00	14 149,40	57 025,60	0,00	0,00	14 149,40	57 025,60	595,9 кв.м / 41 чел./14 контрактов	97,19	
5.28	Пудинское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	0,00	4 878,84	56 521,84	0,00	0,00	8 943,61	56 095,44	0,00	0,00	8 943,61	56 095,44	656,1 кв.м / 40 чел./16 контрактов	105,86	

5.29	Ташковское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	0,00	7 011,32	42 287,74	0,00	0,00	7 011,32	42 287,74	0,00	0,00	7 011,32	42 287,74	467,85 кв.м / 26 чел./13 контрактов	100,00	
5.30	Будогощское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	0,00	7 457,67	77 410,42	0,00	0,00	7 783,93	76 670,67	0,00	0,00	7 783,93	76 670,67	893,5 кв.м / 52 чел./24 контракта	99,51	
5.31	Шинселбургское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	303 807,85	0,00	0,00	2 629,88	300 703,64	0,00	0,00	2 629,88	300 703,64	ожидаемый результат будет достигнут в 2023 году в связи с приобретением жилых помещений у застройщиков в строящихся домах	99,84	
5.32	Аннинское городское поселение (Ломоносовский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	132 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 кв.м / 0 чел./0 контрактов	0,00	
5.33	Луговое городское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	0,00	51 832,65	518 500,27	0,00	0,00	52 479,66	518 345,34	0,00	0,00	52 479,66	518 345,34	ожидаемый результат будет достигнут в 2023 году в связи с приобретением жилых помещений у застройщиков в строящихся домах	100,09	
5.34	Минское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	53 640,67	0,00	0,00	461,53	52 226,62	0,00	0,00	461,53	52 226,62	ожидаемый результат будет достигнут в 2023 году в связи с приобретением жилых помещений у застройщиков в строящихся домах	98,22	
5.35	Ордовское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	93 600,99	0,00	0,00	1 755,44	56 511,97	0,00	0,00	1 755,44	56 511,97	786,6 кв.м / 45 чел./22 контракта	62,25	
5.36	Толмачевское городское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	0,00	2 906,73	38 292,91	0,00	0,00	3 163,78	35 791,36	0,00	0,00	3 163,78	35 791,36	345,67 кв.м / 27 чел./12 контрактов	94,55	
5.37	Поддоржское городское поселение (Поддоржский муниципальный район)	0,00	0,00	35 529,28	477 654,56	0,00	0,00	35 529,28	476 818,67	0,00	0,00	35 529,28	476 818,67	0 кв.м / 0 чел./1 контракт	99,84	
5.38	Кувачинское городское поселение (Приозерский муниципальный район)	0,00	0,00	1 137,51	57 024,51	0,00	0,00	2 371,03	51 264,60	0,00	0,00	2 371,03	51 264,60	787,5 кв.м / 58 чел./ 19 контрактов	92,22	
5.39	Мичуринское сельское поселение (Приозерский муниципальный район)	0,00	0,00	150,16	37 678,97	0,00	0,00	272,05	22 563,52	0,00	0,00	272,05	22 563,52	188,6 кв.м / 7 чел./6 контрактов	60,37	
5.40	Приозерское городское поселение (Приозерский муниципальный район)	0,00	0,00	458,22	61 590,36	0,00	0,00	7 201,17	60 771,49	0,00	0,00	7 201,17	60 771,49	593,13 кв.м / 31 чел./18 контрактов	109,55	
5.41	Красноборское городское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	0,00	3 761,96	72 015,45	0,00	0,00	9 446,66	71 127,42	0,00	0,00	9 446,66	71 127,42	870 кв.м / 56 чел./21 контракт	106,33	
5.42	Рабовское городское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	0,00	1 093,92	85 363,94	0,00	0,00	1 427,27	84 884,54	0,00	0,00	1 427,27	84 884,54	1117,28 кв.м / 70 чел./33 контракта	99,83	
5.43	Тельмановское сельское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	81 331,26	0,00	0,00	265,45	24 564,66	0,00	0,00	265,45	24 564,66	294,25 кв.м / 13 чел./8 контрактов	30,53	
5.44	Ульяновское городское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	0,00	1 444,26	60 164,24	0,00	0,00	4 044,41	57 647,83	0,00	0,00	4 044,41	57 647,83	674,9 кв.м / 50 чел./16 контрактов	100,14	
5.45	Нераспределенный остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
6.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	0,00	374 894,01	28 678,53	0,00	0,00	308 884,96	72 875,15	0,00	0,00	308 884,96	30 715,41	0,00		84,15	Мероприятие выполнено частично
6.1	Мероприятие ликвидации аварийного жилищного фонда	0,00	308 597,30	28 019,81	0,00	0,00	244 012,47	72 080,77	0,00	0,00	244 012,47	29 921,03	0,00		81,38	Мероприятие выполнено частично
6.1.1	Ефимовское городское поселение (Бокситогорский мр)	0,00	6 890,40	69,60	0,00	0,00	6 890,40	69,60	0,00	0,00	6 890,40	69,60	0,00	294,00 кв.м / 20 чел.	100,00	
6.1.2	Бегунино сельское поселение (Воловоцкий мр)	0,00	3 933,15	39,73	0,00	0,00	3 933,15	39,73	0,00	0,00	3 933,15	39,73	0,00	66,3 кв.м / 2 чел.	100,00	
6.1.3	Большепрудское сельское поселение (Воловоцкий мр)	0,00	14 099,20	142,42	0,00	0,00	14 099,20	142,42	0,00	0,00	14 099,20	142,42	0,00	245,2 кв.м / 17 чел.	100,00	
6.1.4	Весоложское городское поселение (Весоловоцкий мр)	0,00	8 253,12	1 513,75	0,00	0,00	8 253,12	1 513,75	0,00	0,00	8 253,12	1 513,75	0,00	57,35 кв.м / 7 чел.	100,00	
6.1.5	Дубровское городское поселение (Весоловоцкий мр)	0,00	3 444,43	1 360,57	0,00	0,00	3 444,43	1 360,57	0,00	0,00	3 444,43	1 360,57	0,00	52,1 кв.м / 4 чел.	100,00	
6.1.6	Клязовское сельское поселение (Весоловоцкий мр)	0,00	25 050,17	253,03	0,00	0,00	25 050,17	253,03	0,00	0,00	25 050,17	253,03	0,00	300,9 кв.м / 16 чел.	100,00	
6.1.7	Гочаровское сельское поселение (Выборгский р)	0,00	11 575,07	1 723,67	0,00	0,00	11 575,07	4 277,27	0,00	0,00	11 575,07	4 277,27	0,00	172,00 кв.м / 15 чел.	100,00	
6.1.8	Веревское сельское поселение (Гатчинский мр)	0,00	8 129,92	1 251,85	0,00	0,00	8 129,92	1 251,85	0,00	0,00	8 129,92	1 251,85	0,00	94,1 кв.м / 5 чел.	100,00	
6.1.9	Дружногорское городское поселение (Гатчинский мр)	0,00	6 888,86	951,82	0,00	0,00	6 888,86	951,82	0,00	0,00	6 888,86	951,82	0,00	97,9 кв.м / 5 чел.	100,00	
6.1.10	город Ивангород (Кингисеппский мр)	0,00	64 584,84	652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 кв.м / 0 чел.	0,00	
6.1.11	Павловское городское поселение (Кировский мр)	0,00	16 607,08	167,75	0,00	0,00	16 607,08	167,75	0,00	0,00	16 607,08	167,75	0,00	198,1 кв.м / 12чел.	100,00	
6.1.12	Ладьяновское городское поселение (Ладьяновский мр)	0,00	25 138,20	5 896,48	0,00	0,00	25 138,20	18 314,26	0,00	0,00	25 138,20	5 896,48	0,00	408,70 кв.м / 35 чел.	100,00	
6.1.13	Тихвинское городское поселение (Тихвинский мр)	0,00	114 002,86	13 996,77	0,00	0,00	114 002,86	43 738,73	0,00	0,00	114 002,86	13 996,77	0,00	1256,80 кв.м / 81 чел.	100,00	
6.1.14	Нераспределенный остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	0,00	66 296,71	658,72	0,00	0,00	64 872,49	794,38	0,00	0,00	64 872,49	794,38	0,00		98,08	Мероприятие выполнено
6.2.1	Итого по Рехинское городское поселение (Весоловоцкий муниципальный район)	0,00	8 672,59	87,60	0,00	0,00	8 672,59	226,70	0,00	0,00	8 672,59	226,70	0,00	79,60 кв.м / 4 чел.	100,00	
6.2.2	Итого по Светогорское городское поселение (Выборгский район)	0,00	3 386,61	34,21	0,00	0,00	3 386,61	34,21	0,00	0,00	3 386,61	34,21	0,00	34,40 кв.м / 1 чел. / 1 снесенный дом	100,00	
6.2.3	Итого по Сиверское городское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	911,44	9,21	0,00	0,00	911,44	9,21	0,00	0,00	911,44	9,21	0,00	3 снесенных дома	100,00	
6.2.4	Итого по Павловское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	23 096,54	238,97	0,00	0,00	23 096,54	233,29	0,00	0,00	23 096,54	233,29	0,00	330,10 кв.м / 20 чел.	99,99	
6.2.5	Итого по Серебрянское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	1 020,88	10,31	0,00	0,00	1 020,88	10,31	0,00	0,00	1 020,88	10,31	0,00	1 снесенный дом	100,00	
6.2.6	Итого по Запорожское сельское поселение (Приозерский муниципальный район)	0,00	29 208,65	278,42	0,00	0,00	27 785,33	280,66	0,00	0,00	27 785,33	280,66	0,00	339,4 кв.м / 15 чел. / 3 снесенных дома	95,13	
6.2.7	Нераспределенный остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Процессная часть																
7.	Комплекс проектных мероприятий "Соддействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"	12 217,10	539 884,38	13 829,73	216 898,76	12 128,29	538 990,94	14 420,91	278 142,09	12 128,29	538 885,48	14 420,91	237 781,26		102,60	Мероприятие выполнено
7.1.	Мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей)	0,00	250 000,00	0,00	28 802,67	0,00	249 908,88	0,00	108 346,75	0,00	249 908,88	0,00	108 346,75	Получателями социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья стали 93 молодых гражданина (молодых семьи), 12 молодых семей получили дополнительную социальную выплату в случае рождения (усыновления) детей. Перечисление средств социальных и дополнительных социальных выплат на банковские счета граждан осуществлено в полном объеме. По состоянию на 01.01.2023 все 12 молодых семей-получателей дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) детей и все 93 молодых гражданина (молодые семьи)-получателей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья реализовали предоставленные социальные выплаты. Общая площадь приобретенных жилых помещений составляет 4 866,54 кв.м.	128,50	Мероприятие выполнено

7.2.	Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей	12 217,10	100 000,00	13 829,73	126 046,83	12 128,29	99 273,09	14 420,91	125 822,29	12 128,29	99 273,09	14 420,91	85 461,46	Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 №33 (с изм. от 10.10.2022 №718) субсидии распределены в бюджеты 33-х МО ЛО на предоставление социальных выплат 61 молодой семье (в т.ч. 39 многодетных). По состоянию на 31.12.2022 года все молодые семьи (в т.ч. 39 многодетных семей) реализовали свидетельства на общую сумму 125 822,293 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 12 128,293 тыс.руб., областного бюджета – 99 273,093 тыс.руб., местного бюджета – 14 420,906 тыс.руб., 34 коп. Неразмещенный остаток средств субсидии составляет 815 713,01 рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 88 806,83 руб.). С помощью государственной поддержки и внебюджетных источников молодые семьи приобрели жилые помещения общей площадью 3 447,85 кв.м. на общую сумму 211 283,752 тыс.руб.	83,81	Мероприятие выполнено частично
7.2.1.	Агинское городское поселение Ломоносовский муниципальный район	303,16	2 481,46	570,34	3 354,97	303,16	2 481,46	570,34	3 354,97	303,16	2 481,46	570,34	880,39	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 96,00 кв.м.	63,12	
7.2.2.	Город Волхов Волховский муниципальный район	391,10	3 201,29	312,38	3 904,78	391,10	3 201,29	312,38	3 904,78	391,10	3 201,29	312,38	5 126,52	2 м.с. - общая площадь приобретенных жилых помещений 123,30 кв.м.	115,64	
7.2.3.	Город Всеволожск Всеволожский муниципальный район	267,85	2 192,45	335,50	2 795,81	267,85	2 192,45	335,50	2 795,81	267,85	2 192,45	335,50	204,20	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 54,30 кв.м.	53,65	
7.2.4.	Город Гатчина Гатчинский муниципальный район	874,69	7 159,53	1 095,57	9 129,79	874,69	7 159,53	1 095,57	9 129,79	874,69	7 159,53	1 095,57	11 600,21	5 м.с. получили свидетельство и приобрели жилые помещения общей площадью 300,80 кв.м.	113,53	
7.2.5.	Город Ивангород Кингисеппский муниципальный район	260,61	2 133,18	295,86	2 689,65	260,61	2 133,18	295,86	2 689,65	260,61	2 133,18	295,86	210,35	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 54,80 кв.м.	53,91	
7.2.6.	Зеленинское сельское поселение Лужский муниципальный район	260,70	2 133,87	266,06	2 660,63	260,70	2 133,87	266,06	2 660,63	260,70	2 133,87	266,06	1 751,46	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 66,20 кв.м.	82,91	
7.2.7.	Запорожское поселение Приозерский муниципальный район	162,54	1 330,42	184,52	1 677,48	162,54	1 330,42	184,52	1 677,48	162,54	1 330,42	184,52	122,52	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 53,00 кв.м.	53,65	
7.2.8.	Кингисеппское городское поселение Кингисеппский муниципальный район	132,10	1 081,28	91,33	1 304,71	132,10	1 081,28	91,33	1 304,71	132,10	1 081,28	91,33	921,29	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 24,40 кв.м.	85,31	
7.2.9.	Кировск Кировский муниципальный район	280,03	2 292,11	223,66	2 795,81	280,03	2 292,11	223,66	2 795,81	280,03	2 292,11	223,66	3 404,20	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 73,20 кв.м.	110,88	
7.2.10.	Козляновское сельское поселение Волховский район	216,44	1 771,63	245,72	2 233,79	216,44	1 771,63	245,72	2 233,79	216,44	1 771,63	245,72	16,20	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 60,40 кв.м.	50,36	
7.2.11.	Котельское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район	569,19	4 658,96	922,62	6 150,77	569,19	4 658,96	922,62	6 150,77	569,19	4 658,96	922,62	1 676,62	2 м.с. - общая площадь приобретенных жилых помещений 124,60 кв.м.	63,63	
7.2.12.	Кузьминское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район	469,11	3 839,74	1 282,76	5 591,61	469,11	3 839,74	1 282,76	5 591,61	469,11	3 839,74	1 282,76	1 319,56	3 м.с. - общая площадь приобретенных жилых помещений 161,90 кв.м.	61,80	
7.2.13.	Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольский муниципальный район	1 014,51	8 304,05	496,35	9 814,92	1 268,14	10 380,07	1 192,78	12 840,99	1 268,14	10 380,07	1 192,78	13 874,40	8 м.с. получили свидетельство и приобрели жилые помещения общей площадью 441,41 кв.м.	136,10	
7.2.14.	Лужское городское поселение Лужский муниципальный район	2 228,06	18 237,23	2 273,92	22 739,21	2 228,06	18 237,23	2 273,92	22 739,21	2 228,06	18 237,23	2 273,92	6 587,19	10 м.с. получили свидетельство и приобрели жилые помещения общей площадью 512,96 кв.м.	64,48	
7.2.15.	Муриноское городское поселение Всеволожский район	289,16	2 366,85	139,79	2 795,81	289,16	2 366,85	139,79	2 795,81	289,16	2 366,85	139,79	1 104,20	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 60,40 кв.м.	69,75	
7.2.16.	Никольское городское поселение Тосненский район	168,02	1 375,27	134,20	1 677,48	168,02	1 375,27	134,20	1 677,48	168,02	1 375,27	134,20	1 822,52	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 55,20 кв.м.	104,32	
7.2.17.	Новолодовское городское поселение Волховский муниципальный район	289,09	2 366,30	396,78	3 052,17	289,09	2 366,30	396,78	3 052,17	289,09	2 366,30	396,78	1 057,83	2 м.с. - общая площадь приобретенных жилых помещений 114,10 кв.м.	67,33	
7.2.18.	Пудовское сельское поселение Приозерский район	154,61	1 265,56	175,53	1 595,70	154,61	1 265,56	175,53	1 595,70	154,61	1 265,56	175,53	1 604,30	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 43,70 кв.м.	100,27	
7.2.19.	Поддоржское городское поселение Поддоржский район	77,62	635,38	71,51	784,51									отказ молодой семьи от реализации св-ва (постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 №33 (с изм. от 10.10.2022 №718))	0,00	
7.2.20.	Потанинское сельское поселение Волховский муниципальный район	82,51	675,33	113,24	871,08	82,51	675,33	113,24	871,08	82,51	675,33	113,24	28,92	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 34,80 кв.м.	51,66	
7.2.21.	Приозерское городское поселение Приозерский муниципальный район	335,56	2 746,68	268,02	3 350,27	335,56	2 746,68	268,02	3 350,27	335,56	2 746,68	268,02	429,73	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 83,50 кв.м.	56,41	
7.2.22.	Пудовское сельское поселение Гатчинский муниципальный район	127,84	1 046,40	130,47	1 304,71	127,84	1 046,40	130,47	1 304,71	127,84	1 046,40	130,47	45,29	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 41,60 кв.м.	51,74	
7.2.23.	Романкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район	283,07	2 317,03	195,71	2 795,81	283,07	2 317,03	195,71	2 795,81	283,07	2 317,03	195,71	5 501,99	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 58,42 кв.м.	148,40	
7.2.24.	Спирьстройское городское поселение Лодейнопольский муниципальный район	167,67	1 372,40	190,35	1 730,41	167,67	1 372,40	190,35	1 730,41	167,67	1 372,40	190,35	472,43	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 53,10 кв.м.	63,65	
7.2.25.	Сергелово Всеволожский муниципальный район	276,99	2 267,20	251,62	2 795,81	276,99	2 267,20	251,62	2 795,81	276,99	2 267,20	251,62	5 602,92	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 51,36 кв.м.	150,20	
7.2.26.	Сиверское сельское поселение Гатчинский муниципальный район	166,19	1 360,32	135,35	1 661,86	166,19	1 360,32	150,97	1 677,48	166,19	1 360,32	150,97	1 122,52	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 53,10 кв.м.	84,24	
7.2.27.	Славенское городское поселение Славенский муниципальный район	209,27	1 712,94	124,16	2 046,37	209,27	1 712,94	190,11	2 112,32	209,27	1 712,94	190,11	1 417,68	2 м.с. получили свидетельство и приобрели жилые помещения общей площадью 121,80 кв.м.	86,25	

7.2.28	Сосновоборский городской округ	410,91	3 363,42	1 192,16	4 966,50	410,91	3 363,42	1 258,11	5 032,45	410,91	3 363,42	1 258,11	1 917,55	2 м.с. получили свидетельство и приобрели жилые помещения общей площадью 121,20 кв.м.		69,97	
7.2.29	Сельстройское городское поселение Волховский муниципальный район	180,26	1 475,46	164,01	1 819,73	180,26	1 475,46	183,97	1 839,69	180,26	1 475,46	183,97	1 760,31	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 66,40 кв.м.		98,92	
7.2.30	Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район	419,49	3 433,63	436,63	4 289,74	419,49	3 433,63	335,05	4 188,17	419,49	3 433,63	335,05	911,13	2 м.с. получили свидетельство и приобрели жилые помещения общей площадью 84,30 кв.м.		59,44	
7.2.31	Трубинское поселение Тосненский район	264,81	2 167,54	363,45	2 795,81									отказ молодой семьи от реализации св-ва (постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 №33 (с изм. от 10.10.2022 №718))		0,00	
7.2.32	Фалдильевское сельское поселение Книгинский район	123,58	1 011,52	103,66	1 238,76	123,58	1 011,52	169,61	1 304,71	123,58	1 011,52	169,61	3 395,29	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 44,30 кв.м.		189,71	
7.2.33	Шиньельбургское городское поселение Кировский район	221,59	1 813,76	135,35	2 170,70	221,59	1 813,76	201,30	2 236,64	221,59	1 813,76	201,30	2 163,36	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 49,60 кв.м.		101,35	
7.2.34	Щегловское сельское поселение Всеволожский район	273,94	2 242,28	213,63	2 729,85	273,94	2 242,28	279,58	2 795,81	273,94	2 242,28	279,58	2 704,20	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 72,60 кв.м.		100,74	
7.2.35	Южковское сельское поселение Всеволожский район	264,81	2 167,54	297,50	2 729,85	264,81	2 167,54	363,45	2 795,81	264,81	2 167,54	363,45	4 704,20	1 м.с. Получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 91,10 кв.м.		137,37	
7.3.	Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)	0,00	134 796,68	0,00	62 049,26	0,00	134 721,27	0,00	43 973,05	0,00	134 721,27	0,00	43 973,05	С учетом установленного порядка распределения бюджетных ассигнований в рамках Ипотечной программы в 2022 году в Ленинградской области стали предоставлены по получению: -коммерческой - 152 гражданам, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил		90,78	Мероприятие выполнено
7.4.	Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области"	0,00	55 087,70	0,00	0,00	0,00	55 087,70	0,00	0,00	0,00	54 982,23	0,00	0,00			99,81	Мероприятие выполнено
8	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	11 566,90	20 517,48	0,00	0,00	8 884,64	18 903,16	0,00	0,00	8 884,64	17 996,66	0,00	0,00			83,78	Мероприятие выполнено частично
8.1.	Мероприятие по осуществлению полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством	11 566,90	5 358,98	0,00	0,00	8 884,64	5 140,57	0,00	0,00	8 884,64	5 140,57	0,00	0,00	в 2022 году были предоставлены и реализованы: - 1 ветерану войны средства федерального бюджета в размере 3 711,276 тыс. руб.; - 3 инвалидам бюджетные средства в размере 10113,928 тыс. руб. из них: - 5173,362 тыс. руб. федерального бюджета, - 5 140,566 тыс. руб. областного бюджета.		82,86	"Мероприятие выполнено". Мера социальной поддержки носит административный характер. В 2022 году на основании
8.2.	Мероприятие по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов	0,00	10 315,50	0,00	0,00	0,00	10 315,50	0,00	0,00	0,00	9 409,00	0,00	0,00	Предоставлены бюджетные средства 31 ветерану ВОВ на проведение капитального ремонта жилых домов, в размере 10 315,5 тыс. руб.за отчетную дату отгружено 28 домов на сумму 9409,0 тыс. руб.; 3 гражданам не проведена капитальный ремонт (гражданам не предоставлены заключенные договоры подряда на проведение ремонтных работ).		91,21	"Мероприятие выполнено". Мера социальной поддержки носит административный характер. В 2022 году на основании
8.3.	Мероприятие по обеспечению выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	3 447,09	0,00	0,00	0,00	3 447,09	0,00	0,00	На организацию исполнения органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере жилищных отношений 13 администрация муниципальных районов на указанные цели направлены средства областного бюджета в размере 3 447,09 тыс. руб.		71,18	"Мероприятие выполнено". Мера социальной поддержки носит административный характер. В 2022 году на основании
9.	Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0,00	853 350,09	0,00	3 057 742,82	0,00	852 253,17	0,00	3 055 688,93	0,00	596 406,59	0,00	3 335 621,10			100,54	Мероприятие выполнено
9.1.	Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"	0,00	391 700,00	0,00	3 057 742,82	0,00	391 700,00	0,00	3 055 688,93	0,00	394 134,76	0,00	3 335 621,10	1040 видов работ в 879 МКД (без спецсчетов)		108,13	
9.2.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости	0,00	142 520,86	0,00	0,00	0,00	142 484,22	0,00	0,00	0,00	27 291,34	0,00	0,00	10 видов работ в 10 МКД, оплачено 5 видов работ в 5 МКД		19,15	
9.3.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0,00	319 129,23	0,00	0,00	0,00	318 068,95	0,00	0,00	0,00	174 980,49	0,00	0,00	Выполняется 9 видов работ в 3 МКД. Окончание работ запланировано в 2023 году		54,83	
Итого по государственной программе:		1 459 344,00	10 742 054,47	795 629,25	6 836 050,23	1 456 572,87	10 575 740,13	990 510,43	6 501 796,69	1 456 572,87	10 307 395,93	948 350,69	6 741 325,51			98,09	
Проектная часть		1 435 560,00	9 328 302,52	781 799,52	3 561 408,65	1 435 559,94	9 165 592,86	976 089,52	3 167 965,67	1 435 559,94	9 154 107,21	933 929,78	3 167 923,15				
Проектная часть		23 784,00	1 413 751,95	13 829,73	3 274 641,58	21 012,93	1 410 147,27	14 420,91	3 333 831,02	21 012,93	1 153 288,73	14 420,91	3 573 402,36				