

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 год, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
																3
Проектная часть																
1	Федеральный проект "Жилье"	274 761,60	265 311,78	45 225,80	0,00	274 761,60	265 311,78	45 225,80	0,00	384 032,10	461 004,35	71 744,38	0,00			
1.1.	Общественное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Курдово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гор. Курдово	0,00	53 153,65	4 622,06	0,00	0,00	53 153,65	4 622,06	0,00	149 268,05	134 610,68	24 685,15	0,00	Строительная готовность 100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.05.2023 №47-07-038-2023. Начало функционирования - 01.09.2023. Получение лицензии - от 17.08.2023 №ЛО35-01268-47/00671134.	534,1	Мероприятие выполнено
1.2.	Учреждение начального и среднего общего образования (Школа) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Анапоров Балтийск, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, гор. Мурино	0,00	108 037,00	9 394,53	0,00	0,00	108 037,00	9 394,53	0,00	0,00	237 197,00	20 625,84	0,00	Строительная готовность 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.08.2023 №47-07-091-2023. Начало функционирования - 01.09.2023. Получение лицензии - от 01.09.2023 № 01-47-2023-000125/3	219,6	
1.3.	Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12, Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на территории проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Анинское городское поселение, гп. Новоселье	103 751,00	35 616,01	15 485,22	0,00	103 751,00	35 616,01	15 485,22	0,00	103 751,00	35 616,01	15 485,22	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 91,46 (план - 75,0 тыс. кв.м.). Строительная готовность 100%. (план - 100%)	100,0	
1.4.	Участок улично-дорожной сети - Вороновский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (левая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	104 859,20	43 821,76	7 825,31	0,00	104 859,20	43 821,76	7 825,31	0,00	104 859,20	43 821,76	7 825,31	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 50,13 (план - 32,0 тыс. кв.м.). Строительная готовность 100%. (план - 100%), заключен МК 31.03.2023.	100,0	
1.5.	Линейный объект по проекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование "Заневское городское поселение", кадастровый квартал 47:07:1044001	66 151,40	24 683,36	7 898,67	0,00	66 151,40	24 683,36	7 898,67	0,00	26 153,85	9 758,90	3 122,85	0,00	Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства (тыс. кв.м) - 36,96 (план - 36,14 тыс. кв.м.). Техническая готовность 20%. (план - 20%), заключен МК 12.04.2023. Выполнение - 39 035,6 тыс. руб., авансирование - 59 697,83 тыс. руб. Срок ввода - 2025 год.	39,5	
2	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»	0,00	11 785 947,87	29 753,19	200 000,00	0,00	7 479 545,41	19 843,99	0,00	0,00	7 479 545,41	19 843,99	0,00			Мероприятие не выполнено
2.1.	Предоставление субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"	0,00	11 432 860,50	0,00	0,00	0,00	7 215 836,12	0,00	0,00	0,00	7 215 836,12	0,00	0,00	Выполнение в соответствии отчетом ППК "Фонд развития территорий" по состоянию на 31.12.2023. Перечисление осуществляется в соответствии с поступившими от ППК заявками.	63,1	Мероприятие частично
2.2.	Мероприятие по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	0,00	9 008,66	655,78	0,00	0,00	9 008,66	655,78	0,00	0,00	9 008,66	655,78	0,00	Приобретено 3 жилых помещения общей площадью 116,0 кв. м.	100,0	Мероприятие выполнено
2.2.1.	Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2.	Пашское сельское поселение Волосовского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3.	Город Выборг Выборгского района	0,00	3 603,30	356,37	0,00	0,00	3 603,30	356,37	0,00	0,00	3 603,30	356,37	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 39,9 кв. м.	100,0	
2.2.4.	Каменногорское городское поселение Выборгского района	0,00	2 756,90	272,66	0,00	0,00	2 756,90	272,66	0,00	0,00	2 756,90	272,66	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 43,2 кв. м.	100,0	
2.2.5.	Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.6.	Суданское сельское поселение Гатчинского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.7.	Пневажское сельское поселение Киришского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.8.	Шинсельбургское городское поселение Кировского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.9.	Ладейновское городское поселение Ладейновского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.10.	Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.11.	Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.12.	Любское городское поселение Тосненского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.13.	Ульяновское городское поселение Тосненского района	0,00	2 648,46	26,75	0,00	0,00	2 648,46	26,75	0,00	0,00	2 648,46	26,75	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 32,9 кв. м.	100,0	
2.3.	Мероприятие по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам	0,00	271 532,61	20 845,51	0,00	0,00	196 146,64	12 490,98	0,00	0,00	196 146,64	12 490,98	0,00			Мероприятие не выполнено
2.3.1.	Массив д. Краснозерное Приозерского района	0,00	100 614,91	5 295,52	0,00	0,00	100 614,91	5 295,52	0,00	0,00	100 614,91	5 295,52	0,00	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по переходящему муниципальному контракту. Запланированный объем работ на 2023 год выполнен в 100% исполнении. Перечисление средств субсидии произведено в полном объеме. Строительство завершено.	100,0	

№п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
2.3.2.	Массив ул.Новоселов, пос. Мельниково Приозерского района	0,00	7 103,88	373,89	0,00	0,00	5 369,52	282,61	0,00	0,00	5 369,52	282,61	0,00	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по переходящему муниципальному контракту. Запланированный объем работ на 2023 год выполнен в 100% исполнении. Субсидия в 2023 году предоставлялась по переходящему МК, заключенному в 2020 г. Экономия бюджетных средств образовалась по итогам проведенных конкурсных процедур на заключение МК на выполнение работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Строительство завершено.	75,6	
2.3.3.	Массив между д. Зabolote и Фишева Гора, г. Тихвин Тихвинского района	0,00	36 820,78	2 771,46	0,00	0,00	36 820,78	2 771,46	0,00	0,00	36 820,78	2 771,46	0,00	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по переходящему муниципальному контракту. Запланированный объем работ на 2023 год выполнен в 100% исполнении. Перечисление средств субсидии произведено в полном объеме.	100,0	
2.3.4.	Массив пос. Молодцово Кировского района	0,00	50 832,91	3 826,13	0,00	0,00	50 724,82	3 818,00	0,00	0,00	50 724,82	3 818,00	0,00	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по переходящему муниципальному контракту. Средства субсидии в 2023 году перечислены в размере 50 724 816,67 рублей. Экономия средств субсидии в размере 108 096,56 руб. произошла в связи с произведенным перерасчетом субсидии в целях приведения в соответствие установленного предельного уровня софинансирования на 2024 год. Завершение работ запланировано в 2024 году.	99,8	
2.3.5.	Массив ГК "Искра" этап 2 Сосновоборское городское округ	0,00	40 000,00	5 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не проводилось. МК не заключен. Причина - позднее предоставление средств субсидии, заключение соглашения, невозможность проведения конкурсных процедур с соблюдением сроков. Средства субсидии не перечислялись.	0,0	
2.3.6.	Массив пос. Молодцово Кировского района	0,00	3 286,61	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не завершены. ТУподключения к сети водоснабжения от ГУП «Ленобводоканал» администрацией не получены в связи с отсутствием резервной мощности станции подъема воды г. Кировск. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средства субсидии в МО не перечислялись.	0,0	
2.3.7.	Массив дер. Рюмки Аннинское городское поселение Ломоносовского района	0,00	4 561,89	563,83	0,00	0,00	2 616,60	323,40	0,00	0,00	2 616,60	323,40	0,00	Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры завершены. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Средства субсидии в размере 2 616 600,00 рублей перечислены в бюджет МО. Экономия средств субсидии составила 1 945 289,02 руб.	57,4	
2.3.8.	Массив «Заячий ремиз», квартал №9, Город Гатчина Гатчинского района	0,00	10 132,69	1 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не завершены. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средства субсидии в МО не перечислялись.	0,0	
2.3.9.	массив дер. Александровка Тапцкое городское поселение Гатчинского района	0,00	8 241,75	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не завершены. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средства субсидии в МО не перечислялись.	0,0	
2.3.10.	массив мкр. Каномский 1 (второй этап), г. Лодейное поле Лодейнопольского района	0,00	3 117,72	234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не завершены. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средства субсидии в МО не перечислялись.	0,0	
2.3.11	массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского района	0,00	6 819,46	513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не завершены. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средства субсидии в МО не перечислялись.	0,0	
2.4.	Мероприятие по строительству объектов коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	
2.5.	Мероприятие по строительству объектов транспортной инфраструктуры на территориях новой жилой застройки	0,00	72 546,10	8 251,91	0,00	0,00	58 554,00	6 697,23	0,00	0,00	58 554,00	6 697,23	0,00	Объект Аннинского г.п.л.: строительная готовность 100% (план - 100%). Экономия средств при производстве работ - 15 546,78 тыс. руб. Объект Бугровского с.п.л.: строительная готовность 100% (план - 100%).	80,8	Мероприятие выполнено
2.5.1	Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугр		15 317,51	1 893,18			15 317,51	1 893,18			15 317,51	1 893,18				
2.5.2	Проектируемая улица 9 на участке от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8; часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1		57 228,59	6 358,73			43 236,48	4 804,05			43 236,48	4 804,05				
3	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	755 641,20	887 897,65	467 092,91	0,00	755 641,20	887 897,65	467 092,91	0,00	755 641,20	887 897,65	467 092,91	0,00		100,0	Мероприятие выполнено
3.1.	Реализация программ формирования современной городской среды	360 641,20	787 897,65	404 831,01	0,00	360 641,20	787 897,65	404 831,01	0,00	360 641,20	787 897,65	404 831,01	0,00		100,0	Мероприятие выполнено
3.1.1	Пикальское городское поселение Бокситогорский муниципальный район Общественная территория вдоль ул. Набережная (2 этап)	5 652,00	12 348,00	6 519,07	0,00	5 652,00	12 348,00	6 519,07	0,00	5 652,00	12 348,00	6 519,07	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.2	Ефимовское городское поселение Бокситогорский муниципальный район Север по ул. Володарского между ул. Гагарина и ул. Железнодорожная (1 этап)	3 140,00	6 860,00	1 922,52	0,00	3 140,00	6 860,00	1 922,52	0,00	3 140,00	6 860,00	1 922,52	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.3	Бегуновское сельское поселение Всеволожский муниципальный район Общественная территория за МКД № 24-26 л. Бегуницы (1 этап)	2 504,72	5 472,11	1 158,11	0,00	2 504,72	5 472,11	1 158,11	0,00	2 504,72	5 472,11	1 158,11	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	

№пп	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы в январе - декабре 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
3.1.4	Большешурдское сельское поселение Волотовский муниципальный район Яблонный Сад в пос.Курж	2 512,00	5 488,00	5 495,00	0,00	2 512,00	5 488,00	5 495,00	0,00	2 512,00	5 488,00	5 495,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.5	Волоосовское городское поселение Волотовский муниципальный район Парк «Велес» в г. Волоосово (3 этап)	4 082,00	8 918,00	2 447,45	0,00	4 082,00	8 918,00	2 447,45	0,00	4 082,00	8 918,00	2 447,45	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.6	Кашитинское сельское поселение Волотовский муниципальный район Общественная территория у ДК пос. Кашитино (3 этап)	2 280,18	4 981,54	718,19	0,00	2 280,18	4 981,54	718,19	0,00	2 280,18	4 981,54	718,19	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.7	Рабитинское сельское поселение Волотовский муниципальный район Общественная территория д.Рабитино (севернее домов 9, 10, 15 и 15 корп. 1)	2 304,75	5 035,22	725,93	0,00	2 304,75	5 035,22	725,93	0,00	2 304,75	5 035,22	725,93	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.8	Вындиноостровское сельское поселение Волотовский муниципальный район Сквер Островок, д. Вындино Остров, ул. Центральная у дома № 13	2 474,15	5 405,31	973,87	0,00	2 474,15	5 405,31	973,87	0,00	2 474,15	5 405,31	973,87	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.9	Валховское городское поселение Волотовский муниципальный район Общественная территория по ул.Авиационная возле торгового центра в г. Валхов «Волховский поток-2»	5 965,81	13 033,56	5 974,84	0,00	5 965,81	13 033,56	5 974,84	0,00	5 965,81	13 033,56	5 974,84	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.10	Иссадское сельское поселение Волотовский муниципальный район Спортивная площадка д. Иссад мкр. Центральная	2 235,68	4 884,32	880,00	0,00	2 235,68	4 884,32	880,00	0,00	2 235,68	4 884,32	880,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.11	Кисельнинское сельское поселение Волотовский муниципальный район Общественная территория между общеобразовательной школой и многоквартирным домом № 10 ул. Центральная д. Кисельная	2 512,00	5 488,00	1 516,02	0,00	2 512,00	5 488,00	1 516,02	0,00	2 512,00	5 488,00	1 516,02	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.12	Новолодское городское поселение Волотовский муниципальный район Общественная территория г. Новая Ладога, Улица Суворова (от м-на «В» д. 2 до моста)	5 652,00	12 348,00	2 455,00	0,00	5 652,00	12 348,00	2 455,00	0,00	5 652,00	12 348,00	2 455,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.13	Панское сельское поселение Волотовский муниципальный район Остров «Отдыхай-ка» с. Пана, ул. Павла Нечесанова (ориентир – здание детского сада)	2 512,00	5 488,00	4 363,77	0,00	2 512,00	5 488,00	4 363,77	0,00	2 512,00	5 488,00	4 363,77	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.14	Сквешстройское городское поселение Волотовский муниципальный район «Березовая роща» от д. 113 до ограждения парка «Сосновый бор» (1 этап)	5 652,00	12 348,00	2 224,72	0,00	5 652,00	12 348,00	2 224,72	0,00	5 652,00	12 348,00	2 224,72	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.15	Агалатовское сельское поселение Всеволожский муниципальный район Парк Агалатово (3 этап)	2 512,00	5 488,00	3 676,80	0,00	2 512,00	5 488,00	3 676,80	0,00	2 512,00	5 488,00	3 676,80	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.16	Всеволожское городское поселение Всеволожский муниципальный район Общественная территория «Нижний парк», ограниченной шоссе Колтушское и д. 21 корп. 3 ул. Ленинградская в г. Всеволожске (1 этап)	7 222,00	15 778,00	10 000,00	0,00	7 222,00	15 778,00	10 000,00	0,00	7 222,00	15 778,00	10 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.17	Дубровское городское поселение Всеволожский муниципальный район Территория между ул. Зошенко и р. Невы п. Пески (2 этап)	3 140,00	6 860,00	5 007,31	0,00	3 140,00	6 860,00	5 007,31	0,00	3 140,00	6 860,00	5 007,31	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.18	Заневское городское поселение г. Курдого Всеволожский муниципальный район Сквер «Уголок Будруво» и г. Курдогово Заневское городское поселение П.Т. Яннио Всеволожский муниципальный район Сквер «Семейный» в г.п. Яннио-1	5 059,60	11 053,77	2 094,36	0,00	5 059,60	11 053,77	2 094,36	0,00	5 059,60	11 053,77	2 094,36	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.19	Заневское городское поселение П.Т. Яннио Всеволожский муниципальный район Сквер «Семейный» в г.п. Яннио-1	3 423,25	7 478,83	1 942,46	0,00	3 423,25	7 478,83	1 942,46	0,00	3 423,25	7 478,83	1 942,46	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.20	Куйволовское сельское поселение Всеволожский муниципальный район Парк «Александровский» д. Куйволи	2 512,00	5 488,00	4 472,20	0,00	2 512,00	5 488,00	4 472,20	0,00	2 512,00	5 488,00	4 472,20	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.21	Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный район Общественная территория, ограниченная домами 11 и 12 по ул. Хесина и д. 45/2, 45, 45/3 по ул. Ладожская	2 512,00	5 488,00	1 471,91	0,00	2 512,00	5 488,00	1 471,91	0,00	2 512,00	5 488,00	1 471,91	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.22	Муринское городское поселение Всеволожский муниципальный район Улица Графская (2 этап)	7 222,00	15 778,00	1 468,10	0,00	7 222,00	15 778,00	1 468,10	0,00	7 222,00	15 778,00	1 468,10	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.23	Новодевятинское сельское поселение Всеволожский муниципальный район «Территория, прилегающая к водоему» д. Новое Девадино Решалинское городское поселение Всеволожский муниципальный район	2 512,00	5 488,00	10 379,18	0,00	2 512,00	5 488,00	10 379,18	0,00	2 512,00	5 488,00	10 379,18	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.24	Общественная территория возле здания МКУ «Рахитинский Дом Культуры» г.п. Рахья, Октябрьское шоссе д. 3/2	3 140,00	6 860,00	13 955,89	0,00	3 140,00	6 860,00	13 955,89	0,00	3 140,00	6 860,00	13 955,89	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.25	Романовское сельское поселение Всеволожский муниципальный район Сквер от Дороги Жизни до МКД № 16, 18	2 512,00	5 488,00	12 000,00	0,00	2 512,00	5 488,00	12 000,00	0,00	2 512,00	5 488,00	12 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.26	Южковское сельское поселение Всеволожский муниципальный район Общественная территория «Спортивная зона «Молодежка» д. Луцкюлаво	2 512,00	5 488,00	1 040,00	0,00	2 512,00	5 488,00	1 040,00	0,00	2 512,00	5 488,00	1 040,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.27	Выборгское городское поселение Выборгский район «Сад скульптур» г. Выборг	7 222,00	15 778,00	22 399,64	0,00	7 222,00	15 778,00	22 399,64	0,00	7 222,00	15 778,00	22 399,64	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.28	Высоцкое городское поселение Выборгский район «Смотровая площадка» ул. Парковая г. Выхозь	3 108,92	6 792,10	5 100,53	0,00	3 108,92	6 792,10	5 100,53	0,00	3 108,92	6 792,10	5 100,53	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.29	Приморское городское поселение Выборгский район Территория центрального Парка (п. Красная Долина)	3 116,82	6 809,35	1 615,89	0,00	3 116,82	6 809,35	1 615,89	0,00	3 116,82	6 809,35	1 615,89	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.30	Светогорское городское поселение Выборгский район Городской парк между ул. Пески и ул. Спортивная г. Светогорск (2 этап)	5 652,00	12 348,00	2 000,00	0,00	5 652,00	12 348,00	2 000,00	0,00	5 652,00	12 348,00	2 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.31	Веревское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Парк «Яблонный сад» д. Малое Вереево, ул. Кириллова д. 1а	2 512,00	5 488,00	900,00	0,00	2 512,00	5 488,00	900,00	0,00	2 512,00	5 488,00	900,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.32	Войсковское сельское поселение Гатчинский муниципальный район «Танковая аллея» в п. Новый Уточ	2 031,35	4 437,92	8 050,71	0,00	2 031,35	4 437,92	8 050,71	0,00	2 031,35	4 437,92	8 050,71	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.33	Вырицкое городское поселение Гатчинский муниципальный район Общественное пространство у дома культуры, ул. Жерва Революции, дом 20	2 512,00	5 488,00	5 777,12	0,00	2 512,00	5 488,00	5 777,12	0,00	2 512,00	5 488,00	5 777,12	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.34	Гатчинское городское поселение Гатчинский муниципальный район Сквер «Гатчинский дворик» в г. Гатчина	12 169,81	26 587,54	5 791,33	0,00	12 169,81	26 587,54	5 791,33	0,00	12 169,81	26 587,54	5 791,33	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.35	Дружизорское городское поселение Гатчинский муниципальный район «Сквер Ритингово» в г.п. Дружина Горка	3 140,00	6 860,00	1 509,99	0,00	3 140,00	6 860,00	1 509,99	0,00	3 140,00	6 860,00	1 509,99	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.36	Кобринское сельское поселение Гатчинский муниципальный район «Березовая роща», п. Высоцкойочевой	2 512,00	5 488,00	1 200,00	0,00	2 512,00	5 488,00	1 200,00	0,00	2 512,00	5 488,00	1 200,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.37	Коммунарское городское поселение Гатчинский муниципальный район Центральная площадь у Дома культуры в г. Коммунар	5 338,00	11 662,00	5 104,82	0,00	5 338,00	11 662,00	5 104,82	0,00	5 338,00	11 662,00	5 104,82	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.38	Новосветское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Общественная территория к административному зданию рядом с д.б. п. Новый Свет	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.39	Пудомитское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Сквер «Моаика» в д. Пудомити	2 512,00	5 488,00	8 865,94	0,00	2 512,00	5 488,00	8 865,94	0,00	2 512,00	5 488,00	8 865,94	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.40	Пудостское сельское поселение Гатчинский муниципальный район «Сквер детского творчества» п. Пудость, ул. Зайончковского д. 1, д. 2	2 355,00	5 145,00	833,33	0,00	2 355,00	5 145,00	833,33	0,00	2 355,00	5 145,00	833,33	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.41	Сиверское городское поселение Гатчинский муниципальный район Общественная территория по ул. Вокзальная	3 768,00	8 232,00	1 333,33	0,00	3 768,00	8 232,00	1 333,33	0,00	3 768,00	8 232,00	1 333,33	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.42	Суванинское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Парк «Дикси» п. Кобралово	2 512,00	5 488,00	2 714,94	0,00	2 512,00	5 488,00	2 714,94	0,00	2 512,00	5 488,00	2 714,94	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.43	Свяскельское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Сквер «Славянский» д. Свяскельно, д. 16	2 485,87	5 430,91	782,98	0,00	2 485,87	5 430,91	782,98	0,00	2 485,87	5 430,91	782,98	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.44	Ташинское городское поселение Гатчинский муниципальный район Общественная территория по ул. Санаторская, вблизи дома 9, д. Большие Тайны	3 140,00	6 860,00	2 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	2 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	2 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.45	Ивангородское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Сквер по ул. Гагарина (вдоль набережной аллея) (2 этап)	5 652,00	12 348,00	2 224,70	0,00	5 652,00	12 348,00	2 224,70	0,00	5 652,00	12 348,00	2 224,70	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.46	Кингисеппское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Благоустройство территории «Октябрьский бульвар» вблизи ДК «Химик», ул. Октябрьская, д. 1А, г. Кингисепп	4 877,87	10 656,74	1 169,27	0,00	4 877,87	10 656,74	1 169,27	0,00	4 877,87	10 656,74	1 169,27	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.47	Опольское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район Общественная территория д. Ополье вдоль д. 2, 4 (1 этап)	2 512,00	5 488,00	2 313,23	0,00	2 512,00	5 488,00	2 313,23	0,00	2 512,00	5 488,00	2 313,23	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.48	Будогощинское городское поселение Киришский муниципальный район Территория у Будогощского РДК ул. Исаковского д.1, с подвалами от ул. Советская д. 6, г.п. Будогощь	3 137,71	6 855,01	1 903,39	0,00	3 137,71	6 855,01	1 903,39	0,00	3 137,71	6 855,01	1 903,39	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.49	Глазовское сельское поселение Киришский муниципальный район Общественная территория между домами 4-5-6-2а п. Глазово	2 512,00	5 488,00	988,76	0,00	2 512,00	5 488,00	988,76	0,00	2 512,00	5 488,00	988,76	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.50	Киришское городское поселение Киришский муниципальный район Парк «Прибрежный» (платоа оврага, освоение)	6 280,00	13 720,00	5 758,58	0,00	6 280,00	13 720,00	5 758,58	0,00	6 280,00	13 720,00	5 758,58	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	

№п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы в январе – декабре 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
3.1.51	Пчевжинское сельское поселение Кировский муниципальный район Благоустройство территории детской площадки по ул. Кружная п. Пчевжа	2 511,65	5 487,23	1 411,57	0,00	2 511,65	5 487,23	1 411,57	0,00	2 511,65	5 487,23	1 411,57	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.52	Кировское городское поселение Кировский муниципальный район Парк культуры и отдыха (продолжение) «Место встречи закатов» в г. Кировск	5 338,00	11 662,00	6 984,56	0,00	5 338,00	11 662,00	6 984,56	0,00	5 338,00	11 662,00	6 984,56	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.53	Навское городское поселение Кировский муниципальный район Сквер «Семь, любви и верность»	2 934,49	6 411,01	1 038,39	0,00	2 934,49	6 411,01	1 038,39	0,00	2 934,49	6 411,01	1 038,39	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.54	Отраденское городское поселение Кировский муниципальный район Педальный парк (1 этап)	5 338,00	11 662,00	3 783,26	0,00	5 338,00	11 662,00	3 783,26	0,00	5 338,00	11 662,00	3 783,26	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.55	Павловское городское поселение Кировский МР муниципальный район Общественная территория - Парк «Аллея Ветеранов» в п. Павлово	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.56	Приладожское городское поселение Кировский муниципальный район Общественная территория перед Домом культуры, п. Приладожский	3 140,00	6 860,00	999,54	0,00	3 140,00	6 860,00	999,54	0,00	3 140,00	6 860,00	999,54	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.57	Сивьянское городское поселение Кировский муниципальный район Парковая зона напротив МКОУ «Сивьянская детская школа искусств» (г.п. Сивьяно, ул. Садовая, д. 36)	3 133,72	6 846,28	4 023,06	0,00	3 133,72	6 846,28	4 023,06	0,00	3 133,72	6 846,28	4 023,06	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.58	Шиньесельбургское городское поселение Кировский муниципальный район Комсомольский парк, между Кружным пр. и Малоневским каналом	5 652,00	12 348,00	1 780,22	0,00	5 652,00	12 348,00	1 780,22	0,00	5 652,00	12 348,00	1 780,22	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.59	Мглинское городское поселение Кировский муниципальный район Библиотечный сквер, г.п. Мга, Комсомольский пр-кт, напротив д. 62	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	3 140,00	6 860,00	1 111,11	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.60	Лодейнополюское городское поселение Лодейнополюский муниципальный район Общественная территория озера «Озёрко» 3-я очередь, г. Лодейное Полюе	4 012,54	8 766,25	1 263,84	0,00	4 012,54	8 766,25	1 263,84	0,00	4 012,54	8 766,25	1 263,84	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.61	Ачинское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Общественное пространство по ул. Центральная д.19	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.62	Горбунковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Парк культуры и отдыха «Солнечный день», д. Разбегатов, по Стрельничскому шоссе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	0,00	
3.1.63	Гостиницкое сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Общественная территория за домом ул. Школьная д. 6	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.64	Кипенское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Общественная территория д. Кезола, д. 10, 11	2 264,38	4 947,03	713,22	0,00	2 264,38	4 947,03	713,22	0,00	2 264,38	4 947,03	713,22	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.65	Лагозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Общественное пространство за домом по ул. Садовая д. 2	2 512,00	5 488,00	8 714,72	0,00	2 512,00	5 488,00	8 714,72	0,00	2 512,00	5 488,00	8 714,72	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.66	Лебяженское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Общественное пространство в дер. Ковани, ул. Прибрежная, набережная р. Ковани	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	5 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.67	Нинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Центральный парк культуры и отдыха Нинское с.п., ул. Центральная (3 этап)	2 512,00	5 488,00	15 579,69	0,00	2 512,00	5 488,00	15 579,69	0,00	2 512,00	5 488,00	15 579,69	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.68	Орляинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Общественная территория № 1 на ул. Школьная, (3 этап)	2 110,08	4 609,92	1 280,00	0,00	2 110,08	4 609,92	1 280,00	0,00	2 110,08	4 609,92	1 280,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.69	Пенковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Общественная территория напротив ТК «Березь», ул. Центральная, ул.20	2 512,00	5 488,00	3 965,61	0,00	2 512,00	5 488,00	3 965,61	0,00	2 512,00	5 488,00	3 965,61	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.70	Рошинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Китайский сад, Рошинское с.п., территория по ул. Ковошечная (у стадиона)	2 512,00	5 488,00	1 841,70	0,00	2 512,00	5 488,00	1 841,70	0,00	2 512,00	5 488,00	1 841,70	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.71	Володарское сельское поселение Лужский муниципальный район Общественная территория у д. 5 до д. 2, п. Володарское	2 041,28	4 459,62	1 735,94	0,00	2 041,28	4 459,62	1 735,94	0,00	2 041,28	4 459,62	1 735,94	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.72	Волошовское сельское поселение Лужский муниципальный район Парк по ул. Новая п. Волошово	2 512,00	5 488,00	3 286,96	0,00	2 512,00	5 488,00	3 286,96	0,00	2 512,00	5 488,00	3 286,96	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.73	Дзержинское сельское поселение Лужский муниципальный район Семейный парк отдыха, д. Горшочковин, пер. Школьный	2 499,75	5 461,25	788,18	0,00	2 499,75	5 461,25	788,18	0,00	2 499,75	5 461,25	788,18	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.74	Заксинское сельское поселение Лужский муниципальный район Сквер-парк, д. Заксинье, ул.Новая, ул. 30А	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.75	Лужское сельское поселение Лужский муниципальный район Набережная р. Луки от ул. Тоболька до д. 2а по ул. Тоболька, д. 1	5 652,00	12 348,00	33 154,11	0,00	5 652,00	12 348,00	33 154,11	0,00	5 652,00	12 348,00	33 154,11	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.76	Ордаеское сельское поселение Лужский муниципальный район Парк напротив ДК, территория, прилегающая к д. 10А по ул. Ленина, п. Ордаж	2 512,00	5 488,00	3 184,38	0,00	2 512,00	5 488,00	3 184,38	0,00	2 512,00	5 488,00	3 184,38	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.77	Ретонское сельское поселение Лужский муниципальный район Площадь перед зданием администрации по ул. Центральная между открытым плоскостным физкультурно-спортивным сооружением и д.7 (2 этап)	2 512,00	5 488,00	3 715,59	0,00	2 512,00	5 488,00	3 715,59	0,00	2 512,00	5 488,00	3 715,59	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.78	Серебрянское сельское поселение Лужский муниципальный район Площадь «Ярморочная», п. Серебрянский, ул. Луцкая	1 639,86	3 582,63	580,28	0,00	1 639,86	3 582,63	580,28	0,00	1 639,86	3 582,63	580,28	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.79	Серебрянское сельское поселение Лужский муниципальный район Общественное пространство у часовни и стадиона по ул. Молодежная, п. Серебово	2 512,00	5 488,00	1 885,72	0,00	2 512,00	5 488,00	1 885,72	0,00	2 512,00	5 488,00	1 885,72	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.80	Толмачёвское городское поселение Лужский муниципальный район Спортивная площадка «Атлет», г.п. Толмачёво, ул. Толмачёва, у д.19	2 117,53	4 626,19	919,60	0,00	2 117,53	4 626,19	919,60	0,00	2 117,53	4 626,19	919,60	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.81	Торковское сельское поселение Лужский муниципальный район Общественное пространство перед Домом культуры, п. Торковичи, ул. 2-я Гавданская	2 512,00	5 488,00	2 400,42	0,00	2 512,00	5 488,00	2 400,42	0,00	2 512,00	5 488,00	2 400,42	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.82	Ям-Тёсовское сельское поселение Лужский муниципальный район Общественное пространство у д. 10, д. 6, д. 9 по ул. Центральная, п. Пинозерный	2 512,00	5 488,00	3 600,68	0,00	2 512,00	5 488,00	3 600,68	0,00	2 512,00	5 488,00	3 600,68	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.83	Осьминское сельское поселение Лужский муниципальный район Площадь перед зданием администрации по ул. Ленина д.51А, п. Осьмино (2 этап)	2 259,38	4 936,10	2 581,81	0,00	2 259,38	4 936,10	2 581,81	0,00	2 259,38	4 936,10	2 581,81	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.84	Мшинское сельское поселение Лужский муниципальный район Общественная территория у памятной плиты воинам, погибшим в годы ВОВ в п. Крушной Маяк, ул. Центральная д. 4-5	2 161,82	4 722,96	1 028,76	0,00	2 161,82	4 722,96	1 028,76	0,00	2 161,82	4 722,96	1 028,76	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.85	Вининское сельское поселение Поддоржский муниципальный район Парк ул. Советская, с. Винина	2 505,72	5 474,28	1 637,72	0,00	2 505,72	5 474,28	1 637,72	0,00	2 505,72	5 474,28	1 637,72	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.86	Вонесное городское поселение Поддоржский муниципальный район Свицкая набережная, г.п. Вонесное (3 этап)	3 130,62	6 839,52	2 172,00	0,00	3 130,62	6 839,52	2 172,00	0,00	3 130,62	6 839,52	2 172,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.87	Никольское городское поселение Поддоржский муниципальный район Общественный парк ул. Липиной, Никольское г.п.	3 130,58	6 839,43	2 136,12	0,00	3 130,58	6 839,43	2 136,12	0,00	3 130,58	6 839,43	2 136,12	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.88	Поддоржское городское поселение Поддоржский муниципальный район Набережная р. Спирь, вблизи ул. Горького и пересечения наб. Красного флота, г. Поддоржье (1 этап)	4 065,13	8 881,13	4 083,05	0,00	4 065,13	8 881,13	4 083,05	0,00	4 065,13	8 881,13	4 083,05	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.89	Важинское городское поселение Поддоржский муниципальный район «У Холодного рывка», г.п. Важина, территория по ул. Школьная, вблизи дома 13А	3 140,00	6 860,00	1 500,00	0,00	3 140,00	6 860,00	1 500,00	0,00	3 140,00	6 860,00	1 500,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.90	Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Центральная площадь в п. Громово	2 510,80	5 485,38	3 598,02	0,00	2 510,80	5 485,38	3 598,02	0,00	2 510,80	5 485,38	3 598,02	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.91	Мелиновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Пам-треск, Мелиновское с.п., ул. Калинин напротив д.10	2 457,36	5 368,64	1 274,00	0,00	2 457,36	5 368,64	1 274,00	0,00	2 457,36	5 368,64	1 274,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.92	Петровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Центральная площадь, п. Петровское, ул. Школьная д.12	2 512,00	5 488,00	2 126,58	0,00	2 512,00	5 488,00	2 126,58	0,00	2 512,00	5 488,00	2 126,58	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.93	Приозерское городское поселение Приозерский муниципальный район Территория возле д. 19 по ул. Чапаева (от Политехнического колледжа до д. 39 по ул. Калинин) (1 этап)	4 082,00	8 918,00	5 666,80	0,00	4 082,00	8 918,00	5 666,80	0,00	4 082,00	8 918,00	5 666,80	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.94	Плодовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Территория вблизи домов 5,10,15 по ул. Центральная, п. Плодовое	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	

№пп	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 год, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
3.1.95	Раздольское сельское поселение Приозерский муниципальный район Аллея вдоль стадиона, д. Раздолье, от ул. Береговая д. 6А до ул. Центральная д.10	2 332,77	5 096,43	1 013,07	0,00	2 332,77	5 096,43	1 013,07	0,00	2 332,77	5 096,43	1 013,07	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.96	Сланцевское городское поселение Сланцевский муниципальный район Благоустройство общественной территории ЛУЧКИ «Аллея Свердлова», от д. 1 по ул. Свердлова до пл. Ленина, г. Сланцы	5 652,00	12 348,00	6 715,72	0,00	5 652,00	12 348,00	6 715,72	0,00	5 652,00	12 348,00	6 715,72	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.97	Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район Сквер у ДЦ «Садов» (1 этап)	1 995,20	4 358,94	552,53	0,00	1 995,20	4 358,94	552,53	0,00	1 995,20	4 358,94	552,53	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.98	Красноборское городское поселение Тосненский муниципальный район Парковая территория по ул. Культуры, пр. Советский, напротив дома 2/4, г.п. Красный Бор (3 этап)	3 140,00	6 860,00	6 476,92	0,00	3 140,00	6 860,00	6 476,92	0,00	3 140,00	6 860,00	6 476,92	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.99	Лыбковское городское поселение Тосненский муниципальный район Парк отдыха и развлечений в п. Лыбаны (между д.16 и д. 18А по пр. Мельникова и территорией МКДОУ д. 17)	3 140,00	6 860,00	2 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	2 000,00	0,00	3 140,00	6 860,00	2 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.100	Никольское городское поселение Тосненский муниципальный район «Бутовый парк» между ул. Садовая и ул. Парковая	5 338,00	11 662,00	1 279,57	0,00	5 338,00	11 662,00	1 279,57	0,00	5 338,00	11 662,00	1 279,57	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.101	Тельмановское сельское поселение Тосненский муниципальный район Продолжение набережной р.Ижора, п. Тельмана, у домов 5к1 и 5.к.2	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	2 512,00	5 488,00	888,89	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.102	Тосненское городское поселение Тосненский муниципальный район Пешеходная зона вдоль проспекта Ленина от д. 29 до д. 43 (от ш. Барыбина до д. 43 по пр. Ленина)	5 652,00	12 348,00	10 800,00	0,00	5 652,00	12 348,00	10 800,00	0,00	5 652,00	12 348,00	10 800,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.103	Ульяновское городское поселение Тосненский муниципальный район Пешеходная зона «Семейная», г.п. Ульяновка, ул. Вокзальная	3 140,00	6 860,00	2 671,10	0,00	3 140,00	6 860,00	2 671,10	0,00	3 140,00	6 860,00	2 671,10	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.104	Федоровское городское поселение Тосненский муниципальный район Сквер «Семейный», Федоровское г.п. между д. 13 по ул. Шоссейная и детская садом № 23	3 119,04	6 814,21	13 522,76	0,00	3 119,04	6 814,21	13 522,76	0,00	3 119,04	6 814,21	13 522,76	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.105	Форносовское городское поселение Тосненский муниципальный район Территория у МКУК «Форносовский ДК», г.п. Форносово, Наповское шоссе, д. 29А (4 этап)	3 140,00	6 860,00	2 407,19	0,00	3 140,00	6 860,00	2 407,19	0,00	3 140,00	6 860,00	2 407,19	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.1.106	Сосновоборский городской округ Сосновоборский городской округ Бульвар имени Героя Советского Союза В.К. Булгагина, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная (свечная сторона)	6 594,00	14 406,00	9 068,20	0,00	6 594,00	14 406,00	9 068,20	0,00	6 594,00	14 406,00	9 068,20	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.2.	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	395 000,00	100 000,00	62 261,89	0,00	395 000,00	100 000,00	62 261,89	0,00	395 000,00	100 000,00	62 261,89	0,00			Мероприятие выполнено
3.2.1	Поддорское городское поселение Поддорский муниципальный район "Городской парк культуры и отдыха"	70 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.2.2	Сосновоборский городской округ "Благоустройство территории сквера у Дворца культуры "Строитель" и детско-юношеской спортивной школы	95 000,00	20 000,00	7 853,26	0,00	95 000,00	20 000,00	7 853,26	0,00	95 000,00	20 000,00	7 853,26	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.2.3.	Шиньельбургское городское поселение Кировский район "45 ключей к одному Ключу-городу"	70 000,00	20 000,00	1 539,63	0,00	70 000,00	20 000,00	1 539,63	0,00	70 000,00	20 000,00	1 539,63	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.2.4	Пикалевское городское поселение Бокситогорский муниципальный район "Зеленый квартал НИКАЛЕВО Парк"	70 000,00	20 000,00	20 869,01	0,00	70 000,00	20 000,00	20 869,01	0,00	70 000,00	20 000,00	20 869,01	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.2.5	Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципальный район "Благоустройство общественной территории улицы Октябрьская г. Кингисеппа Ленинградской области"	90 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
3.2.6	Светогорское городское поселение Выборгский район Благоустройство городской площади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены		
3.2.7	Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район Благоустройство Летнего сада в городе Тихвин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены		
4.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	0,00	406 200,43	77 450,20	0,00	0,00	406 200,38	77 450,20	0,00	0,00	406 200,38	77 450,20	0,00			Мероприятие выполнено
4.1	Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области	0,00	221 518,73	58 971,10	0,00	0,00	221 518,73	58 971,10	0,00	0,00	221 518,73	58 971,10	0,00			Мероприятие выполнено
4.1.1	Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района г. Пикалево, ул. Школьная, д. 50	0,00	6 878,73	764,30	0,00	0,00	6 878,73	764,30	0,00	0,00	6 878,73	764,30	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.2	Рабиташское сельское поселение Волосовского муниципального района д. Извара, около многоквартирных домов д. 8, д. 6, д. 5	0,00	10 000,00	990,00	0,00	0,00	10 000,00	990,00	0,00	0,00	10 000,00	990,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.3	Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Придомовая территория д.Курованы	0,00	10 000,00	1 027,99	0,00	0,00	10 000,00	1 027,99	0,00	0,00	10 000,00	1 027,99	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.4	Панское сельское поселение Волосовского муниципального района с. Пана, ул. Строителей, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8	0,00	8 154,16	1 007,82	0,00	0,00	8 154,16	1 007,82	0,00	0,00	8 154,16	1 007,82	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.5	Новоладовское городское поселение Волосовского муниципального района г. Новая Ладога, микрорайон "В", д. 24	0,00	9 400,00	1 408,53	0,00	0,00	9 400,00	1 408,53	0,00	0,00	9 400,00	1 408,53	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.6	Сасьстройское городское поселение Волосовского муниципального района г. Сасьстрой, ул. Космонавтов, д. 1, д. 2, д. 4	0,00	10 000,00	1 235,96	0,00	0,00	10 000,00	1 235,96	0,00	0,00	10 000,00	1 235,96	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.7	Касельяновское сельское поселение Волосовского муниципального района д. Касельяны, ул. Центральная, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12	0,00	7 096,00	1 060,33	0,00	0,00	7 096,00	1 060,33	0,00	0,00	7 096,00	1 060,33	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.8	Дубровское сельское поселение Всеволожского муниципального района г.п. Дубровка, ул. Томинина, ул. Ленинградская, ул. Школьная	0,00	10 000,00	2 767,98	0,00	0,00	10 000,00	2 767,98	0,00	0,00	10 000,00	2 767,98	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.9	Бутровское сельское поселение Всеволожского муниципального района п. Бутры, ул. Полевая, д. 14, д. 16, д. 18	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.10	Светогорское городское поселение Выборгского района г. Светогорск, ул. Кирова, д. 1	0,00	7 197,50	799,72	0,00	0,00	7 197,50	799,72	0,00	0,00	7 197,50	799,72	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.11	Светогорское городское поселение Выборгского района г. Светогорск, ул. Ленина, д. 35, ул. Школьная, д. 8	0,00	2 998,62	333,18	0,00	0,00	2 998,62	333,18	0,00	0,00	2 998,62	333,18	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.12	Светогорское городское поселение Выборгского района г.п. Лесогорский, ул. Зеленый переулок, д. 1	0,00	2 889,20	321,02	0,00	0,00	2 889,20	321,02	0,00	0,00	2 889,20	321,02	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.13	Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 56	0,00	10 470,33	1 558,78	0,00	0,00	10 470,33	1 558,78	0,00	0,00	10 470,33	1 558,78	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.14	Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35, а. 37, ул. Киргетова, д. 8	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.15	Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района п. Кобринское, ул. Центральная, д. 12а, д. 12б	0,00	6 700,00	1 002,15	0,00	0,00	6 700,00	1 002,15	0,00	0,00	6 700,00	1 002,15	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.16	Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района г. Ивангород, ул. Федюнинского, д. 10	0,00	6 630,24	819,47	0,00	0,00	6 630,24	819,47	0,00	0,00	6 630,24	819,47	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.17	Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 5	0,00	6 292,30	777,70	0,00	0,00	6 292,30	777,70	0,00	0,00	6 292,30	777,70	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.18	Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района г. Ивангород, ул. Федюнинского, д. 11	0,00	6 374,86	787,90	0,00	0,00	6 374,86	787,90	0,00	0,00	6 374,86	787,90	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.19	Шиньельбургское городское поселение Кировского муниципального района г. Шиньельбург, ул. Малоневский канал, д. 10	0,00	8 859,38	652,62	0,00	0,00	8 859,38	652,62	0,00	0,00	8 859,38	652,62	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.20	Шиньельбургское городское поселение Кировского муниципального района г. Шиньельбург, ул. Кирова, д. 2	0,00	8 445,00	1 058,80	0,00	0,00	8 445,00	1 058,80	0,00	0,00	8 445,00	1 058,80	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.21	Лодьяновское городское поселение Лодьяновского муниципального района г. Лодьяновское, ул. Набережная, д. 17, корп. 2, ул. Гагарина, д. 2, д. 4, д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2 (1 очередь)	0,00	10 000,00	1 368,45	0,00	0,00	10 000,00	1 368,45	0,00	0,00	10 000,00	1 368,45	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено

№п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
4.1.22	Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района д. Пеники, ул. Центральная, д. 36а	0,00	6 231,38	1 186,93	0,00	0,00	6 231,38	1 186,93	0,00	0,00	6 231,38	1 186,93	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.23	Лаголокское сельское поселение Ломоносовского муниципального района д. Лаголок, между д. 1 и д. 5	0,00	10 000,00	1 502,44	0,00	0,00	10 000,00	1 502,44	0,00	0,00	10 000,00	1 502,44	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.24	Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района г. Серебряный, ул. Лужская, д. 5	0,00	10 000,00	3 100,00	0,00	0,00	10 000,00	3 100,00	0,00	0,00	10 000,00	3 100,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.25	Ретовское сельское поселение Лужского муниципального района д. Ретово, ул. Центральная, д. 7	0,00	7 723,78	4 574,42	0,00	0,00	7 723,78	4 574,42	0,00	0,00	7 723,78	4 574,42	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.26	Никольское городское поселение Поддоровского муниципального района г.п. Никольский, между домами N 1 по ул. Советская и д. N 22 по пр. Речного флота	0,00	7 993,67	1 094,12	0,00	0,00	7 993,67	1 094,12	0,00	0,00	7 993,67	1 094,12	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.27	Ридоловское сельское поселение Приозерского муниципального района д. Ридоловское, ул. Центральная, д. 1, д. 2, д. 13	0,00	4 183,58	570,49	0,00	0,00	4 183,58	570,49	0,00	0,00	4 183,58	570,49	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	Мероприятие выполнено
4.1.28	Славинское городское поселение Славинского муниципального района г. Славин, ул. Баранова, д. 4, д. 6, д. 6А, д. 8	0,00	10 000,00	21 700,00	0,00	0,00	10 000,00	21 700,00	0,00	0,00	10 000,00	21 700,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены		
4.2	Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества городской среды	0,00	112 101,70	18 479,10	0,00	0,00	112 101,65	18 479,10	0,00	0,00	112 101,65	18 479,10	0,00		100,0	Мероприятие выполнено
4.2.1	Дубровское городское поселение Всеволожский муниципальный район Благоустройство общественной территории: «пос. Пески, ограниченной ул. Зовенко и рекой Невы, Промысловой, южной окраиной пос. Пески, МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 2 этап»	0,00	15000,04	3792,38	0,00	0,00	15000,04	3792,38	0,00	0,00	15000,04	3792,38	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.2	Юоксовское сельское поселение Всеволожский муниципальный район Благоустройство общественной территории, расположенной на кадастровом участке 47:07:0410012:69, прилегающей к Ленинградской шоссе в муниципальном образовании «Юоксовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	0,00	22000,00	2874,72	0,00	0,00	22000,00	2874,72	0,00	0,00	22000,00	2874,72	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.3	Волховское городское поселение Волховский муниципальный район Дворовая территория многоквартирных домов №4, №6 по ул. Марата в городе Волхов Волховского района Ленинградской области	0,00	4000,00	1568,00	0,00	0,00	4000,00	1568,00	0,00	0,00	4000,00	1568,00	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.4	Волховское городское поселение Волховский муниципальный район Дворовая территория многоквартирных домов №5, №7 по улице Дзержинского в городе Волхов Волховского района Ленинградской области	0,00	7843,80	3204,48	0,00	0,00	7843,80	3204,48	0,00	0,00	7843,80	3204,48	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.5	Шлиссельбургское городское поселение Кировский муниципальный район Шлиссельбург, благоустройство Красной площади	0,00	16333,70	1615,42	0,00	0,00	16333,66	1615,42	0,00	0,00	16333,66	1615,42	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.6	Ивангородское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Благоустройство общественной территории: детская площадка на ул. Текстильщиков, мкр. Парусника, в г. Ивангород Ленинградской области (2 этап)	0,00	7556,88	839,65	0,00	0,00	7556,87	839,65	0,00	0,00	7556,87	839,65	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.7	Ивангородское городское поселение Кингисеппский муниципальный район «Территория Кингисеппское шоссе (главная площадь)» (2 этап)	0,00	12443,12	1382,57	0,00	0,00	12443,12	1382,57	0,00	0,00	12443,12	1382,57	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.8	Поддоржское городское поселение Поддоржский муниципальный район Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Поддоржский район, г. Поддоржье, ул. Красноармейская, д.1-3	0,00	8000,00	1195,52	0,00	0,00	8000,00	1195,52	0,00	0,00	8000,00	1195,52	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.9	Поддоржское городское поселение Поддоржский муниципальный район Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Строителей, д. 6-а	0,00	4225,12	631,40	0,00	0,00	4225,12	631,40	0,00	0,00	4225,12	631,40	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.10	Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район Благоустройство территории от ул. Карла Маркса вдоль Визитского ручья до дома 33 в микрорайона города Тихвин Ленинградской области (общественное пространство)	0,00	6595,86	573,55	0,00	0,00	6595,86	573,55	0,00	0,00	6595,86	573,55	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.2.11.	Рябовское городское поселение Тосненский муниципальный район «Парк у Пельгоровского ДК», Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Рыцаря, у дома 8	0,00	8 103,18	801,41	0,00	0,00	8 103,18	801,41	0,00	0,00	8 103,18	801,41	0,00	Работы по благоустройству территории завершены	100,0	
4.3.	Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр компетенций Ленинградской области"	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Субсидия предоставлена	100,0	Мероприятие выполнено
4.4.	Премиирование победителей конкурсов	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	Были подведены итоги конкурса, выплата премий осуществилась в начале июня 2023 года.	100,0	Мероприятие выполнено
5.	Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область) "	0,00	2 206 897,82	312 506,52	897 364,84	0,00	2 141 358,36	364 604,13	883 367,80	0,00	2 141 358,36	364 604,13	883 367,80	Расселено 24 798,45 кв.м аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах"	99,2	Мероприятие выполнено
5.1	Елизаветинское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	1 014,39	181,14	2 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2020	0,0	
5.2	Лесколповское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район)	0,00	717,01	19,20	1 183,79	0,00	717,01	19,20	1 183,79	0,00	717,01	19,20	1 183,79	контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022	100,0	
5.3	Лодейнопольское городское поселение (Лодейнопольский муниципальный район)	0,00	1 439,24	582,47	1 594,70	0,00	774,20	567,97	700,81	0,00	774,20	567,97	700,81	контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022	56,5	
5.4	Янгское сельское поселение (Лодейнопольский муниципальный район)	0,00	2 137,13	21,59	0,00	0,00	2 137,13	21,59	0,00	0,00	2 137,13	21,59	0,00	контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022	100,0	
5.5	Поддоржское городское поселение (Поддоржский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,18	0,00	0,00	0,00	393,18	0,00	контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022		
5.6	Тихвинское городское поселение (Тихвинский муниципальный район)	0,00	654,74	354,46	1 080,98	0,00	654,74	354,46	1 080,98	0,00	654,74	354,46	1 080,98	контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022	100,0	
5.7	Город Пикалево (Бокситогорский муниципальный район)	0,00	0,00	26,23	2 755,23	0,00	0,00	26,23	2 755,23	0,00	0,00	26,23	2 755,23	200,5 кв.м	100,0	
5.8	Город Волхов (Волховский муниципальный район)	0,00	157 580,64	20 820,30	0,00	0,00	154 546,83	22 930,81	0,00	0,00	154 546,83	22 930,81	0,00	35,6 кв.м	99,5	
5.9	Скельстройское городское поселение (Волховский муниципальный район)	0,00	138 156,40	70 760,21	382 767,39	0,00	138 156,40	63 125,03	382 767,39	0,00	138 156,40	63 125,03	382 767,39	5215 кв.м	98,7	
5.10	Город Всеволожск (Всеволожский муниципальный район)	0,00	36 363,41	27 760,97	0,00	0,00	36 363,41	27 173,98	0,00	0,00	36 363,41	27 173,98	0,00	344,25 кв.м	99,1	
5.11	Кузьмовское городское поселение. (Всеволожский муниципальный район)	0,00	21 735,24	6 763,75	0,00	0,00	21 735,24	10 340,76	0,00	0,00	21 735,24	10 340,76	0,00	183,8 кв.м	112,6	
5.12	Рахинское городское поселение (Всеволожский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 кв.м		
5.13	Город Выборг (Выборгский муниципальный район)	0,00	43 512,92	8 633,91	0,00	0,00	39 746,23	9 019,54	0,00	0,00	39 746,23	9 019,54	0,00	625,8 кв.м	93,5	

№п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
5.14	Каменогорское городское поселение (Выборгский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,97	0,00	0,00	0,00	1 570,97	0,00	0 кв.м		
5.15	Город Коммунар (Гатчинский муниципальный район)	0,00	43 347,99	10 652,01	0,00	0,00	43 347,99	10 682,01	0,00	0,00	43 347,99	10 682,01	0,00	412,2 кв.м	100,1	
5.16	Пудомыгское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	26 187,86	3 812,14	0,00	0,00	26 187,86	3 812,14	0,00	0,00	26 187,86	3 812,14	0,00	311,2 кв.м	100,0	
5.17	Тавицкое городское поселение (Гатчинский муниципальный район)	0,00	23 364,71	4 774,89	0,00	0,00	23 363,47	4 699,01	0,00	0,00	23 363,47	4 699,01	0,00	254,98 кв.м	99,7	
5.18	Будогощское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	37 349,58	855,29	0,00	0,00	34 250,17	825,98	0,00	0,00	34 250,17	825,98	0,00	426,2 кв.м	91,8	
5.19	Шинисельбургское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	263 279,93	25 885,88	0,00	0,00	263 279,93	32 090,86	0,00	0,00	263 279,93	32 090,86	0,00	0 кв.м	102,1	
5.20	Анинское городское поселение (Ломоносовский муниципальный район)	0,00	266 559,21	12 130,83	0,00	0,00	255 600,77	11 453,10	0,00	0,00	255 600,77	11 453,10	0,00	2265,0 кв.м	95,9	
5.21	Лужское городское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	435 662,20	55 571,82	0,00	0,00	431 509,15	69 142,98	0,00	0,00	431 509,15	69 142,98	0,00	85,5 кв.м	101,9	
5.22	Мшинское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	5 089,86	49,11	0,00	0,00	5 089,86	5 612,88	0,00	0,00	5 089,86	5 612,88	0,00	586,3 кв.м	208,3	
5.23	Оредажское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	79 941,98	4 156,82	0,00	0,00	69 761,99	4 066,57	0,00	0,00	69 761,99	4 066,57	0,00	816 кв.м	87,8	
5.24	Толмачевское городское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	27 130,26	1 476,92	0,00	0,00	26 703,90	2 594,90	0,00	0,00	26 703,90	2 594,90	0,00	309,42 кв.м	102,4	
5.25	Подпорожское городское поселение (Подпорожский муниципальный район)	0,00	263 409,02	16 170,39	0,00	0,00	259 451,69	17 300,66	0,00	0,00	259 451,69	17 300,66	0,00	8092,85 кв.м	99,0	
5.26	Кузнецинское городское поселение (Приозерский муниципальный район)	0,00	14 925,69	120,31	0,00	0,00	14 925,69	120,31	0,00	0,00	14 925,69	120,31	0,00	188,9 кв.м	100,0	
5.27	Мягучинское сельское поселение (Приозерский муниципальный район)	0,00	31 121,17	3 436,07	0,00	0,00	27 570,85	4 776,72	0,00	0,00	27 570,85	4 776,72	0,00	453,4 кв.м	93,6	
5.28	Приозерское городское поселение (Приозерский муниципальный район)	0,00	34 307,07	8 002,10	0,00	0,00	32 084,76	8 308,14	0,00	0,00	32 084,76	8 308,14	0,00	461,52 кв.м	95,5	
5.29	Красноборское городское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	27 932,75	2 621,64	0,00	0,00	27 932,75	2 621,64	0,00	0,00	27 932,75	2 621,64	0,00	363,6 кв.м	100,0	
5.30	Рыбовское городское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	46 217,47	1 192,53	0,00	0,00	46 217,47	1 192,53	0,00	0,00	46 217,47	1 192,53	0,00	552,49 кв.м	100,0	
5.31	Тельмановское сельское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	97 239,64	12 636,51	0,00	0,00	84 545,58	16 230,20	0,00	0,00	84 545,58	16 230,20	0,00	1132,4 кв.м	91,7	
5.32	Узляновское городское поселение (Тосненский муниципальный район)	0,00	34 252,98	934,76	0,00	0,00	30 494,38	905,84	0,00	0,00	30 494,38	905,84	0,00	343,29 кв.м	89,2	
5.33	Город Волхов (Волховский муниципальный район)	0,00	0,00	1 819,47	214 483,76	0,00	0,00	1 710,81	204 133,08	0,00	0,00	1 710,81	204 133,08	716,2 кв.	95,2	
5.34	Саястройское городское поселение (Волховский муниципальный район)	0,00	2 017,78	99,69	7 851,20	0,00	0,00	79,31	7 851,20	0,00	0,00	79,31	7 851,20	200,4 кв.м	79,6	
5.35	Лужское городское поселение (Лужский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	целевые показатели будут достигнуты и учтены в 2024		
5.36	Подпорожское городское поселение (Подпорожский муниципальный район)	0,00	44 449,52	10 183,11	283 220,50	0,00	44 208,88	30 833,82	282 895,31	0,00	44 208,88	30 833,82	282 895,31	целевые показатели будут достигнуты и учтены в 2024	105,9	
5.37	Щегловское сельское поселение (Всеголовский муниципальный район)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,2 кв.м		
6.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания"	0,00	257 647,40	7 938,78	0,00	0,00	256 703,64	7 997,78	0,00	0,00	256 703,64	7 997,78	0,00		99,7	Мероприятие выполнено
6.1	Мероприятие ликвидации аварийного жилищного фонда	0,00	218 473,89	7 543,09	0,00	0,00	218 473,89	7 543,09	0,00	0,00	218 473,89	7 543,09	0,00		100,0	Мероприятие выполнено
6.1.1	Каменогорское городское поселение (Выборгский район)	0,00	131 699,66	4 642,62	0,00	0,00	131 699,66	4 642,62	0,00	0,00	131 699,66	4 642,62	0,00	1265,20 кв.м./78 чел.	100,0	
6.1.2	Шинисельбургское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	86 774,23	2 900,47	0,00	0,00	86 774,23	2 900,47	0,00	0,00	86 774,23	2 900,47	0,00	804,50 кв.м./71 чел.	100,0	
6.1.3	Нераспределенный остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	0,00	39 173,51	395,69	0,00	0,00	38 229,75	454,69	0,00	0,00	38 229,75	454,69	0,00		97,8	Мероприятие выполнено
6.2.1	Клопицкое сельское поселение (Волосовский муниципальный район)	0,00	3 723,85	37,61	0,00	0,00	3 723,85	106,15	0,00	0,00	3 723,85	106,15	0,00	32,3 кв.м./2 чел. Достижение ЦП - 100 %, освоение бюджета - 100 %	101,8	
6.2.2	Рыбинское городское поселение (Всеголовский муниципальный район)	0,00	4 145,43	41,87	0,00	0,00	3 863,43	39,02	0,00	0,00	3 863,43	39,02	0,00	20 кв.м./1 чел. Достижение ЦП - 100 %, освоение бюджета - 93,20 %	93,2	
6.2.3	Наवलковское городское поселение (Кировский муниципальный район)	0,00	31 304,23	316,21	0,00	0,00	30 642,47	309,52	0,00	0,00	30 642,47	309,52	0,00	264,2 кв.м./15 чел./1 снежный дом. Достижение ЦП - 100 %, освоение бюджета - 97,89 %	97,9	
7.	Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	38 879,00	121 956,42	18 354,18	134 380,58	38 760,54	121 217,26	18 309,37	133 478,14	38 760,54	121 217,26	18 309,37	37 184,41		68,7	Мероприятие не выполнено
7.1.	Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	16 026,40	100 000,00	18 354,18	134 380,58	15 907,94	99 260,84	18 309,37	133 478,14	15 907,94	99 260,84	18 309,37	37 184,41		63,5	"Мероприятие выполнено". Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Общее количество молодых семей, изъявивших желание получить в 2023 году социальную выплату на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья составило 44 молодых семей.
7.1.1	Большелуцкое сельское поселение Книгинский муниципальный район	643,65	4 016,19	1 903,31	6 563,15	643,65	4 016,19	1 903,31	6 563,15	643,65	4 016,19	1 903,31	1 238,90	2 м.с. получили свидетельство, все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 101,10 кв.м.	59,4	

№п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах		Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники				
7.1.2	Важинское городское поселение Подпорожский муниципальный район					135,69	846,69	146,79	1 129,18	135,69	846,69	146,79	537,19	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 66,30 кв.м.			
7.1.3	Винницкое сельское поселение Подпорожский муниципальный район	183,57	1 145,42	253,14	1 582,13	183,57	1 145,42	253,14	1 582,13	183,57	1 145,42	253,14	217,87	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 62,40 кв.м.	56,9		
7.1.4	Валдиностровское сельское поселение Волховский муниципальный район	232,30	1 449,47	207,86	1 889,63	232,30	1 449,47	207,86	1 889,63	232,30	1 449,47	207,86	1 910,37	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 271,10 кв.м.	100,5		
7.1.5	Город Волхов Волховский муниципальный район	2 105,46	13 137,43	1 693,65	16 936,54	1 996,55	12 457,91	1 606,05	16 060,51	1 996,55	12 457,91	1 606,05	2 958,74	5 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 276,40 кв.м.	56,1		
7.1.6	Город Всеволожск Всеволожский муниципальный район	778,64	4 858,49	842,33	6 479,46	778,64	4 858,49	842,33	6 479,46	778,64	4 858,49	842,33	1 220,54	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 65,40 кв.м.	59,4		
7.1.7	Город Гатчина Гатчинский муниципальный район	648,87	4 048,74	701,94	5 399,55	648,87	4 048,74	701,94	5 399,55	648,87	4 048,74	701,94	2 600,45	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 73,50 кв.м.	74,1		
7.1.8	Горбуновское сельское поселение Домошовский муниципальный район	316,73	1 976,28	226,78	2 519,79	316,73	1 976,28	226,78	2 519,79	316,73	1 976,28	226,78	1 630,21	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 42,60 кв.м.	82,3		
7.1.9	Дзержинское сельское поселение Лужский муниципальный район	310,86	1 939,66	222,58	2 473,10	189,85	1 184,59	135,93	1 510,38	189,85	1 184,59	135,93	2,68	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 42,70 кв.м.	30,6		
7.1.10	Домошировское сельское поселение Лодейнопольский муниципальный район	222,17	1 386,30	240,35	1 848,82	222,17	1 386,30	240,35	1 848,82	222,17	1 386,30	240,35	351,18	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 54,50 кв.м.	59,5		
7.1.11	Заклинское сельское поселение Лужский муниципальный район	1 239,97	7 737,06	997,45	9 974,48	1 239,97	7 737,06	997,45	9 974,48	1 239,97	7 737,06	997,45	2 175,52	3 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 195,30 кв.м.	60,9		
7.1.12	Кингисеппское городское поселение Кингисеппский муниципальный район	204,24	1 274,38	1 643,50	3 122,12	204,24	1 274,38	1 643,50	3 122,12	204,24	1 274,38	1 643,50	3 207,88	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 57,30 кв.м.	101,4		
7.1.13	Кировск Кировский муниципальный район	316,73	1 976,28	226,78	2 519,79	292,48	1 825,02	209,42	2 326,92	292,48	1 825,02	209,42	423,08	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 61,70 кв.м.	54,6		
7.1.14	Колчановское сельское поселение Волховский муниципальный район	295,05	1 841,03	291,28	2 427,37	295,05	1 841,03	291,28	2 427,37	295,05	1 841,03	291,28	2,63	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 66,20 кв.м.	50,1		
7.1.15	Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольский муниципальный район	607,92	3 793,24	435,28	4 836,44	607,92	3 793,24	435,28	4 836,44	607,92	3 793,24	435,28	2 649,16	2 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 120,10 кв.м.	77,4		
7.1.16	Лужское городское поселение Лужский муниципальный район	1 537,48	9 593,41	1 236,77	12 367,66	1 537,48	9 593,41	1 236,77	12 367,66	1 537,48	9 593,41	1 236,77	1 346,73	3 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 177,40 кв.м.	55,4		
7.1.17	Новоладожское городское поселение Волховский муниципальный район	453,17	2 827,65	447,38	3 728,21	453,17	2 827,65	447,38	3 728,21	453,17	2 827,65	447,38	18,75	2 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 89,60 кв.м.	50,3		
7.1.18	Пашское сельское поселение Волховский муниципальный район	154,08	961,43	137,87	1 253,38	154,08	961,43	137,87	1 253,38	154,08	961,43	137,87	296,62	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 55,00 кв.м.	61,8		
7.1.19	Приозерское городское поселение Приозерский муниципальный район	1 213,86	7 574,12	869,14	9 657,12	1 213,86	7 574,12	869,14	9 657,12	1 213,86	7 574,12	869,14	1 917,88	2 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 123,20 кв.м.	59,9		
7.1.20	Приладожское городское поселение Кировский муниципальный район	470,22	2 934,02	296,02	3 700,26	470,22	2 934,02	296,02	3 700,26	470,22	2 934,02	296,02	636,95	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 60,80 кв.м.	58,6		
7.1.21	Пустомержское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район	414,78	2 588,08	409,48	3 412,33	414,78	2 588,08	409,48	3 412,33	414,78	2 588,08	409,48	2 327,67	1 м.с. получила свидетельство и приобрела жилое помещение общей площадью 59,50 кв.м.	84,1		
7.1.22	Славненское городское поселение Славненский муниципальный район	670,27	4 182,28	539,17	5 391,72	670,27	4 182,28	539,17	5 391,72	670,27	4 182,28	539,17	2 689,48	4 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 244,10 кв.м.	74,9		
7.1.23	Сосновоборский городской округ	1 588,63	9 912,60	3 435,43	14 936,67	1 588,63	9 912,60	3 435,43	14 936,67	1 588,63	9 912,60	3 435,43	4 384,80	3 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 186,40 кв.м.	64,7		
7.1.24	Сестротское городское поселение Волховский муниципальный район	769,57	4 801,92	688,61	6 260,10	769,57	4 801,92	688,61	6 260,10	769,57	4 801,92	688,61	1 939,90	3 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 146,30 кв.м.	65,5		
7.1.25	Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район	648,19	4 044,52	408,06	5 100,77	648,19	4 044,52	408,06	5 100,77	648,19	4 044,52	408,06	499,23	2 м.с. получили свидетельство; все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 105,90 кв.м.	54,9		
7.2.	Мероприятие по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	22 852,60	21 956,42	0,00	0,00	22 852,60	21 956,42	0,00	0,00	22 852,60	21 956,42	0,00	0,00	В 2023 году в соответствии с областным законом Ленинградской области от 19.12.2022 №151-ОЗ «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в областном бюджете Ленинградской области предусмотрены ассигнования в размере 44 809 019,61 рублей (в т.ч. средства федерального бюджета в размере 22 852 600,00 рублей). Средства федерального и областного бюджетов (на условиях софинансирования), предусмотренные на реализацию мероприятия, использованы на 100%.	100,0	Мероприятие выполнено	
8.	Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	0,00	2 233 827,08	0,00	0,00	0,00	2 231 650,67	0,00	0,00	0,00	1 953 155,17	0,00	0,00			Мероприятие не выполнено	
																87,4	

№п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			
8.1.	Мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей)	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	321 059,89	0,00	0,00	0,00	261 430,59	0,00	0,00	<p>Ассигнования на реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены в объеме 322 000,00 тыс. рублей (с учетом увеличения ассигнований областного бюджета Ленинградской области согласно областному закону от 03 ноября 2023 года № 118-оз «О внесении изменений в областной закон Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).</p> <p>Общее количество молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить в 2023 году социальную выплату составило 485 молодых граждан (молодых семей), из них 171 – молодые многодетные семьи. Общее количество молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить в 2023 году дополнительную социальную выплату в случае рождения (усыновления) детей составило 5 молодых семей.</p> <p>Претендентами на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья стали 103 молодых гражданина (молодых семьи). Претендентами на получение дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей стали 5 молодых семей.</p> <p>Средства социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, средства дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей перечислены на банковские счета граждан в полном объеме.</p> <p>В связи с увеличением ассигнований на реализацию мероприятия в размере 72 000,00 тыс. рублей в ноябре 2023 года, выдана 27 молодым гражданам (молодым семьям) свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья осуществлена в ноябре-декабре 2023 года. Срок действия свидетельств составляет 7 месяцев.</p> <p>Неразмещенного остатка в размере 940,10 тыс.рублей недостаточно для предоставления социальной</p>	81,2	Мероприятие выполнено". Мера социальной поддержки носит заявительный характер.
8.2.	Мероприятие по предоставлению за счет средств областного бюджета Ленинградской области жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	0,00	1 911 827,08	0,00	0,00	0,00	1 910 590,78	0,00	0,00	0,00	1 691 724,58	0,00	0,00	<p>За счет региональных средств (в размере 1 152 562 284,39 руб.) – планируется приобрести 407 жилых помещений.</p> <p>в рамках мероприятия приобретено 305 жилых помещений на общую сумму средств в размере 1 002 722,58 руб. Предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения 240 жилых помещений приобретенных за счет средств регионального бюджета. Остаток региональных средств составляет – 171 796,12 руб.</p>	88,5	Мероприятие не выполнено
Процессная часть																
9.	Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"	0,00	195 509,91	0,00	248,53	0,00	195 502,31	0,00	56 841,55	0,00	194 273,47	0,00	56 841,55	<p>Ассигнования на реализацию Ипотечной программы в 2023 году были предусмотрены в объеме 120 573,00 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением комитета от 22 февраля 2023 года №73,78,75,77 и от 28 февраля 2023 года №83,86,87 претендентами на получение выплат с учетом установленного порядка распределения бюджетных ассигнований в рамках Ипотечной программы в 2023 году в Ленинградской области стали:</p> <p>- компенсации – 173 гражданина, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил 10 207,29 тыс.рублей;</p> <p>- социальные выплаты в размере 150 тыс. рублей – 357 гражданин, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил 52 346,82 тыс.рублей;</p> <p>- социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья – 19 семей, в том числе 5 молодых педагогов, 5 медицинских работников порочного звания и сироты жилищной помощи, 6 семей работников бюджетной сферы и 3 семьи граждан, не включенных работниками бюджетной сферы. Размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области на предоставление социальных выплат составил 5781,33 тыс.рублей.</p> <p>По состоянию на 01 января 2024 года компенсации перечислены в полном объеме на счета 173 гражданам в объеме 10207,22 тыс.рублей.</p> <p>По состоянию на 01 января 2024 года средства социальных выплат в размере 150 тыс. рублей перечислены на счета 357 граждан в полном объеме 52 346,82 тыс.рублей</p> <p>По состоянию на 01 января 2024 года перечислены средства социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 18 граждан (семей) реализованы средства социальной выплаты, приобретено 1228,50 кв.метра жилья. Одна семья занимается подбором жилого помещения, срок действия свидетельства 23.04.2024.</p> <p>Остаток в размере 7,59 тыс. рублей недостаточен для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.</p> <p>Распределено средств областного бюджета 99,92%.</p>	128,3	Мероприятие выполнено
9.1.	Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)	0,00	120 373,00	0,00	248,53	0,00	120 365,40	0,00	56 841,55	0,00	120 365,40	0,00	56 841,55	<p>Ассигнования на реализацию Ипотечной программы в 2023 году были предусмотрены в объеме 120 573,00 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением комитета от 22 февраля 2023 года №73,78,75,77 и от 28 февраля 2023 года №83,86,87 претендентами на получение выплат с учетом установленного порядка распределения бюджетных ассигнований в рамках Ипотечной программы в 2023 году в Ленинградской области стали:</p> <p>- компенсации – 173 гражданина, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил 10 207,29 тыс.рублей;</p> <p>- социальные выплаты в размере 150 тыс. рублей – 357 гражданин, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил 52 346,82 тыс.рублей;</p> <p>- социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья – 19 семей, в том числе 5 молодых педагогов, 5 медицинских работников порочного звания и сироты жилищной помощи, 6 семей работников бюджетной сферы и 3 семьи граждан, не включенных работниками бюджетной сферы. Размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области на предоставление социальных выплат составил 5781,33 тыс.рублей.</p> <p>По состоянию на 01 января 2024 года компенсации перечислены в полном объеме на счета 173 гражданам в объеме 10207,22 тыс.рублей.</p> <p>По состоянию на 01 января 2024 года средства социальных выплат в размере 150 тыс. рублей перечислены на счета 357 граждан в полном объеме 52 346,82 тыс.рублей</p> <p>По состоянию на 01 января 2024 года перечислены средства социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 18 граждан (семей) реализованы средства социальной выплаты, приобретено 1228,50 кв.метра жилья. Одна семья занимается подбором жилого помещения, срок действия свидетельства 23.04.2024.</p> <p>Остаток в размере 7,59 тыс. рублей недостаточен для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.</p> <p>Распределено средств областного бюджета 99,92%.</p>	146,9	Мероприятие выполнено
9.2.	Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области"	0,00	75 136,91	0,00	0,00	0,00	75 136,91	0,00	0,00	0,00	73 908,07	0,00	0,00	<p>Остаток средств субсидии в объеме 1 228,84 тыс.рублей возвращен в областной бюджет</p>	98,4	Мероприятие выполнено
10.	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	10 079,30	13 183,90	0,00	0,00	7 471,17	12 743,78	0,00	0,00	4 980,78	12 181,31	0,00	0,00	<p>Исполнение бюджета обусловлено:</p> <p>1) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2023 № 3399-р, ассигнования федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ составили - 6 983 900,00 рублей. Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.12.2023 № 873 внесено соответствующее изменение в распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, утвержденное приложением 15 (таблица 25) Закона от 19.12.2022 № 151-оз, в части 2023 года. В 2023 году на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях в составе местного самоуправления Ленинградской области состояло три ветерана ВОВ, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях в Тосненском, Бокситогорском и Волосовском районах. Решением Рабочей группы при Правительстве Ленинградской области (протокол от 01.12.2023 №7) ветерану Тосненского района отказано в предоставлении бюджетных средств в связи с непропорциональным приемом на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2023 № 880-р, средства федерального бюджета, размер 4 980 780,00 руб. были предоставлены ветерану Бокситогорского муниципального района, денежные средства направлены в бюджет муниципального образования. Ветеран приобрел благоустроенное жилое помещение и снят с учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, средства реализованы. Непострабанные ассигнования федерального бюджета в размере 2 003 120,00 руб. в бюджеты муниципальных образований не направлялись.</p> <p>2) В 2023 году на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях в администрациях муниципальных образований Ленинградской области состояло 27 семей инвалидов, принятых на учет до 1 января 2005 года, из них один инвалид Волосовского муниципального района изъявил желание улучшить жилищные условия за счет бюджетных средств. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2023 № 881-р, средства федерального бюджета в размере 2 490 390,00 руб. были предоставлены инвалиду Волосовского муниципального района и направлены в бюджет муниципального образования.</p> <p>В соответствии с Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2005 № 614, предусмотрено, что средства федерального бюджета на жилищное обеспечение перечисляются на счёт адресного распоряжения, открытых органами местного самоуправления как получателя бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования, что позволяет их дальнейшую реализацию в 2024 году. В настоящее время инвалид-очередник определен с вариантом жилого помещения и оформил документы по его приобретению в собственность, оплата договора купли-продажи будет осуществлена в I квартале 2024 года. Непострабанные ассигнования федерального бюджета в размере 605 010,00 руб. в бюджеты муниципальных образований не направлялись.</p>	73,8	Мероприятие выполнено частично
10.1.	Мероприятие по осуществлению полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством	10 079,30	0,00	0,00	0,00	7 471,17	0,00	0,00	0,00	4 980,78	0,00	0,00	0,00	<p>Исполнение бюджета обусловлено:</p> <p>1) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2023 № 3399-р, ассигнования федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ составили - 6 983 900,00 рублей. Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.12.2023 № 873 внесено соответствующее изменение в распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, утвержденное приложением 15 (таблица 25) Закона от 19.12.2022 № 151-оз, в части 2023 года. В 2023 году на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях в составе местного самоуправления Ленинградской области состояло три ветерана ВОВ, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях в Тосненском, Бокситогорском и Волосовском районах. Решением Рабочей группы при Правительстве Ленинградской области (протокол от 01.12.2023 №7) ветерану Тосненского района отказано в предоставлении бюджетных средств в связи с непропорциональным приемом на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2023 № 880-р, средства федерального бюджета, размер 4 980 780,00 руб. были предоставлены ветерану Бокситогорского муниципального района, денежные средства направлены в бюджет муниципального образования. Ветеран приобрел благоустроенное жилое помещение и снят с учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, средства реализованы. Непострабанные ассигнования федерального бюджета в размере 2 003 120,00 руб. в бюджеты муниципальных образований не направлялись.</p> <p>2) В 2023 году на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях в администрациях муниципальных образований Ленинградской области состояло 27 семей инвалидов, принятых на учет до 1 января 2005 года, из них один инвалид Волосовского муниципального района изъявил желание улучшить жилищные условия за счет бюджетных средств. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2023 № 881-р, средства федерального бюджета в размере 2 490 390,00 руб. были предоставлены инвалиду Волосовского муниципального района и направлены в бюджет муниципального образования.</p> <p>В соответствии с Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2005 № 614, предусмотрено, что средства федерального бюджета на жилищное обеспечение перечисляются на счёт адресного распоряжения, открытых органами местного самоуправления как получателя бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования, что позволяет их дальнейшую реализацию в 2024 году. В настоящее время инвалид-очередник определен с вариантом жилого помещения и оформил документы по его приобретению в собственность, оплата договора купли-продажи будет осуществлена в I квартале 2024 года. Непострабанные ассигнования федерального бюджета в размере 605 010,00 руб. в бюджеты муниципальных образований не направлялись.</p>	49,4	"Мероприятие выполнено". Мера социальной поддержки носит заявительный характер. В 2023 году на основании заявлений обеспечены 1 ветеран ВОВ и 1 семья инвалидов.

№п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники		
10.2.	Мероприятие по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов	0,00	10574,33	0,00	0,00	0,00	10 137,30	0,00	0,00	0,00	9574,83	0,00	0,00	Предоставлены бюджетные средства 32 ветеранам ВОВ на проведение капитального ремонта жилых домов в размере 10137,3 тыс. руб., из них администрация Тосненского района осуществила возврат бюджетных средств в размере 562,5 тыс. руб., в связи с отказом граждан от проведения ремонтных работ, ожно на 01.01.2024 года отремонтировано 29 домовладений граждан, нуждающихся в ремонте. Нереализованный остаток средств составил 999 500,00 руб.	90,5
10.3.	Мероприятие по обеспечению выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений	0,00	2609,57	0,00	0,00	0,00	2606,48	0,00	0,00	0,00	2606,48	0,00	0,00	В 2023 году на основании заявок, представленных администрациями восьми муниципальных районов, на организационно исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере жилищных отношений направлены средства областного бюджета в размере 2 606 480,36 руб.	99,9
11.	Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0,00	1 246 244,75	0,00	4 213 932,64	0,00	1 245 193,84	0,00	3 710 790,43	0,00	734 644,39	0,00	2 193 462,93		53,6
11.1.	Инициативный вклад Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"	0,00	391 700,00	0,00	3 714 954,74	0,00	391 700,00	0,00	3 657 333,49	0,00	369 016,80	0,00	2 140 005,99	выполнено 799 вида работ (без спенечетов) в 204 МКД	61,1
11.2.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости	0,00	354 544,75	0,00	0,00	0,00	354 515,93	0,00	0,00	0,00	90 552,91	0,00	0,00	выполнено 13 видов работ в 12 МКД, увеличен объем оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту крыши в 1 многоквартирном доме	25,5
11.3.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0,00	500 000,00	0,00	498 977,90	0,00	498 977,91	0,00	53 456,94	0,00	275 074,68	0,00	53 456,94	выполнено 6 видов работ в 6 МКД	32,9
	Итого по государственной программе:	1 079 361,10	19 620 625,00	958 321,59	5 445 926,59	1 076 634,50	15 243 325,08	1 000 524,17	4 784 477,92	1 183 414,61	14 648 181,39	1 027 042,75	3 170 856,69		73,9