

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области
 отчетный период: январь - декабрь 2019 года

Отве

№пп	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2019 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2019 года, тыс.руб.			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»									
1.1.	Основное мероприятие Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)	Комитет по строительству	11,082.00	350,000.00	4,694.86	216,661.00	11,082.00	349,734.83	4,694.86	222,614.73
	Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей	Комитет по строительству	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	249,734.83	0.00	138,762.94
	Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»	Комитет по строительству	11,082.00	100,000.00	4,694.86	216,661.00	11,082.00	100,000.00	4,694.86	83,851.79
1.2.	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»	Комитет по строительству	0.00	320,082.46	0.00	153,116.90	0.00	320,009.64	0.00	166,989.85

№пп	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2019 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2019 года, тыс.руб.			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1.3.	Основное мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Комитет по строительству	0.00	104,304.59	1,041.19	0.00	0.00	75,968.43	767.36	0.00
1.4.	Основное мероприятие Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	Комитет по строительству	0.00	23,693.17	1,133.99	0.00	0.00	22,260.94	1,438.15	0.00
1.5.	Основное мероприятие Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	51,394.71	8,781.17	0.00	0.00	51,288.97	7,081.18	0.00	0.00
1.6.	Основное мероприятие Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0.00	25,510.77	0.00	0.00	0.00	25,510.77	0.00	0.00
1.7.	Основное мероприятие Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0.00	4,532.70	0.00	0.00	0.00	4,532.28	0.00	0.00
1.8.	Основное мероприятие Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	0.00	1,456,767.38	0.00	0.00	0.00	1,276,237.20	0.00	0.00

№пп	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2019 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2019 года, тыс.руб.			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1.9.	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» («Региональный проект Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области»)	Комитет по строительству	614,787.19	303,000.00	45,879.64	0.00	310,713.82	160,467.35	92,433.73	0.00
1.10.	Основное мероприятие "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	Комитет по строительству	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого по подпрограмме 1		677,263.90	2,596,672.24	52,749.68	369,777.90	373,084.79	2,241,802.62	99,334.10	389,604.58
2	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»									

№пп	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2019 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2019 года, тыс.руб.			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
2.1.	Основное мероприятие Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам	Комитет по строительству	0.00	261,674.23	16,859.38	0.00	0.00	253,432.71	21,653.87	0.00

№пп	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2019 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2019 года, тыс.руб.			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
2.2.	Основное мероприятие Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства	Комитет по строительству	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Основное мероприятие Федеральный проект "Жилье"	Комитет по строительству	1,040,863.00	657,912.76	73,101.41	0.00	1,040,863.00	638,707.60	68,875.89	0.00
Итого по подпрограмме 2			1,040,863.00	919,586.99	89,960.79	0.00	1,040,863.00	892,140.31	90,529.76	0.00

№пп	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2019 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2019 года, тыс.руб.			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
3	Подпрограмма 3 Формирование комфортной городской среды									
3.1.	Основное мероприятие Благоустройство территорий	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0.00	78,200.00	4,254.12	0.00	0.00	78,200.00	4,254.59	0.00
3.2.	Основное мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0.00	819,636.19	0.00	2,529,282.75	0.00	819,634.87	0.00	2,442,477.59
3.2.1.	Кроме того, за счет средств остатков		0.00	219,782.02	13,203.51	1,583,204.66			4,962.99	
3.3.	Основное мероприятие Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области	Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	0.00	45,113.70	14,363.76	0.00	0.00	38,021.17	12,688.88	0.00
3.4.	Основное мероприятие федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	476,181.70	738,539.04	149,917.33	0.00	422,546.99	736,450.14	149,699.62	0.00
	Итого по подпрограмме 3		476,181.70	1,681,488.93	168,535.21	2,529,282.75	422,546.99	1,672,306.18	166,643.09	2,442,477.59
	Всего по госпрограмме		2,194,308.60	5,197,748.16	311,245.68	2,899,060.65	1,836,494.78	4,806,249.11	356,506.96	2,832,082.17

1"

тственный исполнитель: комитет по строительству Ленинградской области

Выполнено на 01.01.2020 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
12	13	14	15	
				16
11,082.00	349,734.83	4,694.86	222,614.73	
0.00	249,734.83	0.00	138,762.94	Средства социальных выплат перечислены на блокированные счета молодых граждан (молодых семей). По состоянию на 01.01.2020 все свидетельства реализованы .
11,082.00	100,000.00	4,694.86	83,851.79	По состоянию на 01.12.2019 год 96 молодых семей реализовали свидетельства и приобрели жилые помещения
0.00	223,539.78	0.00	166,989.85	Средства социальных выплат перечислены на счета граждан в полном объеме. Реализовано 139 свидетельств из 191. Остальные 52 свидетельства будут реализовываться в течение срока действия свидетельств в 2020 году. Средства областного бюджета будут использоваться в течение срока действия свидетельств (7 месяцев).

Выполнено на 01.01.2020 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
0.00	69,759.88	704.65	0.00	Переселено 86 граждан, в предоставленные жилые помещения взамен расселенных, общей площадью 1723,8 кв. м. Перечисление субсидий осуществлялось исходя из фактической потребности в расходах МО по факту заключенных муниципальных контрактов
0.00	21,769.54	1,438.15	0.00	Приобретены 10 жилых помещений общей площадью 579,0 кв. м.
49,431.11	7,081.18	0.00	0.00	Обеспечено жилыми помещениями 25 ветеранов ВОВ и 7 семей инвалидов
0.00	25,072.08	0.00	0.00	Проведен капитальный ремонт 86 домов ветеранов ВОВ
0.00	4,473.95	0.00	0.00	15 МР направлены средства областного бюджета на исполнение полномочий в сфере жилищных отношений.
0.00	132,175.01	0.00	0.00	

Выполнено на 01.01.2020 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
258,587.41	141,057.05	92,433.73	0.00	По состоянию на 01 января 2020 года переселены 265 граждан из 3 868,26 кв. м аварийных помещений путем приобретения других пригодных для проживания жилых помещений и путем выкупа аварийных жилых помещений у собственников
0.00	0.00	0.00	0.00	
319,100.52	974,663.30	99,271.39	389,604.58	

Выполнено на 01.01.2020 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
0.00	244,401.92	21,653.87	0.00	<p>Субсидии перечислены в бюджет следующих муниципальных образований:</p> <p>Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района, Каменногорское городское поселение Выборгского района, Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района, Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района, Сосновоборский городской округ, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района, Город Гатчина Гатчинского муниципального района, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района в соответствии с актами выполненных работ. Остаток неиспользованной субсидии в сумме ОБ- 7 067 973,00 руб образовался в Отраденском г.п. в связи с тем, что в 2019 году администрацией не были переведены средства на счет подрядной организации по техническим причинам. Потребность подтверждена. Остаток неиспользованной субсидии в сумме ОБ- 1 124 680,99 руб. образовался в Кингисеппском г.п. (экономия по результатам торгов на заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля). Потребность в данных средствах в 2020 году отсутствует. Остаток неиспользованной субсидии в сумме ОБ- 838 139,73 руб. образовался в Ларионовском с.п. в связи с тем, что в 2019 году администрацией не были переведены средства на счет подрядной организации по техническим причинам. Потребность подтверждена. Остаток неиспользованной субсидии 256 435,6 образовался в Лодейнопольском г.п. (остаток не использован по причине экономии средств, заложенных в сводный сметный расчет на непредвиденные затраты). Потребность в остатке субсидии в 2020 году отсутствует. Субсидия, выделенная Первомайскому с.п. в размере 7 967 298,75 рублей, не перечислялась в бюджет муниципального образования в связи с расторжением муниципального контракта в декабре 2019 года и отсутствием актов выполненных работ.</p>

Выполнено на 01.01.2020 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,040,863.00	636,719.68	68,875.89	0.00	14.02.2019 заключено укрупненное Соглашение № 069-09-2019-198. Доп.соглашение №1 к соглашению, предусматривающее пообъектное финансирование, заключено 17.04.2019. Доп.соглашение №2 к соглашению, предусматривающее присвоение кодов ФАИП, заключено 02.07.2019.
1,040,863.00	881,121.60	90,529.76	0.00	

Выполнено на 01.01.2020 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
0.00	78,200.00	4,254.59	0.00	
	515,274.72		1,416,480.92	
	93,771.02	9,954.43	1,110,660.98	
0.00	38,021.17	12,688.88	0.00	Все проекты выполнены, за исключением проекта Сосновоборгского городского округа. Неисполнение связано с приостановлением работ по муниципальному контракту в связи с погодными условиями (акт о приостановке работ от 17.12.2019 г.)
422,546.99	736,450.14	149,699.62	0.00	
422,546.99	1,367,946.03	166,643.09	1,416,480.92	
1,782,510.51	3,223,730.93	356,444.25	1,806,085.50	

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
отчетный период: январь - декабрь 2019 года**

Ответственный исполнитель: комитет по строительству Ленинградской области

№ п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2018	2019			
				План	Факт (оценка)	Уточненное значение	
1	2	3	4	5	6	7	
Государственная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»							
1.	Объем введенного жилья на территории Ленинградской области	тыс. кв. м.	2640,58	2481,0	2436,13	2930,22	Уточненная информация
2.	Увеличение участков застройки, обеспеченных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой	единиц	X	149	149	149	
3.	Среднее значение индекса качества городской среды по Ленинградской области	Условные единицы	X	X	X	X	
4.	Улучшение жилищных условий граждан Ленинградской области	Гражданин (семья)	X	833	928	919	
Подпрограмма 1 «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»							
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"							
5.	Количество выданных молодым семьям свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	шт.	261	252	255	255	
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"							

6.	Количество выданных семьям свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, с использованием средств ипотечного кредита (займа)	шт.	83	191	191	191	
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"							
7.	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	кв.метры	X	5649	5209,15	5214,26	В связи с уточнением сведений от муниципальных образований Ленинградской области
8.	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	человек	X	265	354	345	
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"							
9.	Количество семей, которым предоставлены жилые помещения в связи с утратой жилья	семья	44	11	10	10	
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"							
10.	Количество семей граждан из числа отдельных категорий, которым предоставлены бюджетные средства	семья	19	27	32	32	Отклонения обусловлены увеличением ассигнования федерального бюджета на жилищное обеспечение ветеранов ВОВ
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"							
11.	Количество единовременных денежных выплат, предоставленных отдельным категориям граждан в целях проведения работ по капитальному ремонту жилых домов	единиц	76	87	86	86	Не заключен договор подряда на проведение капитального ремонта дома (Подпорожский район).
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"							
12.	Ввод жилья в рамках мероприятий по	кв.метры	X	X	X	X	

	содействию в завершении жилищного строительства						
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"							
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"							
13.	Количество семей, земельные участки которых обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой	семья	77	149	149	149	
Федеральный проект "Жилье"							
14.	Ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию жилищного строительства Ленинградской области	тыс. кв. м	317,2	375,28	522,336	522,336	
15.	Количество проектов жилищного строительства, получивших государственную финансовую поддержку на инфраструктурное развитие территорий	проект	4	5	5	5	
Подпрограмма 3 "Формирование комфортной городской среды"							
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"							
16.	Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий	проект	138	122	122	122	
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"							
17.	Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	единиц	946	426	376	425	Перезаключение договоров после расторжения контракта с первым участником, длительное переключение электрических систем, ввиду отсутствия доступа в квартиры собственников и необходимостью согласования узлов учета в ППСК, необходимость выполнения противоаварийных работ, не вошедших в договор и препятствующих его выполнению, расторжение контракта и проведение

							повторных торгов, спец счет, приостановка выполнения работ до 2020 г
18.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов	процент	X	X	X	X	
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"							
19.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов	процент	X	25	*	*	* - процент достижения будет рассчитан после формирования Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 01.04.2020 значения индекса качества городской среды по Ленинградской области и доли городов с благоприятной средой от общего количества городов за 2019 год в соответствии с пунктом 2 Распоряжения Правительства РФ от 23.03.2019 N 510-р.
20.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процент	X	9	14,6	14,6	В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 было проведено два рейтинговых голосования/ общественных обсуждений (1 на 2019 год; 2 на 2020 год)
21.	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Ленинградской области	единиц	62	73	73	73	
22.	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе	единиц	X	1	1	1	

Пояснительная записка

о реализации государственной программы Ленинградской области
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» за период январь – декабрь 2019 года

Подпрограмма 1**«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»****1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»**

1.1.1. Постановлением Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 года №167 (с изменениями от 22.03.2019 №112) утверждено Положение о реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 20 декабря 2018 года №505)» в части предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, и на предоставление дополнительной поддержки в случае рождения (усыновления) детей на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья (далее – Положение, мероприятие).

Ассигнования на реализацию мероприятия по предоставлению социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в 2019 году предусмотрены в объеме 250 000, 00 тыс. рублей.

Общее количество молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить в 2019 году социальную выплату, включенных в сводный список, составляет 1252 молодых граждан (молодых семей), из них 298 - это молодые многодетные семьи.

В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 19 апреля 2019 года и №140 (с изменениями от 14.06.2019 №198) претендентами на получение социальных выплат в 2019 году в пределах ассигнований областного бюджета 2019 года стали 159 молодых граждан (молодых семей). Кроме того, в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 19 апреля 2019 года №139 претендентами на получение дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей стали 9 семей.

В соответствии с порядком, установленным Положением, средства социальных выплат (и дополнительных социальных выплат) за счет средств областного бюджета распределены и перечислены во втором квартале 2019 года на банковские заблокированные счета граждан в размере 249 734,83 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года все молодые граждане (молодые семьи) реализовали средства социальной выплаты и приобрели жилые помещения общей площадью 8 515,58 кв.метра, а также 9 молодых граждан (молодых семей) реализовали средства дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) детей. Исползованные средства областного бюджета Ленинградской области составили 249 734, 83 тыс.рублей. Нераспределенный остаток средств областного бюджета составил 265,170 тыс. рублей – его недостаточно для начисления социальной выплаты.

1.1.2. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Данное мероприятие реализуется посредством направления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области.

Правительством Ленинградской области 31 января 2019 года заключено Соглашение №069-08-2019-035 с Минстроем России о предоставлении и распределении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Мероприятие) на общий объем бюджетных ассигнований в размере 111 082,00 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 100 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области, субсидия из федерального бюджета предусмотрена не более 11 082,00 тыс. руб.).

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 года № 83 о распределении субсидий в 2019 году (с изм. от 14.05.2019 №205) 28-и муниципальным образованиям Ленинградской области на предоставление социальных выплат 96-ти молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках Мероприятия.

Средства местного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями с МО составляют 4 694,858 тыс.рублей 66 копеек.

По состоянию на 31 декабря 2019 года все 96 молодых семей реализовали свидетельства на общую сумму 115 776,858 тыс. рублей 66 копеек, в том числе: средства федерального бюджета – 11 082,00 тыс. рублей 00 копеек, областного бюджета – 100 000,00 тыс. рублей 00 копеек, местного бюджета – 4 694,858 тыс. рублей 66 копеек.

Молодые семьи приобрели жилые помещения общей площадью 5 424,38 кв.м. на общую сумму средств 199 628,648 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства в размере 115 776,858 тыс. рублей 66 копеек и собственные и заемные средства граждан общей суммой 83 851,789 тыс. рублей 34 копейки.

1.2. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 года №166 (с изменениями от 30.12.2019 №659) утверждено Положение о реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» (далее – Положение).

Реализация основного мероприятия осуществляется посредством перечисления социальных выплат из областного бюджета на банковские счета граждан, с которыми заключено соглашение о целевом использовании социальной выплаты. Социальные выплаты и компенсация части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, гражданам предоставляются только за счет средств областного бюджета. Финансирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

Ассигнования на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 2019 году предусмотрены в объеме 320 082,46 тыс. рублей в соответствии областном законом «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 №130-оз (в редакции областного закона №53-оз от 09.07.2019)).

В соответствии с порядком, установленным Положением средства социальных выплат (и компенсаций) перечислены в 2019 году на банковские счета граждан. Средства областного бюджета распределены распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 19.04.2019 № 136, 137, 138 (в ред. от 16.12.2019 № 658) в размере 320 009,64 тыс. рублей.

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 года №166 средства областного бюджета распределены:

- на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья **191** гражданину;
- на компенсацию части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) **200** гражданам.

Из 191 гражданина свидетельства получили 191 гражданин.

Из 191 свидетельств в 2019 года реализовано 139 свидетельств. Средства областного бюджета использованы 223 539,78 тыс. рублей. Гражданами привлечены средства ипотечных кредитов (займов) в общей сумме 132 453,68 тыс. рублей. Гражданами (семьями) приобретены жилые помещения общей площадью 7 865,41 кв. м.

Остальные участники в настоящее время занимаются подбором жилых

помещений. Срок действия свидетельств составляет 7 месяцев и истекает в 2020 году.

Средства компенсации составили 11 451,99 тыс. рублей и перечислены на банковские счета граждан в полном объеме.

Нераспределенный остаток бюджетных средств составил 72,82 тыс. рублей, что не достаточно для предоставления социальной выплаты.

По остаткам средств 2018 года

Из 95 свидетельств, выданных в 2018 году, было реализовано в течение 2018 года 75 свидетельств. 20 свидетельств подлежали использованию и реализации в 2019 году.

Из 20 свидетельств в 2019 года реализовано 19 свидетельств. Средства областного бюджета составили 25 141,5 тыс. рублей, средства местного бюджета составили 966,08 тыс. рублей, средства ипотечных кредитов (займов) составили 14 629,42 тыс. рублей. Гражданами (семьями) приобретены жилые помещения общей площадью 1028,91 кв. м. Одно свидетельство не реализовано, средства социальной выплаты возвращены в бюджет Ленинградской области в полном объеме.

1.3. Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

На реализацию основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 в 2019 году предусмотрены средства областного бюджета Ленинградской области в объеме 104 304,59 млн. рублей.

По итогам проведенного отбора в реализации мероприятий приняли участие пять муниципальных образований, на территориях которых необходимо расселить 9 аварийных домов расселяемой площадью 1789 кв.м в которых проживали 105 граждан. Со всеми муниципальными образованиями были заключены соглашения на предоставление субсидии на суммы, утвержденные распределением (нераспределенный остаток составил 803 735,88 рубля). Администрациями были проведены конкурсные процедуры по приобретению жилых помещений на вторичном рынке жилья, по результатам которых подобраны жилые помещения и заключены муниципальные контракты и договоры социального найма и мены.

Перечисление субсидий осуществлялось комитетом по строительству Ленинградской области администрациям муниципальных образований исходя из фактической потребности в осуществлении расходов, после представления подтверждающих документов по заключенным муниципальным контрактам.

По итогам заключенных администрацией муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальных контрактов на меньшую стоимость ранее предусмотренной в рамках запланированных субсидий и на меньшее количество расселяемых жилых помещений, суммарно расходы уменьшились на 27 532 425,48 рублей, в результате чего общая сумма предоставленных

субсидий муниципальным образованиям составила 75 968 428,64 рублей в связи с чем, с администрацией муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области было заключено дополнительное соглашение на уменьшение целевых показателей результативности.

По итогам заключенных с гражданами договоров социального найма и мены при реализации мероприятий из 9 аварийных домов переселено 89 граждан, проживающих в 32 жилых помещениях общей площадью 1341,5 кв.м.

1.4. Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда»

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено финансирование из средств областного бюджета в объеме 23 693,17 тыс. руб., средств местных бюджетов в объеме 1 133,99 тыс. руб.

Средства областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25 февраля 2019 года № 70 «О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию Основного мероприятия» перечислены 7 администрациям муниципальных образований для приобретения жилых помещений с целью улучшения жилищных условий 8 семей граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

В 2019 году необходимо было приобрести 11 жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями 29 граждан.

По состоянию на 01.01.2020 года приобретены 10 жилых помещений общей площадью 579,0 кв. м для обеспечения жилыми помещениями 28 граждан.

Муниципальным образованием «город Выборг» Выборгского района Ленинградской области не приобретено жилое помещение в связи со смертью гражданина.

1.5. Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

Федеральным законом от 25.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – федеральный закон от 25.11.2018 № 459-ФЗ) предусмотрено 51394,71 тыс. руб., в т.ч.:

- 5 756, 31 тыс. руб. на жилищное обеспечение граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - инвалиды);

- 45 638,4 тыс. руб. на жилищное обеспечение граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (далее – ветераны ВОВ);

Областным законом от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год...» (далее – областной закон от 20.12.2018

№ 130-оз) предусмотрены средства областного бюджета в размере 8 781,175 тыс.руб. на жилищное обеспечение инвалидов.

За отчетный период на жилищное обеспечение 7 семей инвалидов в органы местного самоуправления Ленинградской области направлены бюджетные средства в размере 12 837,5 тыс.руб., из них:

- 5 756,3 тыс.руб. федерального бюджета;
- 7 081,2 тыс.руб. областного бюджета.

Бюджетные средства реализованы в полном объеме.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в органы местного самоуправления Ленинградской области на жилищное обеспечение 26 ветеранов ВОВ направлены средства федерального бюджета в размере 45532,656 тыс. руб., из них 25 ветеранов ВОВ улучшили жилищные условия, освоены средства в размере – 43674,804 тыс. рублей.

Не освоенные средства в размере 1857,852 тыс. руб. подлежат возврату в федеральный бюджет в связи со смертью ветерана ВОВ (Гатчинский район).

1.6. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Областным законом от 20.12.2018 № 130-оз на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов ветеранам ВОВ в соответствии с областной законом от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов» предусмотрены средства областного бюджета в размере 25510,773 тыс. рублей.

За отчетный период в бюджеты муниципальных образований были направлены средства областного бюджета в размере 25510,773 тыс. руб., на проведение ремонта 87 домов ветеранов ВОВ, из них: отремонтирован 86 дом ветеранов ВОВ, реализация средств составляет - 25072,083 тыс. рублей.

Нереализованный администрациями муниципальных районов остаток средств областного бюджета составляет 438, 69 руб., в т.ч.:

- 287,0 тыс.руб. не представлен договор подряда на проведение капитального ремонта дома (Подпорожский район);
- 151,69 тыс.руб. в связи с уменьшением фактической стоимости работ по капитальному ремонту домов (Кингисеппский район).

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений»

Областным законом от 20.12.2018 № 130-оз на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений предусмотрены средства областного бюджета в размере 4 532,7 тыс.рублей.

За отчетный период администрациям 15 муниципальных районов и городскому округу Ленинградской области направлены средства областного бюджета в размере 4 532,2 тыс. рублей.

Нереализованный администрациями муниципальных районов остаток средств областного бюджета составляет 58,332 тыс.руб., в т.ч.:

- 45,821 тыс. руб. в связи с уходом в отпуск за уходом за ребенком и оформлением другого специалиста на 0,5 ставки (Лужский район);

- 12,511 тыс. руб. в связи с уменьшением % выплаты денежной премии специалисту (Сланцевский район).

1.8. Основное мероприятие «Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области»

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 года № 442-р акционерному обществу «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – АО «ЛенОблАИЖК») предоставлены из областного бюджета Ленинградской области бюджетные инвестиции в размере 649 255,0 тыс. рублей.

В настоящее время АО «ЛенОблАИЖК» освоены денежные средства в объеме 124 747,0 тыс. руб.

На 2019 год публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и выплату возмещения гражданам – участникам долевого строительства предусмотрены средства областного бюджета Ленинградской области в размере 800 000,0 тысяч рублей. Средства перечислены в объеме 619 500,0 тысяч рублей в связи с тем, что Фондом предоставлены решения о финансировании на вышеуказанную сумму.

В 2019 году некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области» (далее – Фонд) в целях финансового обеспечения затрат по уставной деятельности Фонда предусмотрены средства областного бюджета Ленинградской области в объеме 7 512,4 тысяч рублей. Средства перечислены в объеме 7 482,2 тысяч рублей в связи с тем, что смета была откорректирована Фондом по результатам проверки комитетом финансов Ленинградской области и после согласования Наблюдательным советом Фонда.

В настоящее время для обеспечения деятельности Фондом освоены денежные средства в объеме 7 428,0 тыс. руб.

Разница между перечисленными и фактически израсходованными средствами составляет 54 тысячи рублей. Для проведения аудиторской проверки Фондом осуществлена закупка услуги по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019, выбран единственный поставщик услуги. В связи с необходимостью утверждения аудиторской организации Наблюдательным советом Фонда 17.01.2020 проведено заседание, на котором утверждена отобранная на конкурсной основе организация. Фондом с аудиторской

организацией заключен договор от 22.01.2020 № 22/01/20/A1 в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.9. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» («Региональный проект Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области»)

В соответствии с лимитами предоставления финансовой поддержки на 2019 год 1 апреля 2019 года постановлением Правительства Ленинградской области № 134 утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» (далее – Программа), разработка которой была выполнена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407.

Решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) от 3 июня 2019 года, протокол № 917 одобрена заявка Ленинградской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в рамках реализации Программы.

В 2019 году осуществлялась реализация этапа 2019-2020 годов Программы, которая будет проходить в течение 2 соответствующих лет.

В рамках Программы средства Фонда и областного бюджета Ленинградской области перечисляются в муниципальные образования после заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья. Так в 2019 году финансирование администраций муниципальных образований составило 310 713,82 тыс. рублей и 160 467,35 тыс. рублей соответственно.

Администрациями муниципальных образований в 2019 году по муниципальным контрактам перечислены денежные средства Фонда ЖКХ в размере 258 587,41 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в объеме 141 057,05 тыс. рублей и средства местных бюджетов в размере 92 433,73 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2020 года переселены 265 граждан из 3 868,26 кв. м аварийных помещений.

1.10. Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»

В 2019 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»

2.1. Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам»

Ассигнования на реализацию основного мероприятия «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в 2019 году предусмотрены в размере 261 674 225, 13 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2019 №271 (в ред. от 02.12.2019 №562) «О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», а также на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным [законом](#) от 17 июля 2018 года № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», средства областного бюджета распределены в размере 261 674,225 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 средства областного бюджета 2019 года в размере 253 432,713 тыс. рублей перечислены в бюджет следующих муниципальных образований: Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района, Каменногорское городское поселение Выборгского района, Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района, Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района, Сосновоборский городской округ, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района, Город Гатчина Гатчинского муниципального района, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2020 года использовано 21 653,87 тыс. рублей средств муниципального бюджета.

В муниципальном образовании Город Гатчина Гатчинского муниципального района заключен муниципальный контракт № 187/19 от 27.09.2019 г. на выполнение работ по объекту «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал №10 г. Гатчина Ленинградской области». Срок по контракту: не позднее 15.11.2021 г. Подрядчик: ООО "ДСК Регион". Заключен договор № 601/19/ТН на оказание услуг по осуществлению по фактически выполненным работам строительного контроля и лабораторного сопровождения на объекте «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал №10 г. Гатчина Ленинградской области». Выполнены работы по возведению основания дорожного полотна по ул. Демидова (ПК0-ПК2+38,0) и на проезде № 1 (ПК1-ПК2+55,0), а также работы по строительному контролю (пропорционально выполненным работам по объекту «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал №10 г. Гатчина»). Предоставленная субсидия в размере ОБ- 9102,2 тыс. рублей освоена в полном объеме. Строительство будет продолжено за счет средств субсидии 2020 года.

В муниципальном образовании Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района заключены следующие муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

1) Муниципальный контракт № 0145200000419001081 на строительство автомобильной дороги по ул. Новая, пос. Романовка, Всеволожского района Ленинградской области от 29.07.2019 г. Срок по контракту: не позднее 31.12.2019 г. Подрядчик: ООО "ГорСтройМаш". Работы по строительству автомобильной дороги по ул. Новая, пос. Романовка Всеволожского района Ленинградской области выполнены в полном объеме. Предоставленная субсидия в размере ОБ-39843,64 тыс. рублей освоена в полном объеме.

2) Муниципальный контракт №01453000240190000023 на строительство линий электроснабжения по ул. Новая, пос. Романовка, Всеволожского района Ленинградской области от 29.07.2019г. Работы по строительству линий электроснабжения по ул. Новая, пос. Романовка Всеволожского района Ленинградской области выполнены в полном объеме.

Предоставленная субсидия в размере ОБ-39843,64 тыс. рублей освоена в полном объеме. В 2020 году ожидается государственная регистрация права на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные в 2019 году по ул. Новая в пос. Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

В муниципальном образовании Каменногорское городское поселение Выборгского района выполнены следующие работы.

1-й этап строительства: Заключен муниципальный контракт 41-ЭА/105-оз/1 от 15.10.2019г. с подрядной организацией ООО «Мегастрой» «На выполнение работ по строительству инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым в п. Возрождение в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ».

Выполнены работы по устройству водопропускных труб, устройству проезда №6а, работы по защите существующего кабеля связи. Выполнены частично работы по устройству проезда № 1, проезда № 2, проезда № 4, проезда № 5.

Остаток неиспользованной субсидии 2018 г., потребность в котором была подтверждена в 2019 г. - 10 844,731 руб., освоен в полном объеме.

В настоящее время выполнение работ по реализации 1 этапа приостановлено по следующим причинам:

1) Ввиду водонасыщения конструктивного слоя дорожной одежды съездов 1*, 1**;

2) Из-за отсутствия подъездной дороги, предусмотренной в 3 этапе. Данная подъездная дорога необходима для выполнения работ по устройству проезда № 5 (П0+00-ПК+20) и проезда № 4 (П0+00 - ПК1+20)- 1 этапа. Данные работы будут выполнены при завершении работ по 3 этапу. Срок завершения работ по 3 этапу 2020 год.

2-й этап: Заключен муниципальный контракт №776-ЭА/105-ОЗ от 24.06.2019 г. с подрядной организацией ООО "МЕГАСТРОЙ" «На выполнение работ по строительству инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым в п. Возрождение в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ».

Выполнены работы по устройству проезда №3, проезда №6а, устройству тротуаров и водоотводных сооружений. Частично выполнены работы по устройству проектируемых примыканий.

В настоящее время выполнение работ по реализации 2 этапа приостановлено по следующим причинам:

1) Ввиду водонасыщения грунта конструктивного слоя дорожной одежды. Приостановлено асфальтирование съездов по проезду № 3 (ПК0+30,6; ПК0+60,6; ПК0+90,6; ПК1+20,6; ПК1+78,2), проезду №2 (ПК0+84,2; ПК1+14,2; ПК1+71,7; ПК2+01,7; ПК2+31,7; ПК2+61,7), проезд у1*(ПК0+77,8; ПК0+47,8), проезду 1** (ПК0+32; ПК0+62; ПК0+87).

2) Выявлено несоответствие с исполнительной схемой кабельной линии КЛ-10 КВ и схемой фактического расположения кабельной линии 10 КВ, принадлежащей ОАО «РЖД Трансэнерго». Необходим вынос кабельной линии КЛ-10 КВ от ПС «Ленэнерго» до ЭЧЭ «Возрождение». Администрацией направлено письмо от 22 января №158 в адрес руководства Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения для решения сложившейся ситуации.

3-й этап. Заключен муниципальный контракт №91-ЭА/105-ОЗ/3 от 07.10.2019 г. с подрядной организацией ООО "МЕГАСТРОЙ" «На выполнение работ по строительству инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым в п. Возрождение в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ» Этап 3. Цена контракта 29 170 597,23 (ОБ-27 712 067,00; МБ-1 458 530,00). В 2019 году частично выполнены работы по 3 этапу: комплекс работ по устройству проезда №4-20%, комплекс работ по устройству проезда №5-20%. Строительство будет продолжено за счет средств субсидии 2020 года.

Предоставленная субсидия 2019 г. в размере - 28240,061 тыс., а также остаток субсидии 2018 года, подтвержденный для использования в 2019 году, использованы на частичное выполнение работ по 1-3 этапам.

В муниципальном образовании Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района муниципальный контракт № 0145300000818000021-0168729-02 заключенный 30.07.2018г. с подрядной организацией АО "Асфальтобетонный завод "Магистраль" расторгнут 13.12.2019 в связи с отсутствием согласования с ФСК - Магистральные электрические сети Северо-Запада ПАО "ФСК ЕЭС", а так же наложением границ земельного участка на разворотную площадку. Подрядной организацией АО "Асфальтобетонный завод "Магистраль" выполнены частично работы по устройству дорожного полотна и водопровода. В связи с расторжением муниципального контракта оплата выполненных работ в размере ОБ-1 124 895,00 произведена из остатка средств субсидии 2018 года. В 2019 году средства субсидии 2019 года в размере 7967298,75 руб. не использовались. В настоящее время администрацией запланированы работы по корректировке проектно-сметной документации, а также государственная регистрация права на объекты незавершенного строительства.

В муниципальном образовании Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района заключен муниципальный контракт №0145200000419000626 от 03.06.2019 г. на выполнение работ по объекту: "Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк" г. Кингисеппа Ленинградской области. Срок по контракту: не позднее 30.04.2022. Подрядчик: ООО "ГОРОД". Заключен муниципальный контракт №0145300010319000219-0976484-01 от 06.09.19г. на выполнение работ по строительному контролю с подрядной организацией ООО «Строй-Импульс». Муниципальный контракт № 52-07 от 22.07.19 на осуществление авторского надзора за строительством объекта с подрядной организацией ООО «СтройСтандарт».

Выполнены следующие работы: частичное устройство дорожной одежды (устройство основания из щебня и устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка на тротуарах), частичное устройство наружного освещения (установка ж/б опор), выполнены работы по строительному контролю (пропорционально объему выполненных строительных работ, по авторскому надзору (пропорционально объему выполненных строительных работ).

Остаток неиспользованной субсидии в сумме ОБ - 1 124 680,99 руб. возвращен в областной бюджет Ленинградской области (экономия по результатам торгов на заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля). Потребность в остатке субсидии 2019 года в 2020 году у администрации отсутствует. Строительство будет продолжено за счет средств субсидии 2020 года.

В муниципальном образовании Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района выполнены следующие работы:

Муниципальный контракт с 2017 года от 29.08.2017 № 0145200000417000797 ЗАО "САМСАР"- срок исполнения 31 декабря 2019 г. На основании проведенной корректировке проектно-сметной документации (изменение объемов и видов работ в сторону увеличения) заключено доп. соглашение к муниципальному контракту об изменении объема и видов выполненных работ в сторону

увеличения. Цена контракта увеличена пропорционально объему работ и составила 108 762 928,00 (ОБ-103 324 794,00; МБ-5 438 134,00). Муниципальный контракт на дорожные работы, строительство сетей водоснабжения, газоснабжения, электроосвещения, водоотведения. Работы завершены в полном объеме. Выполнены работы по строительству автомобильной дороги (протяженность улиц 1294,00 м), сети наружного освещения протяженностью 1 460,00 м, сети водопровода протяженностью 2233,00 м, сети дождевой канализации 1 369,3 м, сети газопровода протяженностью 1049,00 м. Остаток неиспользованной администрацией субсидии в размере ОБ- 7 067 973,00 руб. возвращен в областной бюджет Ленинградской области. Данный остаток образовался в связи с тем, что в 2019 году администрацией не был переведен на счет подрядной организации по техническим причинам. Потребность подтверждена.

В 2020 году ожидается государственная регистрация права на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные в 2019 году в г. Отрадное, между ул. Питерской, ул. Петрушинской и ул. Балтийской.

В муниципальном образовании Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района выполнены следующие работы:

Муниципальный контракт с 2017 года с ООО "Факторъ" от 26.12.2017. Муниципальный контракт заключен на строительство дорог, наружных сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, благоустройства. Заключен договор № 514-4767-18Э от 22.06.2018 г. на строительный контроль с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Договор №12-710/005-ПС от 17.11.2015 г. с ОАО "ЛОЭСК" на технологическое присоединение. Договор № А-15487 от 12.01.2018 г. на проведение авторского надзора за строительством АО "Газпром газораспределение Ленинградская область. Договор № 518/19 от 21.10.2019 г. на лабораторно-инструментальное исследование почвы. Работы выполнены в полном объеме. Выполнены работы по строительству дорог общей протяженности 720,00 м, наружных сетей водоснабжения общей протяженности 1292,00 м, сети дождевой канализации общей протяженности 672,0 м, сети газоснабжения, по благоустройству территории, технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "ЛОЭСК". Остаток неиспользованной субсидии 256 435,6 (остаток не использован по причине экономии средств, заложенных в сводный сметный расчет на непредвиденные затраты).

В 2020 году ожидается государственная регистрация права на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные в 2019 году в г. Лодейное поле, мкр. Каномский 1.

В муниципальном образовании Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района выполнены следующие работы:

Заключен муниципальный контракт № 19 от 23.09.19. Заключено доп. соглашение №01 от 29.11.2019 г. в связи с выполнением в 2019 году дополнительного объема работ. В результате выполнения дополнительного объема работ размер предоставленной субсидии и предусмотренных средств муниципального бюджета увеличен пропорционально объему работ и составил 3 100 342,03 (ОБ-2 945 324,92; МБ-155 017,11). Срок по контракту: не позднее

01.11.2021 г. Подрядчик: ООО "НСК". Выполнены работы по строительству водопроводной сети. Предоставленная субсидия освоена в полном объеме. Строительство будет продолжено за счет средств субсидии 2020 года.

В муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района выполнены следующие работы:

Заключен муниципальный контракт №2 от 28.05.2019 года ООО «СЛАВЭЛ СТРОЙ». Заключено доп. соглашение №02 от 19.12.2019 г. об изменении объема выполненных работ в сторону увеличения. Цена контракта увеличена за счет корректировки локальных смет. Работы завершены. Выполнены работы по строительству автомобильных проездов (протяженность участков проездов 906,00 м), наружного освещения 1 659,00 м. Остаток неиспользованной субсидии в сумме ОБ- 838 139,73 руб. возвращен в областной бюджет Ленинградской области. Данный остаток образовался в связи с тем, что в 2019 году администрацией не был переведен на счет подрядной организации по техническим причинам. Потребность подтверждена.

В 2020 году ожидается государственная регистрация права на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные в 2019 году в пос. Моторное, Массив № 1.

В муниципальном образовании Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района выполнены следующие работы.

По Массиву № 1 в районе ул. Заречная: муниципальный контракт № 187 от 01.12.2017 года с подрядной организацией ООО «СК «Мивар» на строительство автомобильной дороги и уличного освещения. Действие муниципального контракта и работы приостановлены. Выявлены значительные несоответствия проектной документации возможности выполнения строительно-монтажных работ. Выполняются работы по корректировке проектно-сметной документации. Средства областного бюджета Ленинградской области в размере 18 701, 68 рублей предусмотрены в 2020 год для оплаты работ по завершению строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры после корректировки проектно-сметной документации.

В муниципальном образовании Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района выполнены следующие работы:

Заключен муниципальный контракт № 55/19 от 14.11.2019 г. на строительство транспортной инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново. Выполнены работы по устройству основания под асфальтобетонное покрытие.

Предоставленная субсидия в размере ОБ- 6510,00 тыс. рублей освоена в полном объеме. Строительство будет продолжено за счет средств субсидии 2020 года.

В муниципальном образовании Сосновоборский городской округ выполнены следующие работы:

Заключен муниципальный контракт №0145300000119000184-0050531-01 на выполнение работ по строительству распределительного газопровода для газоснабжения квартала ИЖС "Искра" от 19.08.2019 года. Сумма МК 2 976 338,75 руб. (в.т.ч. ОБ-2 083 437 руб., МБ-892 901,75 руб.). Заключено доп. соглашение к

МК №02 от 19.12.2019 г. об изменении объема выполненных работ в сторону уменьшения. Цена контракта уменьшена пропорционально объему работ и составила 2 950 959 (ОБ-2 065 671,18; МБ-885 287,82). Подрядная организация ООО "Строительная компания "БАСТИОН". Срок выполнения работ до 30.11.2019г. Работы выполнены в полном объеме. Выполнено устройство газопровода протяженностью 2263 м. Остаток средств неиспользованной субсидии в сумме ОБ-17, 77 тыс. (в связи с уменьшением объема выполненных работ). Остаток средств субсидии в размере ОБ-0,12 руб. возвращен в ОБ (в связи с уменьшением объема выполненных работ). Потребность в остатке отсутствует.

В 2020 году ожидается государственная регистрация права на объекты инженерной инфраструктуры, построенные в 2020 году в Массиве ГК «Искра».

В муниципальном образовании Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района выполнены следующие работы:

Заключен муниципальный контракт №0145300009619000366-0242753-01 от 12.08.2019 г. Подрядная организация ООО "Строительно-монтажное управление №7". Цена МК 39 080 282,00 (в.т.ч. ОБ-35 002 024, МБ-4078258). Заключено доп. соглашение №01 от 19.12.2019 г. об изменении объема выполненных работ в сторону увеличения. Цена контракта увеличена пропорционально объему работ и составила 42 922,42 тыс. рублей (ОБ-35 002, 02; МБ-7 920,40) Работы выполнены в полном объеме. Выполнены работы по строительству наружных сетей газоснабжения (общей протяженностью 1533,9 м), водоснабжения (протяженностью 1605,4 м), канализации (общей протяженностью (1526,5 м), транспортной инфраструктуры с электроосвещением (строительная длина проездов 742,80 м).

Предоставленная субсидия в размере 35 002, 02 тыс. рублей освоена в полном объеме. В 2020 году ожидается государственная регистрация права на объекты инженерной инфраструктуры, построенные в 2020 году в Массиве д. Стретилово.

В муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района завершены работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. На основании предоставленного акта приема передачи проектных работ перечислены средства областного бюджета в размере 1 576,01 тыс. рублей в бюджет муниципального образования Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района. Получено положительное заключение на проект и на смету.

Таким образом, в 2019 году завершены работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в следующих муниципальных образованиях: Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района, Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района, Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района, Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района, Сосновоборский городской округ, а также в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района завершены работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Регистрация объектов планируется в течение 2020 года.

В муниципальных образованиях Город Гатчина Гатчинского муниципального района, Каменногорское городское поселение Выборгского района, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района, Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры будет продолжено за счет средств субсидии 2020 года.

Кроме того, в 2019 году зарегистрированы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные в предыдущие годы, в следующих муниципальных образованиях: Сосновоборский городской округ (массив ГК «Искра» - первый этап: ливневая и бытовая канализация, система водоснабжения, 68 участков), Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района (массив №2 д.Ягодное –дороги и уличное освещение, 34 участка), Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района (массив п. Межозерный, строительство дорог, благоустройство, 17 участков), Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района (массив №2 д.Раздолье, транспортная инфраструктура и уличное освещение, 30 участков).

Таким образом, количество земельных участков обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой в соответствии с выписками из ЕГРН в 2019 году составило 149.

2.2. Основное мероприятие Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях строительства стандартного жилья.

В 2019 году предусмотрены средства консолидированного бюджета на дофинансирование переходящих объектов в части приобретения оборудования и возможного увеличения стоимости муниципальных контрактов и завершение строительства переходящего с 2018 года объекта – детского сада на 190 мест в п.Бугры, который в 2019 году не вошел в федеральную программу. Детский сад введен в эксплуатацию 02.10.2019 года.

2.3. Основное мероприятие Федеральный проект "Жилье".

14 февраля 2019 заключено укрупненное Соглашение № 069-09-2019-198 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – Соглашение), предусматривающее предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Ленинградской области субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в размере 1 040 863 тыс. рублей.

На строительство объектов образования в рамках Соглашения в 2019 году предусмотрено 1 553 526 865,670 рублей, в том числе, размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в 2019 году составляет 1 040 863 тыс. рублей (уровень софинансирования 67%), средства областного бюджета составляют 461 397,479 тыс. рублей (областная доля

софинансирования – 29,7%), средства местного бюджета составляют 51 266,386 тыс. рублей (местная доля софинансирования – 3,3%).

Дополнительное соглашение №1 к соглашению, предусматривающее пообъектное финансирование, заключено 17.04.2019. Дополнительное соглашение №2 к соглашению, предусматривающее присвоение объектам кодов ФАИП, заключено 02.07.2019.

В 2019 году в рамках федеральной программы:

1. закончено строительство 3-х школ (строительная готовность объектов составила 100%):

- муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи» (участок 41);

- объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок 7), получено разрешение на ввод в эксплуатацию 18.12.2019 года;

- объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок №9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175;

2. начато строительство 2-х новых объектов:

- общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12 – 40%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.01.2021;

- детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон «Новый Оккервиль», строительная позиция 20, (Лот 20) – 60%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2020.

Средства областного бюджета Ленинградской области в рамках основного мероприятия «Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства» на строительство объектов образования областным [законом](#) от 25 октября 2019 года № 78-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Жилье» в объеме 196 515,278 тыс. рублей (областная доля софинансирования - 90%), средства местного бюджета составили 21 835,030 тыс. рублей (местная доля софинансирования – 10%). Средства областного бюджета освоены на 90%, остаток средств – экономия.

Строительство объектов ведется в соответствии с графиком строительства.

По состоянию на 01.01.2020 года:

- освоение бюджетных средств в рамках Соглашения осуществлено на 100 %;

- показатель результативности предоставления субсидии – ввод в эксплуатацию 375,28 тыс. кв.м общей площади квартир в жилых комплексах, на

территории которых строятся объекты образования, выполнен на 139,18%, введено в эксплуатацию 522,336 тыс. кв.м. жилья.

Подпрограмма 3 Формирование комфортной городской среды

3.1. Основное мероприятие «Благоустройство территорий»

Мероприятие направлено на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городских и сельских поселений Ленинградской области для повышения уровня комфортного проживания населения и улучшения эстетического облика территорий населенных пунктов.

В целях формирования благоприятного имиджа территорий, увеличения внутреннего и въездного туристских потоков, а также повышения качества жизни населения муниципальных образований с богатым культурным и историческим наследием утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 № 343 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований с богатым культурным и историческим наследием в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Распределение в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований с богатым культурным и историческим наследием в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2019 № 383.

Заключены соглашения с администрацией муниципального образования «Выборгский район» Ленинградская область и администрацией муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Новолодожскому городскому поселению Волховского муниципального района и Выборгскому муниципальному району предусмотрены денежные средства из областного бюджета в размере 38 200 000 руб и 30 000 000 руб соответственно.

По состоянию на 31.12.2019 благоустройство общественной территории «Набережная Ладожской Флотилии» Новолодожского городского поселения Волховского муниципального района завершено. Фактически оплаченные работы составляют (областной бюджет - 38 200 000 руб, местный бюджет - 2 011 000 рублей). Благоустройство дворовых территорий в г. Выборг завершено. Фактически оплаченные работы составляют (областной бюджет - 30 000 000 руб, местный бюджет - 2 243 594,7 рублей).

3.2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Во исполнение ст. 178 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ (в редакции от 02.05.2015 № 115-ФЗ) «О некоммерческих организациях» в Ленинградской области создана некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее - Фонд), деятельность которой направлена на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области (распоряжение Правительства Ленинградской области 434-р от 25.09.2013) «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее Фонд).

Согласно Уставу Фонда, надзорным органом Фонда является Попечительский совет. Срок полномочий членов Попечительского совета - 5 лет.

Коллегиальным исполнительным органом управления Фонда является Совет фонда.

В целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 07.08.2018 N 290 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" предоставляется субсидия в виде имущественного взноса Ленинградской области.

Для предоставления субсидии в 2019 году между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее - комитет) и Фондом заключено соглашение № 01-06760/19 от 20.02.2019, в котором предусмотрены цели и условия предоставления субсидии, размер субсидии, сроки ее перечисления, обязательства по выполнению условий предоставления субсидии, а также порядок возврата в областной бюджет и порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение 2019 года, порядок и сроки предоставления Фондом отчетности об исполнении субсидии.

Доходы Фонда за 2019 года составили:

- остаток средств на счете по состоянию на 01.01.2019 года в размере 43 789,4 тыс. руб., в том числе за счет средств от предоставленной субсидии в 2019 году субсидии (имущественный взнос учредителя) из областного бюджета Ленинградской области 23 678,9 тыс. руб.;

- имущественный взнос Ленинградской области в объеме 226 936,2 тыс. руб.;

- прочие доходы (в т.ч. возвраты ошибочных платежей из средств имущественного взноса, доходы от предпринимательской деятельности (претензионная работа) в размере 36 722, 50840 тыс. руб.);

Общая сумма расходов за счет субсидии из областного бюджета составляет 231 789,48177 тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату труда - статья 210 – 157 325,41408 тыс. руб.;

- оплата работ услуг - статья 220 – 61 658,8928 тыс. руб.;

- прочие работы - статья 290 – 5 599,21586 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств – подвид статьи 310 – 4 972,52937 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов – подвид статьи 340 – 2 233,42966 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2020 года составляет 32 788,9 тыс. рублей, в том числе остаток по субсидии 18825,6 тыс. рублей.

Комитетом совместно с Комитетом государственного заказа Ленинградской области проведены предварительные отборы квалифицированных подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сформирован реестр квалифицированных организаций.

Для реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах разработано и утверждено постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2018 года № 475 «О Краткосрочном плане реализации в 2017, 2018 и 2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области»

В бюджете Ленинградской области на 2019 год предусмотрено финансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сумме 500 000,0 тыс. руб. за счет областного бюджета Ленинградской области.

За 2019 год выполнены работы по 1527 домам (в том числе 67 МКД на спец. счетах):

- 376 домов по Краткосрочному плану 2019 года.

- 1151 дома по краткосрочным планам прошлых лет (в том числе 67 МКД на спец. счетах).

Объем средств оплаченный региональным оператором в 2019 году по краткосрочному плану реализации региональной программы 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов составил 2 964 900,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета Ленинградской области – 377 256,27 тыс. рублей;

- бюджетов муниципальных образований – 9 954,43 тыс. рублей;

- собственников помещений в многоквартирных домах (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области») – 2 577 689,35 тыс. рублей (в том числе 50547,477 тыс. рублей оплачено со спец. счетов).

В рамках реализации постановления Правительства Ленинградской области от 07.10.2019 N 451 "Об утверждении Порядка предоставления некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме" Фонду выделена субсидия в размере 92700,0 тыс. руб.

Между Фондом и комитетом подписано Соглашение от 15.11.2019 №01-07222/19, на основании которого выделена субсидии в размере 92 698,7 тыс. руб.

Данная субсидия предоставлена для выполнения работ по капитальному ремонту межквартирных лестничных клеток в 76 МКД.

По состоянию на 31.12.2019 проведены аукционы по 76 МКД, заключены договоры на выполнение работ по 67 МКД.

Проведение работ по капитальному ремонту межквартирных лестничных клеток запланированы на 2020 год.

3.3. Основное мероприятие «Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области»

В рамках проведения ежегодного основного мероприятия – конкурса «Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 году составляет 45 113,7 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, где:

- 44 925,0 тысяч рублей - субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2019 № 181 утверждено распределение в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, а также согласованы и направлены для подписания в органы местного самоуправления Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Перечисление субсидий осуществлялось после подписания актов приема-передачи объектов муниципальными образованиями.

По итогам представленных документов муниципальными образованиями из 7 проектов-победителей конкурса «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» законченными (в том числе с учетом сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур) реализовано 6 проектов. «Проект комплексного благоустройства городского сквера по ул. Космонавтов» Сосновоборского городского округа реализован на 45% из-за принятого решения администрацией о приостановке работ по муниципальному контракту в связи с погодными условиями (акт о приостановке работ от 17.12.2019 г.);

- 188,7 тысяч рублей - на премии авторам-победителям ежегодного конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.10.2019 № 739-р «Об утверждении результатов и награждении победителей ежегодного

конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области» утверждены результаты и размер денежной премии победителям конкурса. В номинации «Лучший проект создания и (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» в категориях «Парки и набережные», «Скверы и площади», «Улицы и бульвары» признаны победителями 9 авторов проектов. Выплата денежной премии производилась в декабре 2019 года в зависимости от занятого места в указанных категориях.

Приложение

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

№ п/п	Муниципальный район	Объект	Объем финансирования, тыс.р.	Фактическое исполнение, тыс.р.	Остаток, тыс.р.	Исполнение	Причины неисполнения*
1	Город Гатчина Гатчинского муниципального района Ленинградской области	«Проект благоустройства территории «Бульвар науки»	9 500,0	9 500,0	-	100,0%	
2	<i>Город Волхов</i> Волховского муниципального района Ленинградской области	<i>Проект «Концепция благоустройства парка по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, парк по ул. Юрия Гагарина»</i>	4 425,0	3 663,3	761,7	82,8%	<i>Начальная максимальная цена контракта при опубликовании аукционной документации устанавливалась - 4 469 697,00 руб. Согласно результатам подведения итогов электронного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 3 955 681,73 руб. При приёмке работ, выполненных подрядчиком, Администрацией была произведена выверка объёмов работ, по результатам которой сумма фактически выполненных работ подрядчиком составила 3 700 340,65 руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области в размере 3 663 337,22 руб., средства бюджета МО город Волхов 37 003,43 руб.</i>
3	Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области	«Проект благоустройства части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны в г. Приозерск (II этап реализации)»	10 000,0	10 000,0	-	100,0%	

4	<p><i>Город Ивангород</i></p> <p>Кингисеппского муниципального района Ленинградской области</p>	<p>«Проект благоустройства территорий, прилегающих к пешеходному таможенному пункту «Парусинка» и главному пешеходному таможенному переходу в районе Кингисеппского шоссе и</p> <p>ул. Петроградской в г.Ивангороде»</p>	4 425,0	3 285,6	1 139,4	74,3%	<p>Цена Контракта в соответствии с результатами проведения электронного аукциона составила 3 318 750,01 руб, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства областного бюджета Ленинградской области в размере 3 285 562,51 руб.; - средства бюджета МО «Город Ивангород» в размере 33 187,50 руб. <p>Иных контрактов на оставшиеся 1 139 437,49 руб. МО "Город Ивангород" не заключал.</p>
5	<p><i>Сосновоборский городской округ Ленинградской области</i></p>	<p>«Проект комплексного благоустройства городского сквера</p> <p>по ул. Космонавтов»</p>	9 500,0	4 308,6	5 191,4	45,4%	<p>Выполнение работ по контракту составило 6 119 911,57 руб., из них - 4 308 569,12 средства областного бюджета Ленинградской области, - 1 811 342,45 средства бюджета МО Сосновоборский городской округ. Неисполнение связано с приостановлением работ по муниципальному контракту в связи с погодными условиями (акт о приостановке работ от 17.12.2019 г.)</p>
6	<p>Тихвинское городское поселение Тихвинского района Ленинградской области</p>	<p>«Проект благоустройства территории, прилегающей к Вязитскому ручью, прудам Таборы в городе Тихвин Ленинградской области»</p>	4 750,0	4 750,0	-	100,0%	

7	Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области	Проект «Инновационная архитектурно-градостроительная концепция комплексного благоустройства и перспективного развития аллей в градостроительном ансамбле жилого района в г. Подпорожье»	2 325,0	2 325,0	-	100,0%
8	Премирование авторов-победителей архитектурного конкурса	«Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области»	188,7	188,7	-	100%
ИТОГО			45 113,7	39 021,2	7 092,5	

3.4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3) направлен на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городских и сельских поселений Ленинградской области для повышения уровня комфортного проживания населения и улучшения эстетического облика территорий населенных пунктов.

Проектом предусмотрена реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек.

В 2019 году участвуют 83 муниципальных образования, будут реализованы мероприятия по благоустройству 73 общественных пространств и 49 дворовых территорий, всего 122 проекта.

На реализацию приоритетного проекта в 2019 году предусмотрено 1 322 млн руб.

- 401 млн руб. – средства федерального бюджета;
- 738 млн руб. – средства областного бюджета ЛО;
- 183 млн руб. – средства бюджетов муниципальных образований.

Все участники федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2019 года провели в общественные обсуждения по отбору

общественных пространств и актуализировали муниципальные программы по реализации федерального проекта до 2024 года.

Приняты планы мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды. По состоянию на 31.12.2019 года участниками федерального проекта превышен утвержденный показатель по вовлечению граждан. Количество граждан, принявших участие в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях в 2019 году, составило 139,37 тыс. человек.

По 122 территориям произведена оплата выполненных работ. Общая сумма кассового исполнения бюджета составила 1 289,63 млн руб. (федеральный бюджет – 400,05 млн руб., областной бюджет – 736,45 млн руб., местный бюджет – 149,7 млн руб.) что составляет 99,73 %.

***Комплексное благоустройство зоны отдыха на Смоляном мысе
в границах исторического поселения федерального значения
город Выборг по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, Смоляной мыс***

Объект комплексного благоустройства зоны отдыха на Смоляном мысе в границах исторического поселения федерального значения город Выборг по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Смоляной мыс, победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

29.03.2019 и 21.12.2018 заключены Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на реализацию программ формирования комфортной городской среды на сумму 107 632 000,00 руб. из которых:

50 000 000,00 руб. – средства федерального бюджета,

50 000 000,00 руб. – средства областного бюджета*,

7 632 000 – бюджет муниципального образования, по двум соглашениям.

В декабре 2018 года были проведены общественные обсуждения по переносу детской игровой площадки на территорию пляжа, а также внесены работы по освещению ул. Штурма.

График выполнения мероприятий получателем дотации – победителем Конкурса утвержден однократно, изменения в процессе реализации не вносились.

Контракт на комплексное благоустройство зоны отдыха на Смоляном мысе в границах исторического поселения федерального значения город Выборг по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Смоляной мысе в 2019 году на сумму 107 632 000, 00 руб. заключен 27.05.2019 г. с ООО «ДОРСТРОЙ 47».

Срок исполнения контракта до 31.12.2019г., работы планируется завершить до 13.12.2019г.

В рамках проекта осуществляется авторский надзор разработчиком проекта, силами МБУ «Службы заказчика» ведется строительный контроль, заказчиком

заключен договор на осуществление технической экспертизы выполняемых работ. Также ведется контроль представителями общественности, комитета по ЖКХ ЛО и Общероссийского Народного Фронта.

В рамках проекта были осуществлены работы по устройству дорожной одежды проезжей части, велодорожек, тротуаров, восстановлению подпорной стены из гранитного камня, берегоукреплению каменной наброской, устройству фундаментных ж/б плит, устройству наружного электроосвещения, переносу трансформаторной подстанции, установке системы видеонаблюдения, благоустройству и озеленению, мощению клинкерной брусчаткой дорожек и площадей, устройству площадок тихого отдыха из террасной доски и брусчатки, благоустройству и оборудованию пляжа, устройству площадки под архитектурную группу, установке малых архитектурных форм.

Общий процент выполнения работ на 16.12.2019 года составляет 100 %. 17.12.2019 годы состоялось торжественное открытие.

По актам выполненных работ приняты работы на 107 632 000,00 рублей.

Ход работ широко освещался в средствах массовой информации и социальных сетях.

На данный момент остается нерешенной проблема состояния фасадов зданий и ограждения территории воинской части, расположенной на Смоляном мысу.

***СПРАВКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2019 году***

***«Создание рекреационного каркаса города путем модернизации главного городского парка и включения набережной реки Луга»
в г. Луге, Ленинградская область***

Проект «Создание рекреационного каркаса города путем модернизации главного городского парка и включения набережной реки Луга» в г. Луге, Ленинградской области – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее – Проект) во II подгруппе «малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно».

Конкурсной заявкой предусмотрено выполнение работ по проекту на сумму 113,98 млн. руб., в т.ч. грант (федеральный бюджет) - 75,0 млн. руб., консолидированный бюджет Ленинградской области – 35,98 млн. руб., внебюджетные средства – 3 млн. руб.

График выполнения мероприятий получателем дотации – победителем Конкурса утвержден однократно, изменения в процессе реализации не вносились.

Работы по разработке проектно-сметной документации выполняются по муниципальному заданию муниципального учреждения «Единая служба заказчика» Лужского муниципального района Ленинградской области.

После согласования проектно-сметной документации с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации будет разработано техническое задание на ведение работ по реализации Проекта и проведена конкурсная процедура на выполнение работ по реализации Проекта.

В рамках контракта планируется провести благоустройство шесть функциональных зон:

1. Прибрежная зона. На набережной предусматривается устройство системы прогулочных тротуаров с обустройством мест для отдыха и организацией освещения.
2. Спортивная зона для подростков представлена уже существующим скейтпарком, вокруг которого предусматривается создание мест для подростков.
3. Зона спортивного досуга предусматривает улучшение уже существующего веревочного парка, создание прогулочного катка неправильной формы, а также горки для катания.
4. Зона семейного отдыха включает в себя семейное кафе, а также детскую площадку.
5. Событийная зона. К уже существующей сцене добавляется естественный амфитеатр, вписанный в рельеф парка для комфортного проведения общественных мероприятий.
6. Зона тихого отдыха располагается в лесистой части парка и представляет собой систему прогулочных троп.

Заключен муниципальный контракт Лужским городским поселением Лужского муниципального района 21.12.2019 № 01453000165190001670001 с подрядной организацией ООО «РУСАЛГРОИНВЕСТГРУПП» на сумму 75 млн. рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству произведен в декабре месяце 2019 года аванс в размере 30%, что составляет 22 500 000 руб.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципальных образований Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район/ городской округ	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, государственной программы	
		2018 год	2019
			План
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1 «Содействие в обеспечении жильем граждан»		
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан"		
	Количество выданных молодым семьям свидетельств о предоставлении социальной выплаты		
1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский		
4	Всеволожский		
5	Выборгский		
6	Гатчинский		
7	Кингисеппский		
8	Киришский		
9	Кировский		
10	Лодейнопольский		
11	Ломоносовский		
12	Лужский		
13	Подпорожский		
14	Приозерский		
15	Сланцевский		
16	Сосновоборский городской округ		
17	Тихвинский		
18	Тосненский		
	Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей		

	ИТОГО	0	252
1.2.	Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием		
	Количество выданных семьям свидетельств о предоставлении социальной использованием средств ипотечного кре		
	ИТОГО		191
1.3.	Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного ж		
1.3.1.	Количество квадратных метров, расселенного аварийн		
1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский	0	112.90
4	Всеволожский		
5	Выборгский	0	242.30
6	Гатчинский	0	955.41
7	Кингисеппский		
8	Киришский		
9	Кировский		
10	Лодейнопольский		
11	Ломоносовский		
12	Лужский		
13	Подпорожский	0	478.39
14	Приозерский		
15	Сланцевский		
16	Сосновоборский городской округ		
17	Тихвинский		

18	Тосненский		
	ИТОГО	0	1789.00
1.3.2.	Количество квадратных метров, расселенного аварий		
1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский	0	4
4	Всеволожский		
5	Выборгский	0	13
6	Гатчинский	0	56
7	Кингисеппский		
8	Киришский		
9	Кировский		
10	Лодейнопольский		
11	Ломоносовский		
12	Лужский		
13	Подпорожский	0	32
14	Приозерский		
15	Сланцевский		
16	Сосновоборский городской округ		
17	Тихвинский		
18	Тосненский		
	ИТОГО	0	105
1.4.	Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате п		
	Количество семей, которым предоставлены жилые помещ		
1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский	3	2
4	Всеволожский	1	
5	Выборгский	3	1
6	Гатчинский	3	1
7	Кингисеппский		
8	Киришский		

9	Кировский	22	2
10	Лодейнопольский	1	
11	Ломоносовский		1
12	Лужский		1
13	Подпорожский	1	
14	Приозерский	6	2
15	Сланцевский		
16	Сосновоборский городской округ		
17	Тихвинский	2	
18	Тосненский	2	1
	ИТОГО	44	11

1.5. Основное мероприятие
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами"

Количество семей граждан из числа отдельных категорий, которые

1	Бокситогорский	0	1
2	Волосовский	2	0
3	Волховский	3	4
4	Всеволожский	3	8
5	Выборгский	3	1
6	Гатчинский	2	4
7	Кингисеппский	0	0
8	Киришский	0	0
9	Кировский	2	0
10	Лодейнопольский	0	0
11	Ломоносовский	0	0
12	Лужский	2	5
13	Подпорожский	0	1
14	Приозерский	0	1
15	Сланцевский	1	0

16	Сосновоборский городской округ	0	0
17	Тихвинский	0	0
18	Тосненский	1	2
	ИТОГО	19	27
1.6.	Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельны		
	Количество единовременных денежных выплат, предоставленных отдельн капитальному ремонту жилых до		
1	Бокситогорский	0	0
2	Волосовский	5	13
3	Волховский	3	7
4	Всеволожский	6	2
5	Выборгский	2	2
6	Гатчинский	5	7
7	Кингисеппский	5	3
8	Киришский	2	0
9	Кировский	2	0
10	Лодейнопольский	3	2
11	Ломоносовский	4	10
12	Лужский	7	7
13	Подпорожский	10	14
14	Приозерский	0	0
15	Сланцевский	3	1
16	Сосновоборский городской округ	0	0
17	Тихвинский	4	4
18	Тосненский	15	15
	ИТОГО	76	87
1.7.	Основное мероприятие Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного дл Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодн Ленинградской области		
1.7.1.	Количество квадратных метров, расселенного аварийн		
1	Бокситогорский	x	0
2	Волосовский	x	769.23
3	Волховский	x	130.1
4	Всеволожский	x	593.34
5	Выборгский	x	72.5
6	Гатчинский	x	353.13
7	Кингисеппский	x	0

8	Киришский	x	115.1
9	Кировский	x	536.3
10	Лодейнопольский	x	799.7
11	Ломоносовский	x	200.7
12	Лужский	x	0
13	Подпорожский	x	0
14	Приозерский	x	164
15	Сланцевский	x	55.6
16	Сосновоборский городской округ	x	0
17	Тихвинский	x	0
18	Тосненский	x	70.3
	ИТОГО	x	3860

1.7.2. Количество квадратных метров, расселенного аварий

1	Бокситогорский	x	0
2	Волосовский	x	27
3	Волховский	x	8
4	Всеволожский	x	27
5	Выборгский	x	1
6	Гатчинский	x	10
7	Кингисеппский	x	0
8	Киришский	x	5
9	Кировский	x	17
10	Лодейнопольский	x	45
11	Ломоносовский	x	6
12	Лужский	x	0
13	Подпорожский	x	0
14	Приозерский	x	8
15	Сланцевский	x	2
16	Сосновоборский городской округ	x	0
17	Тихвинский	x	0
18	Тосненский	x	4
	ИТОГО	x	160

2. Подпрограмма 2
"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур"

2.1. Основное мероприятие
"Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках"

Количество семей, земельные участки которых обеспечены инженерной инфраструктурой

1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский		

4	Всеволожский		
5	Выборгский		
6	Гатчинский		
7	Кингисеппский		
8	Киришский		
9	Кировский		
10	Лодейнопольский		
11	Ломоносовский		17
12	Лужский		
13	Подпорожский		64
14	Приозерский		
15	Сланцевский		68
16	Сосновоборский городской округ		
17	Тихвинский		
18	Тосненский		
	ИТОГО	0	149
2.2.	Федеральный проект "Жи		
2.2.1.	Ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию жилищног		
1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский		
4	Всеволожский		336.48
5	Выборгский		
6	Гатчинский		
7	Кингисеппский		
8	Киришский		
9	Кировский		
10	Лодейнопольский		
11	Ломоносовский		38.8
12	Лужский		
13	Подпорожский		
14	Приозерский		
15	Сланцевский		
16	Сосновоборский городской округ		
17	Тихвинский		
18	Тосненский		
	ИТОГО	0	375.28
2.2.2.	Ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию жили		

1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский		
4	Всеволожский		4
5	Выборгский		
6	Гатчинский		
7	Кингисеппский		
8	Киришский		
9	Кировский		
10	Лодейнопольский		
11	Ломоносовский		1
12	Лужский		
13	Подпорожский		
14	Приозерский		
15	Сланцевский		
16	Сосновоборский городской округ		
17	Тихвинский		
18	Тосненский		
	ИТОГО	0	5
3	Подпрограмма 3 "Формирование комфортной горо		
3.1.	Основное мероприятие "Благоустройство территс		
	Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых т		
1	Бокситогорский	8	5
2	Волосовский	10	3
3	Волховский	9	9

4	Всеволожский	7	11
5	Выборгский	16	8
6	Гатчинский	16	7
7	Кингисеппский	9	9
8	Киришский	2	2
9	Кировский	5	7
10	Лодейнопольский	6	3
11	Ломоносовский	5	6
12	Лужский	14	15
13	Подпорожский	5	7
14	Приозерский	7	8
15	Сланцевский	8	6
16	Сосновоборский городской округ	2	1
17	Тихвинский	3	4
18	Тосненский	6	11
	ИТОГО	138	122
3.2.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов"		
	Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту		
1	Бокситогорский	62	66
2	Волосовский	20	21

3	Волховский	38	37
4	Всеволожский	62	39
5	Выборгский	104	18
6	Гатчинский	126	20
7	Кингисеппский	13	10
8	Киришский	34	32
9	Кировский	135	19
10	Лодейнопольский	32	2
11	Ломоносовский	29	18
12	Лужский	74	15

13	Подпорожский	15	12
14	Приозерский	31	9
15	Сланцевский	13	14
16	Сосновоборский городской округ	48	7
17	Тихвинский	85	73
18	Тосненский	25	14
	ИТОГО	946	426
3.3.	Основное мероприятие 3.3 "Формирование ком		
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в му городской среды, в том числе в городах Ленин		
1	Бокситогорский		
2	Волосовский		
3	Волховский		1
4	Всеволожский		
5	Выборгский		
6	Гатчинский		1
7	Кингисеппский		1
8	Киришский		
9	Кировский		
10	Лодейнопольский		
11	Ломоносовский		
12	Лужский		
13	Подпорожский		1
14	Приозерский		1
15	Сланцевский		
16	Сосновоборский городской округ		1
17	Тихвинский		1
18	Тосненский		
	ИТОГО	0	7
3.4.	Федеральный проект "Формирование комфо		

Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в му городской среды, в том числе в городах Ленин			
1	Бокситогорский	3	5
2	Волосовский	3	2
3	Волховский	1	4
4	Всеволожский	6	11
5	Выборгский	5	6
6	Гатчинский	8	4
7	Кингисеппский	4	4
8	Киришский	2	2
9	Кировский	3	4
10	Лодейнопольский	2	1
11	Ломоносовский	4	3
12	Лужский	7	10
13	Подпорожский	4	4
14	Приозерский	2	3
15	Сланцевский	1	0
16	Сосновоборский городской округ	2	1
17	Тихвинский	1	2
18	Тосненский	4	7
	ИТОГО	62	73

ов) государственной программы «Формирование территории Ленинградской области» в разрезе территории области в 2019 году

индикаторов) подпрограммы раммы	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
) год	
Факт	
5	6
граждан Ленинградской области»	
«аждан (молодых семей)»	
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья,	
1	
27	
1	
10	
8	
1	
21	
7	
7	
4	
6	
3	
159	

255	Исходя из численного состава семей, ставших претендентами на получение социальных выплат, в пределах выделенных на 2019 год ассигнований областного бюджета свидетельства выданы большему количеству молодых граждан (молодых семей).
-----	---

1.2.
и средств ипотечного кредита (займа)"

и выплаты на приобретение (строительство) жилья, с
займа), семьи

191	
-----	--

1.3.
жилищного фонда"

того жилищного фонда, кв.метров

112.90	
242.30	
507.30	Отсутствие возможности у администрации МО «Сиверское городское поселение» приобретения 10 жилых помещений ввиду отсутствия на рынке жилья подходящих по площади расселяемых жилых помещений, неудачно проведенной оплаты трех мун. контрактов
478.39	

1340.89	

ного жилищного фонда, человек

4	
13	
40	Отсутствие возможности у администрации МО «Сиверское городское поселение» приобретения 10 жилых помещений ввиду отсутствия на рынке жилья подходящих по площади расселяемых жилых помещений
32	
89	

пожара муниципального жилищного фонда"

дения в связи с утратой жилья, семей

2	
0	Жилое помещение не приобретено в связи со смертью гражданина.
1	

2	
1	
1	
2	
1	
10	

1.5.

нным законодательством и областным законодательством"

м предоставлены бюджетные средства, семей

1	
0	
4	
12	Отклонения обусловлены увеличением ассигнования федерального бюджета на жилищное обеспечение ветеранов ВОВ
2	Отклонения обусловлены увеличением ассигнования федерального бюджета на жилищное обеспечение ветеранов ВОВ
3	В связи со смертью ветерана ВОВ
0	
0	
0	
0	
0	
6	Отклонения обусловлены увеличением ассигнования федерального бюджета на жилищное обеспечение ветеранов ВОВ
1	
1	
0	

0	
0	
2	
32	

1.6.
их категорий граждан"

ным категориям граждан в целях проведения работ по
мов, единиц

0	
13	
7	
2	
2	
7	
3	
0	
0	
2	
10	
7	
13	Не заключен договор подряда на проведение капитального ремонта жилого дома
0	
1	
0	
4	
15	
86	

1.9.
я проживания жилищного фонда» («Региональный проект
ого для проживания жилищного фонда на территории
ю»)

ого жилищного фонда, кв.метров

0	
1007.53	
510.7	
407.5	
146.3	
133.2	
282.3	Целевой показатель по Ленинградской

183.3	области по состоянию на 01.01.2020 в целом достигнут по субъекту. Однако, выполнение достигнуто за счет администраций других муниципальных образований, с которыми были заключены дополнительные соглашения на изменение величины достижения целевого показателя
35.93	
109.5	
0	
104.1	
0	
30.9	
55.6	
0	
0	
861.4	
3868.26	

ного жилищного фонда, человек

0	Целевой показатель по Ленинградской области по состоянию на 01.01.2020 в целом достигнут по субъекту. Однако, выполнение достигнуто за счет администраций других муниципальных образований, с которыми были заключены дополнительные соглашения на изменение величины достижения целевого показателя
62	
37	
35	
5	
12	
15	
25	
2	
5	
0	
12	
0	
4	
3	
0	
0	
48	
265	

туры в районах массовой жилой застройки"

2.1.

участках, предоставленных бесплатно гражданам"

рной и транспортной инфраструктурой, семья

17	
64	
68	
149	

лье"

ого строительства Ленинградской области, тыс.кв.метров

474.993	
47.343	
522.336	

щного строительства Ленинградской области, проект

4	
1	
5	

дской среды"

3.1.
рий"

территорий и общественных территорий, проект

5	
3	
9	

10	Свердловское ГП не заключили муниципальный контракт до 01.07.2019, в связи с недопущением срыва сроков реализации федерального проекта, установленных соглашением с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.02.2019 № 069-09-2019-320, подготовлены изменения в части исключения Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района из перечня получателей субсидий
8	
7	
9	
2	
7	
3	
6	
16	
7	
8	
6	
1	
4	
11	
122	
3.2. ирных домов"	
' ремонту конструктивных элементов, единиц	
64	расторжения контракта с первым участником
21	

34	Длительное переключение электрических систем, ввиду отсутствия доступа в квартиры собственников и необходимостью согласования узлов учета в ППСК
31	В связи с большим объемом выполняемых работ срок окончания работ по договору в 2020 году; Длительное переключение электрических систем, ввиду отсутствия доступа в квартиры собственников и необходимостью согласования узлов учета в ППСК
13	Необходимость выполнения противоаварийных работ не вошедших в договор и препятствующих его выполнению
20	
10	
12	Длительное переключение электрических систем, ввиду отсутствия доступа в квартиры собственников и необходимостью согласования узлов учета в ППСК
16	Приостановка выполнения работ до 2020 г, Длительное переключение электрических систем, ввиду отсутствия доступа в квартиры собственников и необходимостью согласования узлов учета в ППСК
2	
14	Расторжение контракта и проведение повторных торгов, спец счет
15	

12	
9	
14	
3	Приостановка выполнения работ до 2020 г
73	
13	Длительное переключение электрических систем, ввиду отсутствия доступа в квартиры собственников и необходимостью согласования узлов учета в ППСК
376	

фортной городской среды"

муниципальные программы формирования современной градской области, единиц

1	
1	
1	
1	
1	
0.5	Неисполнение связано с приостановлением работ по муниципальному контракту в связи с погодными условиями (акт о приостановке работ от 17.12.2019 г.)
1	
6.5	

ртной городской среды"

Муниципальные программы формирования современной
градской области, единиц

5	
2	
4	
10	
6	
4	
4	
2	
4	
1	
3	
11	В связи с перераспределением Лужское ГП благоустроили 1 общественную территорию дополнительно
4	
3	
0	
1	
2	
7	
73	

Информация о территориальной структуре финансирования го

Наименование муниципального образования	Федеральный бюджет
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	65.79
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	1,644.66
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	0.00
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	38,720.00
Итого Бокситогорский район	40,430.45
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	0.00
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	70,995.32
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	12,672.00
Итого Волосовский район	83,667.32
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	3,171.34
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	6,578.64
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	45,504.18
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	33,616.00
Итого Волховский район	88,870.17
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	194.64
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	17,938.94
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	88,022.77
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	890,987.63
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	33,792.00
Итого Всеволожский район	1,030,935.98
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	0.00
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	3,502.51
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	26,900.37
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	34,144.00
Итого Выборгский район	64,546.88
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	1,240.40
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	6,182.69
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	117,269.01
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	30,272.00
Итого Гатчинский район	154,964.10
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	971.94
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	74,227.62
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	25,696.00
Итого Кингисеппский район	100,895.57
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	0.00
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	8,454.19
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	15,840.00
Итого Киришский район	24,294.19
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	155.71
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	22,725.92
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	21,120.00
Итого Кировский район	44,001.63
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	2,362.51
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	76,159.05
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	9,856.00
Итого Лодейнопольский район	88,377.56
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	0.00
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	6,143.22
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	149,875.37
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	12,496.00
Итого Ломоносовский район	168,514.58
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	960.21
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	10,294.34
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	31,631.29
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	102,808.00
Итого Лужский район	145,693.84
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	604.10
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	1,644.66
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	0.00
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	10,560.00
Итого Подпорожский район	12,808.76
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	457.07
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	1,857.85
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	18,972.04
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	21,824.00
Итого Приозерский район	43,110.96
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	457.10
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	17,806.76
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	11,088.00
Итого Сланцевский район	29,351.86
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	441.18
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	0.00
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	17,600.00
Итого Тихвинский район	18,041.18
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	0.00
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	1,644.66
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	9,975.46
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	31,757.70
Итого Тосненский район	43,377.82
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	0.00
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	0.00
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	0.00
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	0.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	12,320.00
Итого Сосновоборский городской округ	12,320.00
Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"	11,082.00
Основное мероприятие 1.1.1. "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" (Фактические показатели ниже плановых в связи с тем, что прочие источники являются личными (заемными) средствами граждан. В целях приобретения жилого помещения граждане привлекают собственные средства, средства материнского капитала и средства кредитов, в размере, необходимом им для оплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.)	0.00
Основное мероприятие 1.2. "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"	0.00
Основное мероприятие 1.3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0.00
Основное мероприятие 1.3.1. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Нераспределенный остаток	0.00
Основное мероприятие 1.4. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"	0.00

Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством"	51,288.97
Основное мероприятие 1.5.1. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством" (Показатели (индикаторы) подпрограммы 4 "Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленными федеральным и областным законодательством" в разрезе муниципальных образований Ленинградской области не представляются в связи с тем, что показатели (индикаторы) являются прогнозными, т.к. участие граждан в программных мероприятиях является добровольным и носит заявительный характер.)	105.74
Основное мероприятие 1.6. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"	0.00
Основное мероприятие 1.6.1. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" Нераспределенный остаток	0.00
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.7.1. "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений"	0.00
Основное мероприятие 1.8. "Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области"	0.00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области")	614,787.19
Основное мероприятие 1.10. "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 2.1. "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"	0.00
Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"	0.00
Федеральный проект "Жилье"	1,040,863.00
Основное мероприятие 3.1. "Благоустройство территорий"	0.00
Основное мероприятие 3.1.1. "Благоустройство территорий" Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований с богатым культурным и историческим наследием	0.00
Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	0.00
Основное мероприятие 3.2.1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов" имущественный взнос НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"	0.00
Основное мероприятие 3.3. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области"	0.00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	476,181.70
Итого по государственной программе**	2,194,308.60

сударственной программы «Формирование городской среды и обеспе

План на 2019 год			Фактическое финансирование
Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет
593.68	35.44	694.91	65.79
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,644.66
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	533,980.91	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
71,280.00	6,315.86	0.00	38,720.00
71,873.68	6,351.30	534,675.82	40,430.45
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	73,264.45	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
23,328.00	2,196.19	0.00	12,672.00
55,187.24	7,494.35	73,264.45	54,890.44
28,617.07	1,423.20	33,211.61	3,171.34
0.00	0.00	0.00	0.00
5,990.94	60.51	0.00	0.00
4,961.10	206.71	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	6,578.64
2,081.50	0.00	0.00	0.00
367.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

30,600.12	3,395.83	0.00	21,001.31
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
38,200.00	2,011.00	0.00	0.00
9,669.19	0.00	36,550.32	0.00
4,445.00	44.70	0.00	0.00
61,884.00	4,848.05	0.00	32,794.10
186,816.02	11,990.01	69,761.93	63,545.39
1,756.34	104.85	2,055.83	194.64
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
2,695.42	0.00	0.00	17,938.94
454.50	0.00	0.00	0.00
557.30	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
50,188.26	6,568.86	0.00	44,049.22
0.00	0.00	0.00	0.00
39,843.64	1,725.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
589,487.56	65,498.61	0.00	890,987.63
0.00	0.00	0.00	0.00

14,584.30	0.00	492,448.71	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
62,208.00	11,485.59	0.00	33,727.73
761,775.32	85,383.41	494,504.53	986,898.16
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
16,074.78	162.37	0.00	0.00
1,432.22	75.38	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3,502.51
574.00	0.00	0.00	0.00
294.98	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

12,445.28	2,007.49	0.00	17,034.98
0.00	0.00	0.00	0.00
36,207.36	1,834.30	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
30,000.00	2,243.12	0.00	0.00
150,956.88	0.00	314,256.61	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
62,856.00	10,364.55	0.00	34,027.91
310,841.50	16,687.21	314,256.61	54,565.40
11,192.88	579.47	13,012.75	1,240.40
0.00	0.00	0.00	0.00
66,245.69	664.88	0.00	0.00

1,667.46	87.76	0.00	0.00
1,644.66	0.00	0.00	6,182.69
2,201.00	0.00	0.00	0.00
470.73	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
61,359.96	8,751.42	0.00	56,814.13
0.00	0.00	0.00	0.00
9,102.19	1,011.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

15,362.53	0.00	54,779.64	0.00
9,530.00	9,576.62	0.00	0.00
55,728.00	6,485.37	0.00	30,272.00
234,505.11	27,156.87	67,792.39	94,509.22
8,770.47	298.90	10,041.32	971.94
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
709.31	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

38,394.68	5,539.37	0.00	27,702.49
0.00	0.00	0.00	0.00
47,587.98	2,504.62	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
20,914.39	0.00	76,707.26	0.00
4,425.00	44.25	0.00	0.00
47,304.00	4,072.93	0.00	25,696.00
168,105.83	12,460.08	86,748.57	54,370.43
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

7,988.02	0.00	101,641.10	0.00
8.70	0.00	0.00	0.00
29,160.00	7,500.00	0.00	15,840.00
42,635.99	8,130.91	101,641.10	19,261.61
1,405.07	83.88	1,644.66	155.71
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,255.06	171.32	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
268.79	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

9,187.86	1,695.96	0.00	13,413.62
0.00	0.00	0.00	0.00
30,343.89	1,597.05	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
38,256.58	0.00	79,988.85	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
38,880.00	9,690.41	0.00	21,119.99
121,597.25	13,238.62	81,633.51	34,689.33
21,318.48	1,007.05	24,688.05	2,362.51
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
622.00	0.00	0.00	0.00
213.30	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
36,232.60	5,683.51	0.00	50,236.13
0.00	0.00	0.00	0.00
26,468.65	1,422.67	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	928.53	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
18,144.00	1,470.00	0.00	9,856.00
102,999.03	9,583.23	25,616.57	62,454.64
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,124.85	164.47	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,062.00	0.00	0.00	0.00
235.92	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3,631.77	458.45	0.00	6,143.22
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
68,425.19	7,602.80	0.00	149,875.37
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	137,163.94	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
23,004.00	6,921.45	0.00	12,491.10
101,483.74	15,147.17	137,163.94	168,509.69
8,664.61	517.25	10,142.07	960.21
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

6,756.12	0.00	109,081.76	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00
51,192.00	39,985.23	0.00	50,308.00
81,739.25	43,068.61	119,223.83	71,038.13
5,451.20	67.35	6,122.66	604.10
0.00	0.00	0.00	0.00
15,189.45	153.43	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,644.66
3,803.50	0.00	0.00	0.00
241.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,533.76	0.00	122,759.89	0.00
2,325.00	280.00	0.00	0.00
19,440.00	3,003.93	0.00	10,514.01
47,983.92	3,504.71	128,882.54	12,762.77
4,124.44	93.58	4,675.09	457.07
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3,899.11	162.46	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,857.85
0.00	0.00	0.00	0.00
33.24	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5,055.23	1,415.82	0.00	6,893.17
0.00	0.00	0.00	0.00
35,035.06	1,991.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	22,059.51	0.00
10,080.00	376.37	0.00	0.00
40,176.00	4,197.11	0.00	21,776.16
98,403.07	8,236.94	26,734.60	30,984.25
4,124.72	246.23	4,828.05	457.10
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
287.00	0.00	0.00	0.00
221.40	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

8,723.09	1,328.86	0.00	7,593.37
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	37,743.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
20,412.00	8,968.82	0.00	11,088.00
33,768.21	10,543.92	42,571.05	19,138.47
3,981.04	237.65	4,659.87	441.18
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,148.00	0.00	0.00	0.00
228.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
35,002.02	3,271.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

145,717.63	0.00	84,779.13	0.00
4,750.00	47.98	0.00	0.00
32,400.00	3,138.79	0.00	17,599.82
223,226.79	6,696.03	89,439.00	18,041.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,447.30	60.31	0.00	0.00
2,741.10	0.00	0.00	1,644.66
4,292.27	0.00	0.00	0.00
540.26	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

5,041.43	744.44	0.00	4,716.56
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
17,564.97	0.00	13,877.52	0.00
40.00	0.00	0.00	0.00
58,463.04	15,273.03	0.00	31,738.89
90,130.37	16,077.78	13,877.52	38,100.11
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
229.56	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
2,083.44	1,500.70	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

163,395.62	0.00	237,271.60	0.00
9,500.00	3,993.85	0.00	0.00
22,680.00	4,000.00	0.00	12,305.29
197,888.62	9,494.55	237,271.60	12,305.29
100,000.00	4,694.86	115,776.86	11,082.00
250,000.00	0.00	100,884.14	0.00
320,082.46	0.00	153,116.90	0.00
103,500.86	1,041.19	0.00	0.00
803.73	0.00	0.00	0.00
23,693.17	1,133.99	0.00	0.00

7,081.18	0.00	0.00	51,288.97
1,700.00	0.00	0.00	0.00
25,072.08	0.00	0.00	0.00
438.69	0.00	0.00	0.00
4,473.95	0.00	0.00	0.00
58.75	0.00	0.00	0.00
1,456,767.38	0.00	0.00	0.00

303,000.00	45,879.64	0.00	310,713.82
0.00	0.00	0.00	0.00
261,674.23	16,859.38	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
657,912.76	73,101.41	0.00	1,040,863.00
68,200.00	4,254.12	0.00	0.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00
592,699.98	0.00	2,529,282.75	0.00
226,936.21	0.00	0.00	0.00
45,113.70	14,363.76	0.00	0.00
738,539.04	149,917.33	0.00	422,546.99
5,197,748.16	311,245.68	2,899,060.65	1,836,494.78

чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской с

ансирование программы за январь - декабрь 2019 года, тыс.руб.			
Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет
593.68	35.44	705.09	65.79
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,644.66
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	533,980.91	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
71,280.00	6,315.86	0.00	38,720.00
71,873.68	6,351.30	534,686.00	40,430.45
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	73,264.45	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
23,328.00	2,196.19	0.00	12,672.00
49,034.34	6,797.86	73,264.45	54,890.44
28,617.07	1,423.20	15,273.06	3,171.34
0.00	0.00	0.00	0.00
5,990.94	60.51	0.00	0.00
4,961.10	186.25	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	6,578.64
2,081.50	0.00	0.00	0.00
367.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

13,465.26	2,519.89	0.00	21,001.31
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
38,200.00	2,011.00	0.00	0.00
9,669.19	0.00	36,550.32	0.00
3,683.34	37.00	0.00	0.00
60,370.95	4,718.91	0.00	32,794.10
167,406.45	10,956.77	51,823.38	63,545.39
1,756.34	104.85	3,523.37	194.64
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
2,695.42	0.00	0.00	17,938.94
454.50	0.00	0.00	0.00
557.30	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
24,551.10	33,844.15	0.00	26,680.17
0.00	0.00	0.00	0.00
39,843.64	3,375.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
570,282.41	61,273.09	0.00	890,987.63
0.00	0.00	0.00	0.00

14,584.30	0.00	405,643.55	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
62,089.70	11,467.38	0.00	33,727.74
716,814.70	110,064.47	409,166.92	969,529.12
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
16,074.78	162.37	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3,502.51
574.00	0.00	0.00	0.00
294.98	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

7,794.28	2,829.06	0.00	17,034.98
0.00	0.00	0.00	0.00
28,240.06	1,435.93	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
30,000.00	2,243.59	0.00	0.00
150,956.88	0.00	314,256.61	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
62,642.28	10,319.51	0.00	34,027.91
296,577.26	16,990.47	314,256.61	54,565.40
11,192.88	579.47	15,507.25	1,240.40
0.00	0.00	0.00	0.00
38,713.26	391.04	0.00	0.00

1,667.46	87.76	0.00	0.00
1,644.66	0.00	0.00	4,324.84
2,201.00	0.00	0.00	0.00
470.73	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
27,742.55	27,054.45	0.00	44,497.40
0.00	0.00	0.00	0.00
9,102.19	1,011.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

15,362.53	0.00	54,779.64	0.00
9,530.00	9,576.62	0.00	0.00
55,728.00	6,485.37	0.00	30,272.00
173,355.27	45,186.06	70,286.89	80,334.63
8,770.47	298.90	13,988.69	971.94
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
709.31	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

11,691.27	3,604.82	0.00	20,775.82
0.00	0.00	0.00	0.00
47,587.98	2,430.97	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
20,914.39	0.00	76,707.26	0.00
3,285.56	33.19	0.00	0.00
47,304.00	4,072.93	0.00	25,696.00
140,262.99	10,440.80	90,695.94	47,443.76
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

7,988.02	0.00	101,641.10	0.00
8.70	0.00	0.00	0.00
29,160.00	7,500.00	0.00	15,840.00
40,406.71	7,942.47	101,641.10	19,261.61
1,405.07	83.88	1,655.34	155.71
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,255.06	171.32	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
268.79	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

6,667.20	3,271.32	0.00	13,413.62
0.00	0.00	0.00	0.00
30,343.89	1,225.05	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
38,256.58	0.00	79,988.85	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
38,879.98	9,690.41	0.00	21,119.99
119,076.58	14,441.98	81,644.19	34,689.33
21,318.48	1,007.05	6,660.81	2,362.51
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
622.00	0.00	0.00	0.00
213.30	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
26,980.91	5,582.63	0.00	34,722.18
0.00	0.00	0.00	0.00
26,212.21	1,422.67	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	928.53	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
18,144.00	1,470.00	0.00	9,856.00
93,490.91	9,482.35	7,589.33	46,940.69
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,124.85	564.47	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,062.00	0.00	0.00	0.00
235.92	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

2,567.31	5,077.56	0.00	6,143.22
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
68,425.19	7,602.80	0.00	149,875.37
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	137,163.94	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
22,994.98	6,920.75	0.00	12,491.10
100,410.26	20,165.58	137,163.94	168,509.68
8,664.61	517.25	6,589.03	960.21
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

6,754.79	0.00	109,081.76	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00
51,192.00	39,985.23	0.00	50,308.00
77,759.89	42,320.73	115,670.79	71,038.13
5,451.20	67.35	7,409.60	604.10
0.00	0.00	0.00	0.00
15,189.45	153.44	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,644.66
3,803.50	0.00	0.00	0.00
241.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,533.76	0.00	122,759.89	0.00
2,325.00	276.94	0.00	0.00
19,355.33	2,997.04	0.00	10,514.01
47,899.25	3,494.77	130,169.49	12,762.77
4,124.44	93.58	8,574.91	457.07
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3,899.10	162.46	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,857.85
0.00	0.00	0.00	0.00
33.24	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,185.95	633.26	0.00	6,893.17
0.00	0.00	0.00	0.00
35,035.00	1,947.21	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	22,059.51	0.00
10,080.00	703.79	0.00	0.00
40,087.93	4,187.44	0.00	21,776.16
96,445.65	7,727.75	30,634.42	30,984.25
4,124.72	246.23	2,084.49	457.10
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
287.00	0.00	0.00	0.00
221.40	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3,256.74	948.42	0.00	7,593.37
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	37,743.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
20,412.00	8,968.82	0.00	11,088.00
28,301.86	10,163.48	39,827.49	19,138.47
3,981.04	237.65	1,880.13	441.18
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,148.00	0.00	0.00	0.00
228.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
35,002.02	7,920.40	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

145,717.63	0.00	84,779.13	0.00
4,750.00	250.00	0.00	0.00
32,399.66	3,138.70	0.00	17,599.82
223,226.45	11,546.76	86,659.26	18,040.99
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,447.30	60.31	0.00	0.00
2,741.10	0.00	0.00	1,644.66
4,292.27	0.00	0.00	0.00
540.26	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

2,785.27	411.37	0.00	4,716.56
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
17,564.97	0.00	13,877.52	0.00
40.00	0.00	0.00	0.00
58,428.41	15,269.84	0.00	31,738.89
87,839.58	15,741.52	13,877.52	38,100.11
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
229.56	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
2,065.71	885.29	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

163,395.63	0.00	237,271.60	0.00
4,308.57	1,811.34	0.00	0.00
22,652.92	3,995.22	0.00	12,305.29
192,652.39	6,691.85	237,271.60	12,305.29
100,000.00	4,694.86	83,851.76	11,082.00
249,734.83	0.00	138,762.97	0.00
320,009.64	0.00	166,989.85	0.00
75,968.43	767.36	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
22,260.94	1,438.15	0.00	0.00

7,081.18	0.00	0.00	49,431.11
0.00	0.00	0.00	0.00
25,072.08	0.00	0.00	0.00
438.69	0.00	0.00	0.00
4,473.95	0.00	0.00	0.00
58.33	0.00	0.00	0.00
1,276,237.20	0.00	0.00	0.00

160,467.35	92,433.73	0.00	258,587.41
0.00	0.00	0.00	0.00
253,432.71	21,653.87	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
638,707.60	68,875.89	0.00	1,040,863.00
68,200.00	4,254.59	0.00	0.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00
592,698.67	0.00	2,442,477.59	0.00
226,936.20	0.00	0.00	0.00
38,021.17	12,688.88	0.00	0.00
736,450.14	149,699.62	0.00	422,546.99
4,806,249.11	356,506.96	2,832,082.17	1,782,510.51

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	395,305.56
0.00	0.00	0.00
71,280.00	6,315.86	0.00
71,873.68	6,351.30	396,010.65
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	52,349.68
0.00	0.00	0.00
23,328.00	2,196.19	0.00
49,034.34	6,797.86	52,349.68
28,617.07	1,423.20	15,273.06
0.00	0.00	0.00
5,990.93	60.51	0.00
4,469.70	186.25	0.00
0.00	0.00	0.00
2,081.50	0.00	0.00
367.10	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

|

13,465.26	2,519.89	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
38,200.00	2,011.00	0.00
8,607.01	0.00	17,436.99
3,683.34	37.00	0.00
60,370.95	4,718.91	0.00
165,852.86	10,956.77	32,710.05
1,756.34	104.85	3,523.37
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
2,695.42	0.00	0.00
454.50	0.00	0.00
557.30	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
15,428.44	33,844.15	0.00
0.00	0.00	0.00
39,843.64	3,375.00	0.00
0.00	0.00	0.00
568,294.48	61,273.09	0.00
0.00	0.00	0.00

14,584.30	0.00	111,838.63
0.00	0.00	0.00
62,089.70	11,467.38	0.00
705,704.12	110,064.47	115,362.01
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
16,074.78	162.37	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
574.00	0.00	0.00
294.98	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

7,794.28	2,829.06	0.00
0.00	0.00	0.00
28,240.06	1,435.93	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
30,000.00	2,243.59	0.00
84,275.81	0.00	100,253.40
0.00	0.00	0.00
62,642.28	10,319.51	0.00
229,896.20	16,990.47	100,253.40
11,192.88	579.47	15,507.25
0.00	0.00	0.00
32,504.71	328.33	0.00

1,667.46	87.76	0.00
1,644.66	0.00	0.00
2,201.00	0.00	0.00
470.73	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
26,500.32	27,054.45	0.00
0.00	0.00	0.00
9,102.19	1,011.35	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

|

15,362.50	0.00	17,143.99
9,530.00	9,576.62	0.00
55,728.00	6,485.37	0.00
165,904.46	45,123.35	32,651.24
8,770.47	298.90	13,988.69
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
709.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

9,253.63	3,604.82	0.00
0.00	0.00	0.00
46,463.30	2,430.97	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	73,515.74
3,285.56	33.19	0.00
47,304.00	4,072.93	0.00
115,786.28	10,440.80	87,504.42
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

7,988.02	0.00	70,105.15
8.70	0.00	0.00
29,160.00	7,500.00	0.00
40,406.70	7,942.47	70,105.15
1,405.07	83.88	1,655.34
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,255.06	171.32	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
268.79	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

6,667.20	3,271.32	0.00
0.00	0.00	0.00
23,275.92	1,225.05	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
5,347.38	0.00	61,802.92
0.00	0.00	0.00
38,879.98	9,690.41	0.00
79,099.41	14,441.98	63,458.26
21,318.48	1,007.05	6,660.81
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
622.00	0.00	0.00
213.30	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
20,373.14	5,582.63	0.00
0.00	0.00	0.00
26,212.21	1,422.67	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	435.72
0.00	0.00	0.00
18,144.00	1,470.00	0.00
86,883.13	9,482.34	7,096.52
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,124.85	564.47	0.00
0.00	0.00	0.00
3,062.00	0.00	0.00
235.92	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

2,567.31	5,077.56	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
68,425.19	7,602.80	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	86,881.52
0.00	0.00	0.00
22,994.98	6,920.75	0.00
100,410.26	20,165.58	86,881.52
8,664.61	517.25	6,589.03
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	101,702.65
10.00	0.00	0.00
51,192.00	39,985.23	0.00
71,005.10	42,320.73	108,291.67
5,451.20	67.35	7,409.60
0.00	0.00	0.00
15,189.46	153.44	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,803.50	0.00	0.00
241.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,533.76	0.00	90,719.17
2,325.00	276.94	0.00
19,355.33	2,997.04	0.00
47,899.26	3,494.77	98,128.77
4,124.44	93.58	8,574.91
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

3,899.10	162.46	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
33.24	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,185.95	633.26	0.00
0.00	0.00	0.00
34,196.91	1,947.21	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	17,631.57
10,080.00	703.79	0.00
40,087.93	4,187.44	0.00
95,607.56	7,727.75	26,206.48
4,124.72	246.23	2,084.49
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
287.00	0.00	0.00
221.40	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

3,256.74	948.42	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	24,504.05
0.00	0.00	0.00
20,412.00	8,968.82	0.00
28,301.86	10,163.48	26,588.54
3,981.04	237.65	1,880.13
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,148.00	0.00	0.00
228.10	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
35,002.02	7,920.40	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

144,004.35	0.00	53,730.77
4,750.00	250.00	0.00
32,399.66	3,138.70	0.00
221,513.17	11,546.76	55,610.90
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,447.30	60.31	0.00
2,741.10	0.00	0.00
4,292.27	0.00	0.00
540.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

2,785.27	411.37	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	7,122.39
40.00	0.00	0.00
58,428.41	15,269.84	0.00
70,274.61	15,741.53	7,122.39
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
229.56	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
2,065.66	885.29	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

25,461.03	0.00	134,001.03
4,308.57	1,811.34	0.00
22,652.92	3,995.22	0.00
54,717.74	6,691.85	134,001.03
100,000.00	4,694.86	83,851.76
249,734.83	0.00	138,762.97
223,539.78	0.00	166,989.85
69,759.88	704.65	0.00
0.00	0.00	0.00
21,769.54	1,438.15	0.00

7,081.18	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
25,072.08	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,473.95	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
132,175.01	0.00	0.00

141,057.05	92,433.74	0.00
0.00	0.00	0.00
244,401.92	21,653.87	0.00
0.00	0.00	0.00
636,719.68	68,875.89	0.00
68,200.00	4,254.59	0.00
10,000.00	0.00	0.00
307,164.16	0.00	1,416,480.92
208,110.56	0.00	0.00
38,021.17	12,688.88	0.00
736,450.14	149,699.62	0.00
3,223,730.93	356,444.25	1,806,085.50