

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"  
 отчетный период: январь - декабрь 2021 года  
 Ответственный исполнитель: комитет по строительству Ленинградской области

№пп	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2021 году, тыс.руб.				Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2021 года, тыс.руб.				Выполнено на 01.01.2022 года, тыс.руб.				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Подпрограмма 1 «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»																	
1.1.	Основное мероприятие Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)	Комитет по строительству	12 843,30	350 000,00	12 279,63	142 900,56	12 817,56	349 700,41	12 279,63	234 920,63	12 817,56	346 584,01	12 279,63	234 920,63		117,10	Мероприятие выполнено
1.1.1	Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей	Комитет по строительству	0,00	250 000,00	0,00	18 003,82	0,00	249 900,86	0,00	138 316,69	0,00	246 784,46	0,00	138 316,69	Средства областного бюджета распределены в соответствии с распоряжениями комитета по строительству Ленинградской области для предоставления социальных выплат 131 молодым гражданам (молодым семьям) и для предоставления дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 10 молодым семьям и были перечислены на блокированные счета граждан в первом полугодии 2021 года. По состоянию на 01.01.2022 года 130 молодых граждан (молодых семей) реализовали средства социальных выплат.		
1.1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»	Комитет по строительству	12 843,30	100 000,00	12 279,63	124 896,74	12 817,56	99 799,55	12 279,63	96 603,94	12 817,56	99 799,55	12 279,63	96 603,94	Субсидии в соответствии с постановлением Правительства ЛО распределены в 25 муниципальных образований. Выдано 71 свидетельство. 71 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 4 293 кв.м. Все выданные в 2021 году свидетельства реализованы, таким образом плановое значение результатов использования субсидии в 2021 году достигнуто на 100%.		
1.1.2.1	Волховский муниципальный район	Комитет по строительству	3 660,19	28 498,81	3 328,59	35 487,59	3 660,19	28 498,81	3 328,59	9 860,92	3 660,19	28 498,81	3 328,59	9 860,92	20 м.с.		
	Волховское городское поселение		2 276,54	17 725,51	1 739,31	21 741,35	2 276,54	17 725,51	1 739,31	6 779,88	2 276,54	17 725,51	1 739,31	6 779,88	12 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 639,7 кв.м.		
	Новолодовское городское поселение		708,52	5 516,67	930,20	7 155,39	708,52	5 516,67	930,20	1 194,61	708,52	5 516,67	930,20	1 194,61	4 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 244 кв.м.		
	Святогорское городское поселение		675,13	5 256,64	659,09	6 590,85	675,13	5 256,64	659,09	1 886,43	675,13	5 256,64	659,09	1 886,43	5 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 197,45 кв.м.,		
1.1.2.2	Веселовский муниципальный район	Комитет по строительству	1 231,82	9 591,14	1 314,94	1 231,82	9 591,14	1 314,94	1 231,82	18 136,10	1 231,82	9 591,14	1 314,94	18 136,10	5 м.с.		
	Веселовское городское поселение		506,54	3 944,02	606,90	5 057,46	506,54	3 944,02	606,90	6 886,54	506,54	3 944,02	606,90	6 886,54	2 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 153 кв.м.		
	Новодзвинское сельское поселение		725,28	5 647,12	708,04	7 080,44	725,28	5 647,12	708,04	11 249,56	725,28	5 647,12	708,04	11 249,56	3 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 202,6 кв.м.		
1.1.2.3	Выборгский район	Комитет по строительству	207,22	1 613,46	202,30	2 022,98	207,22	1 613,46	202,30	577,02	207,22	1 613,46	202,30	577,02	1 м.с.		
	Рошницкое городское поселение		207,22	1 613,46	202,30	2 022,98	207,22	1 613,46	202,30	577,02	207,22	1 613,46	202,30	577,02	1 м.с. Приобрела жилые помещения 42,0 кв.м		
1.1.2.4	Гатчинский муниципальный район	Комитет по строительству	1 418,02	11 040,90	1 870,55	14 329,47	1 418,02	11 040,90	1 870,55	15 959,28	1 418,02	11 040,90	1 870,55	15 959,28	7 м.с.		
	Гатчинское городское поселение		1 141,72	8 889,62	1 600,82	11 632,16	1 141,72	8 889,62	1 600,82	13 656,59	1 141,72	8 889,62	1 600,82	13 656,59	5 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 341,6 кв.м.		
	Пуустовское сельское поселение		120,88	941,19	118,01	1 180,07	120,88	941,19	118,01	1 319,93	120,88	941,19	118,01	1 319,93	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 49,2 кв.м.		
	Танковское городское поселение		155,42	1 210,10	151,72	1 517,24	155,42	1 210,10	151,72	982,76	155,42	1 210,10	151,72	982,76	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 39,7 кв.м.		
1.1.2.5	Кингисеппский муниципальный район	Комитет по строительству	520,29	4 051,08	474,60	5 045,97	520,29	4 051,08	474,60	5 615,53	520,29	4 051,08	474,60	5 615,53	3 м.с.		
	Кингисеппское городское поселение		373,51	2 908,21	247,01	3 528,73	373,51	2 908,21	247,01	5 132,77	373,51	2 908,21	247,01	5 132,77	2 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 117,6 кв.м.		
	Куземинское сельское поселение		146,78	1 142,87	227,59	1 517,24	146,78	1 142,87	227,59	482,76	146,78	1 142,87	227,59	482,76	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 41,9 кв.м.		
1.1.2.6	Кировский муниципальный район	Комитет по строительству	554,87	4 320,34	440,42	5 315,64	554,87	4 320,34	440,42	7 034,36	554,87	4 320,34	440,42	7 034,36	3 м.с.		
	Кировское городское поселение		132,95	1 035,15	101,57	1 269,67	132,95	1 035,15	101,57	2 580,33	132,95	1 035,15	101,57	2 580,33	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 65,7 кв.м.		
	Отрадное городское поселение		264,78	2 061,65	202,30	2 528,73	264,78	2 061,65	202,30	2 671,27	264,78	2 061,65	202,30	2 671,27	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 76,9 кв.м.		
	Приладожское городское поселение		157,14	1 223,54	136,55	1 517,24	157,14	1 223,54	136,55	1 782,76	157,14	1 223,54	136,55	1 782,76	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 57,7 кв.м.		
1.1.2.7	Лосиновский муниципальный р-н	Комитет по строительству	2 584,54	20 123,68	2 009,89	24 718,12	2 584,54	20 123,68	2 009,89	23 713,81	2 584,54	20 123,68	2 009,89	23 713,81	16 м.с.		
	Доможауровское городское поселение		166,16	1 293,78	162,22	1 622,16	166,16	1 293,78	162,22	2 477,84	166,16	1 293,78	162,22	2 477,84	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 72,6 кв.м.		
	Лосиновское городское поселение		2 418,38	18 829,90	1 847,68	23 095,96	2 418,38	18 829,90	1 847,68	21 235,97	2 418,38	18 829,90	1 847,68	21 235,97	15 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 992,5 кв.м.		
1.1.2.8	Лужский муниципальный район	Комитет по строительству	870,77	6 779,95	850,08	8 500,80	870,77	6 779,95	850,08	3 816,78	870,77	6 779,95	850,08	3 816,78	4 м.с.		
	Заклинское сельское поселение		197,30	1 536,19	192,61	1 926,10	197,30	1 536,19	192,61	126,94	197,30	1 536,19	192,61	126,94	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 52,9 кв.м.		
	Лужское городское поселение		673,47	5 243,76	657,47	6 574,70	673,47	5 243,76	657,47	3 689,85	673,47	5 243,76	657,47	3 689,85	3 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 220,5 кв.м.		
1.1.2.9	Подпорожский муниципальный район	Комитет по строительству	418,83	3 261,09	467,45	4 147,37	418,83	3 261,09	467,45	6 123,04	418,83	3 261,09	467,45	6 123,04	4 м.с.		
	Вяжицкое городское поселение		238,43	1 856,42	285,66	2 380,51	238,43	1 856,42	285,66	559,50	238,43	1 856,42	285,66	559,50	2 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 110 кв.м.		
	Вознесенское городское поселение		65,97	513,62	94,35	673,93	65,97	513,62	94,35	5 056,47	65,97	513,62	94,35	5 056,47	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 62,45 кв.м.		
	Никольское городское поселение		114,44	891,05	87,43	1 092,92	114,44	891,05	87,43	507,08	114,44	891,05	87,43	507,08	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 53,2 кв.м.		
1.1.2.10	Приозерский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 м.с.		
	Мируническое сельское поселение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 м.с.		
1.1.2.11	Сланцевский муниципальный район	Комитет по строительству	78,80	613,52	68,47	760,79	78,80	613,52	68,47	839,21	78,80	613,52	68,47	839,21	1 м.с.		
	Сланцевское городское поселение		78,80	613,52	68,47	760,79	78,80	613,52	68,47	839,21	78,80	613,52	68,47	839,21	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 57,7 кв.м.		
1.1.2.12	Тихвинский муниципальный район	Комитет по строительству	983,82	7 660,17	751,65	9 395,64	983,82	7 660,17	751,65	2 666,36	983,82	7 660,17	751,65	2 666,36	4 м.с.		
	Тихвинское городское поселение		983,82	7 660,17	751,65	9 395,64	983,82	7 660,17	751,65	2 666,36	983,82	7 660,17	751,65	2 666,36	4 м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 293,8 кв.м.		
1.1.2.13	Тосненский район	Комитет по строительству	158,87	1 236,99	121,38	1 517,24	158,87	1 236,99	121,38	828,76	158,87	1 236,99	121,38	828,76	2 м.с.		
	Никольское городское поселение		158,87	1 236,99	121,38	1 517,24	158,87	1 236,99	121,38	828,76	158,87	1 236,99	121,38	828,76	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 58,2 кв.м.		
1.1.2.14	Сосновоборский городской округ	Комитет по строительству	129,51	1 008,41	379,31	1 517,24	129,51	1 008,41	379,31	1 432,76	129,51	1 008,41	379,31	1 432,76	1 м.с. приобрела жилые помещения общей площадью 48,2 кв.м.		
1.1.2.15	Нераспределенный остаток		25,74	200,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Остатка бюджетных средств недостаточно для предоставления ни одной семье.

1.2.	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»	Комитет по строительству	0,00	120 372,80	0,00	59 288,10	0,00	120 275,47	0,00	77 586,70	0,00	120 275,47	0,00	77 586,70	По состоянию на 01.01.2022: компенсация части расходов перечислена на счета граждан в полном объеме, социальные выплаты в размере 150 тыс. рублей перечислены на счета граждан в полном объеме. Социальные выплаты на приобретение жилого помещения реализовали все 39 получателей социальной выплаты на сумму 91551,43 тыс. руб. Приобретено жилых помещений общей площадью 2449,5 кв.м. Неполученный остаток в размере 97,3 тыс.руб. недостаточен для предоставления социальных выплат.	110,13	Мероприятие выполнено
1.2.1	Поддержка граждан путем предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам	Комитет по строительству	0,00	120 372,80	0,00	59 288,10	0,00	120 275,47	0,00	77 586,70	0,00	120 275,47	0,00	77 586,70	По состоянию на 01.01.2022: компенсация части расходов перечислена на счета граждан в полном объеме, социальные выплаты в размере 150 тыс. рублей перечислены на счета граждан в полном объеме. Социальные выплаты на приобретение жилого помещения реализовали все 39 получателей социальной выплаты на сумму 91551,43 тыс. руб. Приобретено жилых помещений общей площадью 2449,5 кв.м. Неполученный остаток в размере 97,3 тыс.руб. недостаточен для предоставления социальных выплат.		
1.3.	Основное мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Комитет по строительству	0,00	71 411,51	927,41	0,00	0,00	58 270,88	589,54	0,00	0,00	58 270,88	589,54	0,00	В 2021 году мероприятия по переселению граждан произведены в полном объеме. Расселено 635,92 кв.м, 16 жилых помещений, 48 человек. Снос ранее расселенных аварийных домов произведен не в полном объеме (произведен снос 12 домов из 13). Всеволожское гп не приступило к сносу 1 дома в связи с отказом гражданина от переселения, ведутся судебные разбирательства.	81,37	Мероприятие выполнено, экономия составила 13 478,5 тыс.рублей
1.3.1	Волосовское городское поселение Волосовский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	1 148,40	11,60	0,00	0,00	822,55	8,31	0,00	0,00	822,55	8,31	0,00	1 снесенный дом		
1.3.2	Город Всеволожск Всеволожский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	2 910,98	29,40	0,00	0,00	702,08	7,09	0,00	0,00	702,08	7,09	0,00	1 снесенный дом		
1.3.3	Каменогорское городское поселение Выборгский район	Комитет по строительству	0,00	1 814,73	18,33	0,00	0,00	645,90	6,52	0,00	0,00	645,90	6,52	0,00	1 снесенный дом		
1.3.4	Светогорское городское поселение Выборгский район	Комитет по строительству	0,00	2 079,00	21,00	0,00	0,00	550,63	5,56	0,00	0,00	550,63	5,56	0,00	1 снесенный дом		
1.3.5	Сиверское городское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	48 435,30	624,13	0,00	0,00	40 604,07	410,15	0,00	0,00	40 604,07	410,15	0,00	417,1 кв.м/ 36 чел./ 6 снесенных домов		
1.3.6	Павловское городское поселение Кировский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	6 288,10	129,87	0,00	0,00	6 210,65	63,67	0,00	0,00	6 210,65	63,67	0,00	74,12 кв.м/ 3 чел./ 1 снесенный дом		
1.3.7	Серебрянское городское поселение Сланцевский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	8 129,57	82,12	0,00	0,00	8 129,57	82,12	0,00	0,00	8 129,57	82,12	0,00	144,70 кв.м/ 9 чел.		
1.3.8	Сланцевское городское поселение Сланцевский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	605,43	10,96	0,00	0,00	605,43	6,12	0,00	0,00	605,43	6,12	0,00	1 снесенный дом		
1.4.	Основное мероприятие оказания поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	Комитет по строительству	0,00	23 226,97	433,85	0,00	0,00	23 226,97	1 181,22	0,00	0,00	23 226,97	1 181,22	0,00	Приобретено 10 жилых помещений общей площадью 512,1 кв. м. Перечисление субсидий осуществляется исходя из фактической потребности в расходах.	103,16	
1.4.1	Волосовский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	2 075,16	20,96	0,00	0,00	2 075,16	20,96	0,00	0,00	2 075,16	20,96	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 40,5 кв. м.		
1.4.2	Волосовский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	1 313,69	14,50	0,00	0,00	1 313,69	13,27	0,00	0,00	1 313,69	13,27	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 30,2 кв. м.		
1.4.3	Выборгский район	Комитет по строительству	0,00	4 010,53	57,94	0,00	0,00	4 010,53	57,76	0,00	0,00	4 010,53	57,76	0,00	Приобретено 2 жилых помещений общей площадью 91,2 кв. м.		
1.4.4	Гатчинский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	1 724,59	129,81	0,00	0,00	1 724,59	129,81	0,00	0,00	1 724,59	129,81	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 43,9 кв. м.		
1.4.5	Кингисеппский муниципальный район	Комитет по строительству	0,00	3 274,17	101,26	0,00	0,00	3 274,17	835,82	0,00	0,00	3 274,17	835,82	0,00	Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 73,1 кв. м.		
1.4.6	Тосненский район	Комитет по строительству	0,00	10 828,83	109,38	0,00	0,00	10 828,83	123,60	0,00	0,00	10 828,83	123,60	0,00	Приобретены 4 жилых помещения общей площадью 233,2 кв. м.		
1.4.7	Нераспределенный остаток	Комитет по строительству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Основное мероприятие Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	20 773,60	7 262,14	0,00	0,00	9 727,84	4 994,33	0,00	0,00	9 727,84	4 994,13	0,00	0,00		52,51	Мероприятие выполнено, экономия составила - 13313,76 тыс.рублей
1.5.1	Обеспечение жильем ветеранов ВОВ в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	13 034,20	0,00	0,00	0,00	6 517,33	0,00	0,00	6 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Распоряжениями Правительства Ленинградской области от 20.04.2021 № 219-р и от 23.11.2021 № 679-р средства федерального бюджета предоставлены трем ветеранам ВОВ. Средства реализованы. Неисполнение бюджета обусловлено отсутствием ветеранов ВОВ, нуждающихся в жилых помещениях и состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях муниципальных образований Ленинградской области.		
1.5.2.	Обеспечение жильем ветеранами отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	2 162,30	3 210,52	0,00	0,00	1070,17	3210,71	0,00	0,00	1070,17	3210,51	0,00	0,00	Распоряжением Правительства Ленинградской области от 14.07.2021 № 455-р средства федерального бюджета и областного бюджета были предоставлены одной семье ветерана боевых действий. Средства реализованы. Неисполнение бюджета обусловлено отсутствием ветеранов боевых действий, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия за счет бюджетных средств. В связи с чем в Министрой России 05.08.2021 года было направлено письмо об уменьшении в 2021 году для Ленинградской области объема ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ в размере 1 092,128 тыс. рублей.		
1.5.3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	5 577,10	4 051,62	0,00	0,00	2 140,34	1783,62	0,00	0,00	2 140,34	1783,62	0,00	0,00	Распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.04.2021 № 216-р средства федерального бюджета и областного бюджета были предоставлены двум семьям инвалидов. Средства реализованы. Неисполнение бюджета обусловлено отсутствием инвалидов, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия за счет средств бюджетных средств. В связи с чем в Министрой России 05.08.2021 года было направлено письмо об уменьшении в 2021 году для Ленинградской области объема ассигнований федерального бюджета в размере 2 302,756 тыс. рублей.		

1.6.	Основное мероприятие Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	29278,58	0,00	0,00	0,00	28326,94	0,00	0,00	Предоставлены бюджетные средства 86 ветеранам ВОВ на проведение капитального ремонта жилых домов, 85 жилых домов отремонтировано - нерезервированный остаток средств областного бюджета составил 951 643,23 руб., в т.ч.: - 514,64 руб. в связи с уменьшением фактической стоимости работ по капитальному ремонту домов ветеранов ВОВ (Гатчинский, Ломоносовский и Сланцевский районы); - 437,00 руб. в связи с отказом ветерана ВОВ (Кировский район) производить ремонт дома.	94,42	Мероприятие выполнено
1.6.1	Проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,00	30000,00	0,00	0,00	29278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28326,94	0,00	0,00			
1.7.	Основное мероприятие Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,00	5 449,30	0,00	0,00	0,00	4 605,79	0,00	0,00	0,00	4 605,79	0,00	0,00	За отчетный период администрация 15 муниципальных районов и городскому округу Ленинградской области направлены средства областного бюджета на выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений. В IV квартале т.г. на основании заявок администраций МО средства областного бюджета на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений будут направлены в администрации муниципальных районов и городского округа.	84,52	Мероприятие выполнено
1.8.	Основное мероприятие Содействие развитию жилищного строительства в Ленинградской области	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	0,00	2 079 068,90	0,00	0,00	0,00	2 076 407,92	0,00	0,00	0,00	1 288 748,01	0,00	0,00		61,99	Мероприятие выполнено, экономия составила - 790320,9 тыс. рублей
1.8.1	Увеличение участия Ленинградской области в уставном капитале акционерного общества "Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования" в целях содействия реализации программы расселения аварийного жилищного фонда	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 030,56	0,00	0,00	Предоставление целевого финансирования ООО "СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЛО1" для целей реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах", в том числе с учетом неисрасходованных средств 2020 года	110,60	Мероприятие выполнено
1.8.2	Увеличение участия Ленинградской области в уставном капитале акционерного общества "Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования" в целях содействия завершению строительства многоквартирных домов	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	219 004,20	0,00	0,00	Предоставление целевого финансирования на цели заключения ДДУ ООО "Романтика" достижение результата по вводу в эксплуатацию многоквартирного дома запланировано на 2022 год. Средства в полном объеме направлены в АО "ЛенОблАИЖК", кроме того ООО "Темп" Ленинградской области осуществляется освоение средств для завершения проекта ЖСК "Охтинский", которые были направлены в АО "ЛенОблАИЖК" в 2020 году.	96,90	Мероприятие выполнено частично
1.8.3	Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области"	Комитет по строительству	0,00	28 568,90	0,00	0,00	0,00	25 907,92	0,00	0,00	0,00	25 713,25	0,00	0,00	Субсидия некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" направляется поквартально.	90,00	Мероприятие выполнено
1.8.4	Предоставление субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"	Комитет по строительству	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" направлена в полном объеме.	0,00	Мероприятие выполнено частично
1.9.	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» («Региональный проект Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области»)	Комитет по строительству	0,00	1 111 931,44	143 401,07	1 467 981,36	0,00	1 047 302,31	241 154,62	1 380 100,62	0,00	1 047 302,31	241 154,62	1 380 100,62	В 2021 году продолжалась реализация предыдущих этапов Программы: этап 2019-2020гг. (в связи с наличием судебных разбирательств), этап 2020-2021гг. (второй год реализации). А также реализовывался первый год этапа 2021-2022гг. Программы. В первом квартале 2021 года по предыдущим этапам Программы на счета администраций муниципальных образований осуществлен возврат неисрасходованных в 2020 году средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) и средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 1 441,39 тыс. рублей и 1 660,11 тыс. рублей соответственно. За 2021 год по этапу 2021-2022 годов Программы заключено 129 муниципальных контрактов на приобретение пригодных для проживания жилых помещений для переселения граждан из аварийного фонда, а также на выкуп жилых помещений в аварийных домах у собственников и предоставление гражданам свободного муниципального жилищного фонда на общую сумму 2 625 555,23 тыс.руб. и приобретение площади 46 558,25 кв.м. Кроме того, за 2021 год по этапам 2020-2021 годов Программы заключено 14 муниципальных контрактов на общую	97,99	Мероприятие выполнено
1.9.1	Итого по Городу Всеволожску (Всеволожский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	1 253,60	0,00	2 999,68	0,00	617,84	3 507,71	1 478,41	0,00	617,84	3 507,71	1 478,41	целевые показатели достигнуты и учтены в 2020 48,3 кв.м / 2 чел.		
1.9.2	Итого по Елизаветинское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	1 856,82	262,23	3 513,91	0,00	293,90	52,48	703,27	0,00	293,90	52,48	703,27	контракты не заключены в связи с непредвиденными обстоятельствами, целевые показатели достигнуты и учтены в 2020 79,3 кв.м / 1 чел.		
1.9.3	Итого по Усть-Лужское сельское поселение (Кингисеппский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	743,75	87,94	1 178,44	0,00	492,48	264,07	1 178,44	0,00	492,48	264,07	1 178,44	целевые показатели достигнуты и учтены в 2020 38,5 кв.м / 3 чел.		
1.9.4	Итого по Куусинское сельское поселение (Кировский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	638,49	95,25	1 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.9.5	Итого по Скрельское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	895,06	77,44	1 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.9.6	Итого по Ефимовское городское поселение (Вокситогорский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	470,66	14,71	985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2727,34 кв.м / 148 чел. / 0 контрактов (целевые показатели достигнуты с учетом непредвиденных обстоятельств)		
1.9.7	Итого по Полянское сельское поселение (Выборгский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	7 287,79	138,72	7 993,67	0,00	6 025,03	4 805,60	5 296,87	0,00	6 025,03	4 805,60	5 296,87	268,8 кв.м / 15 чел. / 4 контракта (целевые показатели достигнуты с учетом непредвиденных обстоятельств)		
1.9.8	Итого по Дружногорское городское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	5 361,97	130,31	8 730,61	0,00	3 833,75	357,04	5 456,92	0,00	3 833,75	357,04	5 456,92	3569,87 кв.м / 234 чел. / 7 контракта (целевые показатели достигнуты с учетом непредвиденных обстоятельств)		
1.9.9	Итого по Сиверское городское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	2 712,67	73,64	4 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5060,46 кв.м / 302 чел. / 0 контрактов (целевые показатели достигнуты с учетом непредвиденных обстоятельств)		
1.9.10	Итого по Полдорожское городское поселение (Подпорожский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	2 616,68	759,24	5 262,57	0,00	2 616,68	759,24	5 262,57	0,00	2 616,68	759,24	5 262,57	5602 кв.м / 351 чел. / 2 контракт (целевые показатели достигнуты с учетом непредвиденных обстоятельств)		
1.9.11	Итого по Кюппинское сельское поселение (Возосовский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	12 472,17	741,54	20 081,24	0,00	11 117,45	2 233,15	18 354,87	0,00	11 117,45	2 233,15	18 354,87	579,6 кв.м / 24 чел. / 11 контрактов		
1.9.12	Итого по Выдиноостровское сельское поселение (Волховский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	4 891,28	72,61	4 476,70	0,00	4 380,27	634,54	4 476,36	0,00	4 380,27	634,54	4 476,36	129,2 кв.м / 9 чел. / 4 контракта		
1.9.13	Итого по Сясьстройское городское поселение (Волховский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	80 526,07	9 047,47	109 394,24	0,00	79 757,41	9 710,94	108 393,87	0,00	79 757,41	9 710,94	108 393,87	144,5 кв.м / 5 чел. / 4 контракта		
1.9.14	Итого по Лесковское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	119 479,06	9 158,67	163 127,14	0,00	106 214,19	15 040,24	146 134,75	0,00	106 214,19	15 040,24	146 134,75	123,1 кв.м / 6 чел. / 4 контракта		
1.9.15	Итого по Токсовское городское поселение (Всеволожский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	15 458,22	289,34	17 839,59	0,00	12 290,41	25 062,78	16 394,83	0,00	12 290,41	25 062,78	16 394,83	495,9 кв.м / 32 чел. / 15 контрактов		

1.9.16	Итого по Город Коммунар (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	10 802,76	3 968,53	16 360,18	0,00	10 074,01	15 096,31	15 379,68	0,00	10 074,01	15 096,31	15 379,68	443,90 кв.м/ 26 чел./ 10 контрактов		
1.9.17	Итого по Пудостское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	5 694,18	143,75	6 749,53	0,00	5 618,84	2 952,91	6 625,15	0,00	5 618,84	2 952,91	6 625,15	194,81 кв.м/ 10 чел./ 5 контрактов		
1.9.18	Итого по Город Ивангород (Книгисепский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	69 113,28	4 089,86	100 929,70	0,00	66 605,75	12 404,18	98 482,23	0,00	66 605,75	12 404,18	98 482,23	470,37 кв.м/ 27 чел./ 7 контрактов		
1.9.19	Итого по Будоговское городское поселение (Книгисепский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	24 997,12	465,62	28 708,27	0,00	20 332,07	3 575,34	22 837,59	0,00	20 332,07	3 575,34	22 837,59	785,2 кв.м/ 46 чел./ 26 контрактов		
1.9.20	Итого по Мгинское городское поселение (Кировский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	2 496,25	171,05	3 963,58	0,00	2 470,30	467,43	3 923,56	0,00	2 470,30	467,43	3 923,56	114,4 кв.м/ 4 чел./ 3 контракта		
1.9.21	Итого по Оранинское городское поселение (Кировский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	10 275,10	984,35	15 303,46	0,00	8 433,29	9 126,02	12 819,29	0,00	8 433,29	9 126,02	12 819,29	399,6 кв.м/ 17 чел./ 10 контрактов		
1.9.22	Итого по Лодейнополюское городское поселение (Лодейнополюский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	143 657,64	21 596,48	188 582,08	0,00	138 505,06	25 382,52	182 153,39	0,00	138 505,06	25 382,52	182 153,39	0 кв.м/ 0 чел./ 1 контракт		
1.9.23	Итого по Ягское сельское поселение (Лодейнополюский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	35 406,48	3 724,20	45 643,59	0,00	29 140,72	2 883,71	38 314,56	0,00	29 140,72	2 883,71	38 314,56	250 кв.м/ 14 чел./ 13 контрактов		
1.9.24	Итого по Лужское городское поселение (Лужский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	215 147,48	39 172,88	253 131,69	0,00	214 430,78	34 277,59	248 820,95	0,00	214 430,78	34 277,59	248 820,95	0 кв.м/ 0 чел./ 1 контракт		
1.9.25	Итого по Подпорожское городское поселение (Подпорожский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	192 904,55	36 332,58	268 949,65	0,00	192 904,55	36 332,58	268 949,65	0,00	192 904,55	36 332,58	268 949,65	0 кв.м/ 0 чел./ 1 контракт		
1.9.26	Итого по Загряинское сельское поселение (Сланцевский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	9 342,42	2 897,36	14 413,03	0,00	3 043,15	1 033,20	4 740,13	0,00	3 043,15	1 033,20	4 740,13	288,90 кв.м/ 21 чел./ 7 контрактов		
1.9.27	Итого по Тихвинское городское поселение (Тихвинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	135 429,90	8 905,28	172 415,23	0,00	128 104,38	35 195,02	163 923,32	0,00	128 104,38	35 195,02	163 923,32	0 кв.м/ 0 чел./ 1 контракт		
	Остаток средств 2020	Комитет по строительству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,11	1 845,86	1 441,39	0,00	1 660,11	1 845,86	1 441,39			
	Итого по Ефимовское городское поселение (Бокситогорский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08	15,01	711,91	0,00	867,08	15,01	711,91			
	Итого по Рождественское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,03	1 830,85	729,48	0,00	793,03	1 830,85	729,48			
1.10.	Мероприятие "Ликвидация аварийного жилищного фонда"	Комитет по строительству	0,00	237 164,01	2 524,98	0,00	0,00	237 164,01	2 395,60	37 467,37	0,00	237 164,01	38 260,82	0,00	По состоянию на 1 января 2022 года переселено 293 человека из аварийного жилищного фонда (94 жилое помещение) общей площадью 4085,17 кв.м.	114,91	Мероприятие выполнено, экономия средств
1.10.1	Врское сельское поселение (Бокситогорский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	10 919,45	168,26	0,00	0,00	10 919,45	110,30	0,00	0,00	10 919,45	110,30	0,00	381,08 кв.м/26 чел.		
1.10.2	Вегуницкое сельское поселение (Волосовский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	18 376,78	201,25	0,00	0,00	14 656,59	148,05	0,00	0,00	14 656,59	148,05	0,00	408,1 кв.м/16 чел.		
1.10.3	Большевурдское сельское поселение (Волосовский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	20 844,23	230,09	0,00	0,00	20 844,23	210,55	0,00	0,00	20 844,23	210,55	0,00	407,6 кв.м/24 чел.		
1.10.4	Ялопникское сельское поселение (Волосовский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	3 780,21	38,18	0,00	0,00	3 780,21	38,18	677,90	0,00	3 780,21	677,90	0,00	74,3кв.м/10 чел.		
1.10.5	Бережковское сельское поселение (Волховский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	18 569,95	187,67	0,00	0,00	18 154,79	183,38	183,38	0,00	18 154,79	183,38	0,00	428,3 кв.м/47 чел.		
1.10.6	Панское сельское поселение (Волховский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	6 154,16	78,75	0,00	0,00	6 154,16	62,16	62,16	0,00	6 154,16	62,16	0,00	168,5 кв.м/7чел.		
1.10.7	город Всеволожск (Всеволожский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	53 599,65	541,41	0,00	0,00	53 527,87	541,41	29 209,28	0,00	53 527,87	29 209,28	0,00	585,3 кв.м/47 чел.		
1.10.8	Приморское городское поселение (Выборгский район)	Комитет по строительству	0,00	24 311,21	248,60	0,00	0,00	24 311,21	245,57	245,57	0,00	24 311,21	245,57	0,00	436,8 кв.м/31 чел.		
1.10.9	Веревоское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	5 150,92	52,03	0,00	0,00	5 150,92	52,03	52,03	0,00	5 150,92	52,03	0,00	51,5 кв.м/2 чел.		
1.10.10	Пудостское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	7 135,18	77,19	0,00	0,00	7 135,18	72,07	1 363,12	0,00	7 135,18	1 363,12	0,00	88,9 кв.м/12 чел.		
1.10.11	город Гатчина (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	11 760,63	118,79	0,00	0,00	11 760,63	118,79	3 227,11	0,00	11 760,63	3 227,11	0,00	110,19 кв.м/14 чел.		
1.10.12	Пудомыгское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	9 183,96	92,77	0,00	0,00	9 183,96	92,77	92,77	0,00	9 183,96	92,77	0,00	139,9 кв.м/12 чел.		
1.10.13	Книгисепское городское поселение (Книгисепский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	5 335,13	53,89	0,00	0,00	5 335,13	53,89	1 117,67	0,00	5 335,13	1 117,67	0,00	72,60 кв.м/4чел.		
1.10.14	Заклинское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	14 047,24	140,92	0,00	0,00	13 951,03	141,89	1 236,37	0,00	13 951,03	1 236,37	0,00	269,1 кв.м/19 чел.		
1.10.15	Оредажское сельское поселение (Лужский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	6 457,50	71,46	0,00	0,00	6 457,50	65,23	0,00	0,00	6 457,50	65,23	0,00	130,5 кв.м/8 чел.		
1.10.16	Ганьяловское сельское поселение (Тихвинский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	5 294,50	53,48	0,00	0,00	5 294,50	53,48	0,00	0,00	5 294,50	53,48	0,00	112,1 кв.м/6 чел.		
1.10.17	Форосовское городское поселение (Тосненский муниципальный район)	Комитет по строительству	0,00	16 243,30	170,24	0,00	0,00	16 241,74	164,06	0,00	0,00	16 241,74	164,06	0,00	220,40 кв.м/8 чел.		
1.10.18	Нераспределенный остаток	Комитет по строительству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,91	41,79	0,00	0,00	4 304,91	41,79	0,00			
	<b>Итого по подпрограмме 1</b>		<b>33 616,90</b>	<b>4 035 887,06</b>	<b>159 566,94</b>	<b>1 670 170,02</b>	<b>22 545,40</b>	<b>3 951 226,67</b>	<b>257 600,61</b>	<b>1 730 075,32</b>	<b>22 545,40</b>	<b>3 159 498,52</b>	<b>293 465,83</b>	<b>1 692 607,95</b>		87,61	Мероприятия выполнены
2	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»																

2.1.	Основное мероприятие Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам	Комитет по строительству	0,00	284 516,90	21 364,98	0,00	0,00	221 690,64	15 362,97	0,00	0,00	221 690,64	15 362,97	0,00	В муниципальных образованиях: «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района (массив «Зачий ремиз», квартал №10), «Каменногорское городское поселение» Выборгского района (массив п. Возрождение), «Запорожское сельское поселение» Приозерского муниципального района (массив п. Денисово) работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры завершены. В 2021 году в данных муниципальных образованиях при выполнении работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры были выявлены отпавшие работы, в связи с чем запланированный на 2021 год объем работ был изменен в сторону уменьшения. На основании уменьшения объемов работ по итогам 2021 года образовался неостребованный остаток средств областного бюджета 2021 года. В муниципальном образовании «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района (массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, п.Сосново) запланированный на 2021 год объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры практически выполнен. В весенне-летний период 2022 года планируется завершение строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. В муниципальном образовании «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района (массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин) запланированный на 2021 год объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры выполнен в полном объеме. Строительство будет продолжено в 2022 году. В муниципальном образовании «Мельниковское сельское поселение» Приозерского муниципального района (массив ул. Новоселов) запланированный на 2021 год объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры практически выполнен в полном объеме. В 2022 году планируется завершение работ, которые были запланированы на 2021 год. В муниципальном образовании «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района (массив пос. Молодцово) запланированный на 2021 год объем работ не выполнен в полном объеме в связи с поздним сроком	77,50	Мероприятие выполнено частично
2.1.1	Массив «Зачий ремиз», квартал N 10, Город Гатчина Гатчинского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	32 354,45	3 594,94	0,00	0,00	27 905,27	3 100,59	0,00	0,00	27 905,27	3 100,59	0,00	Работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры завершены. В 2021 году при выполнении работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры были выявлены отпавшие работы, в связи с чем запланированный на 2021 год объем работ был изменен в сторону уменьшения. На основании уменьшения объемов работ по итогам 2021 года образовался неостребованный остаток средств областного бюджета 2021 года.	0,00	
2.1.2	г. Сертолово, мкр. Черная Речка	Комитет по строительству	0,00	9 708,15	1 078,68	0,00	0,00	7 303,02	811,45	0,00	0,00	7 303,02	811,45	0,00	Запланированный объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 2021 год практически выполнен. В июне 2022 года строительство будет продолжено.	0,00	
2.1.3	Массив пос. Возрождение, Каменногорское городское поселение Выборгского района	Комитет по строительству	0,00	43 281,33	2 277,97	0,00	0,00	39 109,03	2 058,37	0,00	0,00	39 109,03	2 058,37	0,00	Работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры были выявлены отпавшие работы, в связи с чем запланированный на 2021 год объем работ был изменен в сторону уменьшения. На основании уменьшения объемов работ по итогам 2021 года образовался неостребованный остаток средств областного бюджета 2021 года.	0,00	
2.1.4	Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	17 729,74	933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Запланированный на 2021 год объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не выполнен в полном объеме в связи с необходимостью устранения замечаний к ранее выполненным работам. В настоящее время предпринимаются меры для заключения договора субподряда в целях наращивания темпов производства работ и выполнения в 2022 году работ, которые были запланированы на 2021 год.	0,00	
2.1.5	Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	18 189,51	957,34	0,00	0,00	13 349,69	702,62	0,00	0,00	13 349,69	702,62	0,00	Запланированный объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 2021 год практически выполнен. В 2022 году планируется завершение работ, запланированных на 2021 год.	0,00	
2.1.6	Массив пос. Денисово, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	54 170,03	4 351,05	0,00	0,00	52 630,16	2 770,01	0,00	0,00	52 630,16	2 770,01	0,00	Работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры завершены. В 2021 году при выполнении работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры были выявлены отпавшие работы, в связи с чем запланированный на 2021 год объем работ был изменен в сторону уменьшения. На основании уменьшения объемов работ по итогам 2021 года образовался неостребованный остаток средств областного бюджета 2021 года.	0,00	
2.1.7	Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2-я очередь, пос. Сосново, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	59 810,45	4 937,39	0,00	0,00	55 533,41	4 179,94	0,00	0,00	55 533,41	4 179,94	0,00	Запланированный объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 2021 год практически выполнен в полном объеме. В весенне-летний период 2022 года планируется завершение строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	0,00	
2.1.8	Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	16 740,06	1 260,00	0,00	0,00	16 740,06	1 260,00	0,00	0,00	16 740,06	1 260,00	0,00	Запланированный на 2021 год объем работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры выполнен в полном объеме. Строительство будет продолжено в 2022 году.	0,00	
2.1.9	Массив пос. Молодцово, Кировское городское поселение Кировского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	16 551,19	1 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Запланированный на 2021 год объем работ не выполнен в полном объеме в связи с поздним сроком заключения муниципального контракта, а также в связи с погодными условиями. Ориентировочный срок начала выполнения работ: начало второго квартала 2022г.	0,00	
2.1.10	Массив мкр. Южный, г. Кингисепп, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	6 862,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Разработанная проектно-сметная документация направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». В настоящее время устраняются замечания, выданные ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проектировщику. Ориентировочный срок устранения замечаний и повторного направления проектно-сметной документации в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для получения положительного заключения: март 2022 года.	0,00	
2.1.11	Массив дер. Жабино, Сясьское сельское поселение Гатчинского муниципального района	Комитет по строительству	0,00	9 120,00	480,00	0,00	0,00	9 120,00	480,00	0,00	0,00	9 120,00	480,00	0,00	Работы по разработке проектно-сметной документации завершены. Получено положительное заключение государственной экспертизы: 47-1-1-3-058406-2021.	0,00	
2.2.	Основное мероприятие Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства	Комитет по строительству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-

2.3.	Федеральный проект "Жилье"	Комитет по строительству	1 269 264,90	762 316,04	176 659,21	0,00	1 269 264,90	759 258,64	176 393,35	0,00	1 269 264,90	759 258,64	176 393,35	0,00	25.12.2020 с Министром России заключено Соглашение № 069-09-2021-122. Доп. соглашение №1 к соглашению, предусматривающее присвоение кодов ФАИИ (без данных кодов финансирование не возможно), заключено 23.04.2021. Перечень объектов утвержден 28.12.2020. Соглашения с МО заключены 25.01.2020 года. МК заключены по всем объектам.	99,85	Мероприятие выполнено
2.3.1	Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Вылоское сельское поселение, п.Новогорелово, уч. 60	Комитет по строительству	191 591,00	123 232,35	27 375,94	0,00	191 591,00	122 195,62	27 285,79	0,00	191 591,00	122 195,62	27 285,79	0,00	Строительная готовность - 75%.		
2.3.2	Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Вылоское сельское поселение, п.Новогорелово, пос.42	Комитет по строительству	66 418,20	48 158,17	9 963,16	0,00	66 418,20	46 335,49	9 804,67	0,00	66 418,20	46 335,49	9 804,67	0,00	Строительная готовность - 100%.		
2.3.3	Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Бутровское сельское поселение», пос. Бутры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174	Комитет по строительству	33 439,20	19 475,15	4 601,25	0,00	33 439,20	19 449,77	4 599,04	0,00	33 439,20	19 449,77	4 599,04	0,00	Строительная готовность - 100%.		
2.3.4	Общественное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634	Комитет по строительству	191 591,00	84 409,00	24 000,00	0,00	191 591,00	84 409,00	24 000,00	0,00	191 591,00	84 409,00	24 000,00	0,00	Строительная готовность - 70%.		
2.3.5	Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14	Комитет по строительству	313 570,60	211 628,05	45 669,45	0,00	313 570,60	211 628,04	45 669,45	0,00	313 570,60	211 628,04	45 669,45	0,00	Строительная готовность - 100%		
2.3.6	Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24	Комитет по строительству	217 200,30	96 078,30	27 241,62	0,00	217 200,30	96 078,30	27 241,62	0,00	217 200,30	96 078,30	27 241,62	0,00	Строительная готовность - 100%.		
2.3.7	Учреждение начального и среднего общего образования (Школа) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова	Комитет по строительству	255 454,60	179 335,01	37 807,79	0,00	255 454,60	179 162,42	37 792,78	0,00	255 454,60	179 162,42	37 792,78	0,00	Строительная готовность - 71%.		
	<b>Итого по подпрограмме 2</b>		<b>1 269 264,90</b>	<b>1 046 832,94</b>	<b>198 024,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 264,90</b>	<b>980 949,28</b>	<b>191 756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 264,90</b>	<b>980 949,28</b>	<b>191 756,32</b>	<b>0,00</b>		97,13	Мероприятия выполнены
3	Подпрограмма 3 Формирование комфортной городской среды																
3.1.	Основное мероприятие Благоустройство территорий	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,00	376 147,51	45 962,83	0,00	0,00	336 252,69	41 029,38	0,00	0,00	336 252,69	41 029,38	0,00	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области - благоустроено 23 дворовых территории. Субсидии автономная некоммерческая организация АНО «Центр компетенций Ленинградской области» - произведена оплата денежных средств в размере 25 850 000,00 руб. По мероприятию повышение качества городской среды благоустроено 11 территория	89,38	Мероприятие выполнено частично
3.2.	Основное мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,00	983 113,46	0,00	2 940 137,32	0,00	982 134,80	0,00	2 946 488,76	0,00	981 399,60	0,00	1 573 106,95	1613 мкд/ 1952 вида работ	65,11	Мероприятие выполнено частично
	Кроме того, за счет средств остатков		0,00	180 836,96	296,01	2 151 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 906,13	114 мкд/135 видов работ		
3.3.	Основное мероприятие Проведение ежегодного конкурса "Проведение конкурсов архитектурных концепций пространственного развития территорий муниципальных образований Ленинградской области, а так же мероприятий, обеспечивающих возможность участия Ленинградской области в смотрях-конкурсах на Федеральном уровне"	Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	0,00	1 641,30	0,00	0,00	0,00	1 641,30	0,00	0,00	0,00	1 641,30	0,00	0,00	По итогам конкурса на разработку концепции развития Ленинградской области для участия в смотре-конкурсе «Ретюны России». Премирован 1 чел По итогам конкурса по развитию спортивного кластера в посёлке Рошино Выборгского района Ленинградской области выплачены премии 3 авторам.	100,00	Мероприятие выполнено

3.3.1	Основное мероприятие «Проведение конкурсов в области выработки и осуществления градостроительной политики Ленинградской области, а также мероприятий, обеспечивающих возможность участия Ленинградской области в смотрах-конкурсах на федеральном уровне»	Комитет градостроительной политики Ленинградской области	0,00	1 641,30	0,00	0,00	0,00	1 641,30	0,00	0,00	0,00	1 641,30	0,00	0,00	Подведены итоги конкурса на разработку концепции развития Ленинградской области для участия в смотре-конкурсе «Регионы России». Выявлен 1 победитель. Подведены итоги конкурса по развитию спортивного кластера в посёлке Рошино Выборгского района Ленинградской области выявлены 3 победителя. Премии победителям конкурсов перечислены		
3.4.	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	661 002,40	1 020 623,40	302 255,62	0,00	660 566,54	981 399,60	387 255,29	0,00	660 566,54	981 399,60	387 255,29	0,00	Завершено благоустройство 77 общественных территорий. Завершены работы по благоустройству 4 объектов - победителей Всероссийского конкурса	102,29	Мероприятие выполнено
	<b>Итого по подпрограмме 3</b>		<b>661 002,40</b>	<b>2 381 525,67</b>	<b>348 218,45</b>	<b>2 940 137,32</b>	<b>660 566,54</b>	<b>2 301 428,39</b>	<b>428 284,67</b>	<b>2 946 488,76</b>	<b>660 566,54</b>	<b>2 300 693,19</b>	<b>428 284,67</b>	<b>1 573 106,95</b>		78,39	Мероприятия выполнены частично
	<b>Всего по госпрограмме</b>		<b>1 963 884,20</b>	<b>7 464 245,67</b>	<b>705 809,58</b>	<b>4 610 307,34</b>	<b>1 952 376,84</b>	<b>7 233 604,34</b>	<b>877 641,59</b>	<b>4 676 564,09</b>	<b>1 952 376,84</b>	<b>6 441 141,00</b>	<b>913 506,81</b>	<b>3 265 714,90</b>		85,27	